

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

S-001-2018-CZ (interní č. investora S 18400100006)

týkající se investorsko inženýrských a projektových prací pro stavbu:

**„Přístavba lahvovny část „E“ lahvárenská linka č. 3
v n.p. Budějovický Budvar České Budějovice“**

Smluvní strany:

Objednatel: Budějovický Budvar, n.p.

Budweiser Budvar, National Corporation

Budweiser Budvar, Enterprise National

ul. Karolíny Světlé 512/4, České Budějovice 3, PSČ: 370 04

IČ: 005 14 152

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl AV, vložka 325

zastoupený: Ing. Adamem Brožem, Ph.D., MBA

a

Zhotovitel: INEKO CZ spol. s r.o.

Rudolfovská 26/12

370 01 České Budějovice

IČ: 26050757

DIČ: CZ26050757

Zastoupená: Ing. Milanem Benešem – jednatel společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Českých

Budějovicích oddíl C, vložka 11097

uzavřeli níže uvedeného dne podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo S-001-2018-CZ ze dne 27.02.2018

Odstavec 3.2 Smlouvy o dílo se doplňuje:

- e) investor předá ostatní dle odstavce č. 6.0 smlouvy

Odstavec 4.1 Smlouvy o dílo se mění:

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech, které jsou podmíněny dodržením správní doby veřejnoprávních orgánů a předáváním podkladů od objednatele. Dále termíny provedení díla platí za předpokladu, že se někdo z účastníků do územně stavebního řízení neodvolá.

TEXT TERMÍNŮ

| | Termín | Poznámka |
|--|------------|--|
| 4.1 Zajištění oznámení záměru investora na ŽP - Krajský úřad České Budějovice | 09.03.2018 | splněno |
| 4.2 Vypracování dokumentace pro demoliční výměr bude zahrnuto do stavby nebo demolice bude realizována v předstihu | | dle požadavku objednatele bude přesunuto do celkové projektové dokumentace pro ÚŘ + SP (stavební část) |
| 4.3 Vypracování projektové dokumentace pro demolici a pro sloučení ÚŘ + SP (stavební část) | 30.06.2018 | |
| 4.4 a) Platné integrované povolení | 02.07.2018 | (předá investor) |
| 4.4 Podání projektové dokumentace pro sloučené ÚŘ + SP na vyjádření veřejnoprávních orgánů | 05.07.2018 | |
| 4.5 Zajištění vyjádření veřejnoprávních orgánů | 20.08.2018 | |
| 4.5 a) Podání dokumentace včetně vyjádření na odbor ÚP České Budějovice k vyjádření (neznáme dobu, kdy bude jejich vyjádření) | 21.08.2018 | |
| 4.6 Předání žádosti + projektové dokumentace na stavební úřad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (sloučené ÚŘ + SP), včetně vyjádření ÚP České Budějovice | 15.09.2018 | (předpoklad) |
| 4.7 Zajištění vydání rozhodnutí o sloučeném územním + stavebním řízení (stavební povolení) | 30.10.2018 | (předpoklad) |
| 4.8 Termín zahájení stavby (demolice) | 15.11.2018 | (předpoklad) |
| 4.8 a) Termín zahájení dodávky a montáže betonových konstrukcí (stavba musí provést zimní opatření) | 15.03.2019 | (předpoklad) |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 4.8 b) Stavební připravenost pro montáž hlavních částí technologie lahvovny | 31.07.2019 | |
| 4.9 Termín dokončení stavby (stavební část) | 30.11.2019 | |
| 4.10 Stavební řízení (povolení zkušebního provozu) | 02.12.2019 | (předpoklad) |
| 4.10 a) Ukončení zkušebního provozu (v průběhu zkušebního provozu probíhá výroba) | 30.04.2020 | (předpoklad) |
| 4.11 Termín konečné kolaudace | 15.05.2020 | |

Odstavec 5.5 Smlouvy o dílo se mění:

| | Termín | Finanční částka |
|---|------------|---------------------|
| 5.5.1 1. dílčí fakturace (fáze 1.1, 1.2, 3.1, 5.3) | 01.07.2018 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.2 2. dílčí fakturace (fáze 3.2) | 15.09.2018 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.3 3. dílčí fakturace (OP pro technologii 5.2.1) | 15.12.2018 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.4 4. dílčí fakturace (činnost TDI 9.1) | 31.03.2019 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.5 5. dílčí fakturace (činnost TDI 9.1) | 30.06.2019 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.6 6. dílčí fakturace (činnost TDI 9.1) | 30.09.2019 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.7 7. dílčí fakturace (činnost TDI 9.1) | 15.12.2019 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.8 8. dílčí fakturace (fáze 9.2) | 31.01.2020 | ██████████ Kč + DPH |
| 5.5.9 9. dílčí fakturace (fáze 11.2) | 20.05.2020 | ██████████ Kč + DPH |
| Kontrolní součet | | ██████████ Kč + DPH |

Odstavec 6.1 Smlouvy o dílo se mění:

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré jemu známé informace potřebné k provedení díla. Jedná se zejména o technologické podklady od předpokládaných provozních souborů, požadavky, stavební úpravy, energie a média apod.

Objednatel poskytne zhotoviteli následující:

| | Termín |
|---|------------|
| - předá zhotoviteli technologickou dispozici a vyplněné tabulky energií a Informace o technologii | 10.06.2018 |
| - objedná zpracování hlukové studie (uvnitř lahvovny, na hranici pozemku n.p. Budějovický Budvar) u Ing. Dolejší – firma D-Akustika | 20.06.2018 |

- zajistí u patřičné firmy zpracování plánů BOZP 25.06.2018
- potvrdí zhotoviteli zajištění veškerých energií pro přístavbu lahvovny ze stávajících zdrojů v n.p. Budějovický Budvar 30.06.2018
- předá zhotoviteli připomínky ke stavbě (prezentace 10.07.2018) od jednotlivých výrobních oddělení n.p. Budějovický Budvar 20.07.2018
- předá informace o veškerých podzemních sítích v prostoru rozšíření přístavby lahvovny a zajistí provozní napojení (třídírny lahví) na inženýrské sítě – teplo, NN, voda 30.07.2018
- zajistí, aby zpracovatelé provozních technologických souborů předávali (potvrdili) požadavky na stavební úpravy a energie 30.08.2018
- zajistí zaplacení správních poplatků dle potřeby

V Českých Budějovicích dne 04.06.2018

Objednatel:

Budějovický Budvar n.p.

Zhotovitel:

INEKO CZ spol. s r.o.

.....
Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA

.....
Ing. Milan Beneš – jednatel společnosti