

Dodatek č.5
ke Smlouvě o dílo ev.č. objednatele 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
ze dne 5.8.2016

„FN Ostrava – dostavba pavilonu Péče o matku a dítě“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčík, na základě plné moci		
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. účtu: 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	Ridera Stavební a.s.		
Sídlo:	Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba		
IČ:	451 92 464	DIČ:	CZ45192464 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408			
Jednající:	Tomáš Palkoska, předseda představenstva Ing. Jiří Krzys, člen představenstva		
Bankovní spojení:	Reifeisenbank, č.ú.: 7558000001/5500		

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15 (č. smlouvy objednatele), 30-00060 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 5.8.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně ceny díla.

Objednatel je příspěvková organizace státu a nakládání s prostředky z investičního fondu podléhá schválení Ministerstva zdravotnictví České republiky. Objednatel po podpisu dodatku č. 5 zhotovitelem neprodleně požádá o souhlas Ministerstvo zdravotnictví s uzavřením dodatku č. 5. V případě, že by došlo k přerušení výstavby Zhotovitelem, tak dojde na straně Ministerstva zdravotnictví pravděpodobně k dalším prodloužením. Zhotovitel může provádět práce dle změnových listů na základě odsouhlaseného dodatku ke smlouvě.

Vedení Fakultní nemocnice Ostravě, má vůli potvrdit Zhotoviteli svůj souhlas vyjádřený podpisem níže uvedených změnových listů s předloženým vyúčtováním, nicméně nemůže poskytnout plnění bez předchozího písemného zajištění takového souhlasu, aniž by se vystavilo riziku sankcí, jak pro Objednatele, tak pro osoby jednající za Objednatele, a v konečném efektu také s důsledky pro Zhotovitele. Zhotovitel je profesionál v oboru a tato praxe je mu známa. Zhotovitel rovněž musí konat s péčí řádného hospodáře a neprovádět tedy nesmluvní výkony.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na podpisu tohoto dodatku č. 5, který nabyde účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv po předchozím schválení nakládání s prostředky z investičního fondu ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky, které jsou nezbytné na krytí. víceprací a méněprací v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 11, 14, 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31.1, 31.2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

I.

1. V článku V. – Cena a platební podmínky, se ustanovení odstavce 1. mění tímto dodatkem č. 5 a nově zní takto:

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 11, 14, 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31.1, 31.2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	Sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	107.798.401,- Kč	22.637.664,-Kč	130.436.065 Kč
méněpráce dle dod. č. 1	-147.616,99,-Kč	-30.999,57,-Kč	-178.616,56 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	2.043.916,14,-Kč	429.222,39,-Kč	2.473.138,53 Kč
méněpráce dle dod. č. 3	-6.044.847,82 Kč	-1.269.418,04 Kč	-7.314.265,86 Kč
vícepráce dle dodatku č. 3	10.409.562,32 Kč	2.186.008,09 Kč	12.595.570,32 Kč
méněpráce dle dod. č. 5	-3.436.192,30 Kč	-721.600,38 Kč	-4.157.792,68 Kč
vícepráce dle dod. č. 5	19.069.927,94 Kč	4.004.684,87 Kč	23.074.612,81 Kč
Celková cena	129.693.150,29 Kč	27.235.561,27 Kč	156.928.711,56 Kč

II.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem (i) zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv po (ii) předchozím doručení schválení Ministerstva zdravotnictví České republiky o nakládání s prostředky z investičního fondu, které jsou nezbytné na krytí víceprací a méněprací v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 11, 14, 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31.1, 31.2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, Objednateli. Za počátek běhu doby splatnosti částek uvedených v relevantních účetních dokladech je považován den zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Objednatel se zavazuje vložit tento dodatek do Registru smluv do čtyř (4) pracovních dnů ode dne doručení schválení Ministerstva zdravotnictví ČR o nakládání s prostředky z investičního fondu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11, 14, 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31.1, 31.2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

V Ostravě, dne 4.6.2018

Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Ivo Žolnerčík
na základě plné moci

39 FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 971 111, fax: +420 596 917 340

V Ostravě dne 5.6.2018

Ridera Stavební a.s.
Tomáš Palkoska
předseda představenstva

Ridera STAVEBNÍ Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464

Ridera Stavební a.s.
Ing. Jiří Krzys
člen představenstva

Rekapitulace změnových listů - dodatek č.5

Č. ZL	Popis ZL	VCP	MP	Výsledná cena
ZL 11	Přípojka vody	234 766,55		234 766,55
ZL 14	Obklady a dlažby	2 829 784,66	917 197,77	1 912 586,89
ZL 16	Slunolamy		428 433,36	-428 433,36
ZL 20	Změna průměru svodů	119 346,90	47 461,46	71 885,44
ZL 22	Silnoproud - VCP a MP	609 349,38	269 918,47	339 430,91
ZL 27	Přeložka teplovodu	189 999,80	0,00	189 999,80
ZL 28	Stávající klinika VCP a MP	621 913,19	858 464,85	-236 551,66
ZL 29	Medicínální plyny VCP a MP	135 923,47	39 366,00	96 557,47
ZL 30	Tepelná izolace rozvodů _zařízení č.28 VZT	64 150,00		64 150,00
ZL 31.1	Slaboproud VCP	172 722,85		172 722,85
ZL 31.2	Slaboproud VCP	209 398,50		209 398,50
ZL 32	Opěrná stěna	1 937 755,99	32 805,00	1 904 950,99
ZL 33	Ochranné prvky, madla a antibakteriální pásy	145 625,06	435 007,39	-289 382,33
ZL 34	ZTI VCP a MP	85 912,68	11 759,82	74 152,86
ZL 35	Vybourání otvoru 2 PP - stávající klinika	100 145,86		100 145,86
ZL 36	Doplnění trubek HDPE o mikrotubičky	462 064,61		462 064,61
ZL 37	Nerezové zábradlí	647 780,00	178 614,00	469 166,00
ZL 38	Doplnění SLB SKpro monitoring lednic, lehátka vyšetřovny a MaR	1 587 604,96		1 587 604,96
ZL 39	Sanace podloží pod komunikací	850 222,39		850 222,39
ZL 40	Likvidace odpadu a stavební připomoci	484 040,50	0,00	484 040,50
ZL 41	VRN	1 908 144,97		1 908 144,97
ZL 42	Vzorkování minerálních podhledů	11 292,90		11 292,90
ZL 43	Vzorkování Silnoproud rámečky	152 089,70	44 479,80	107 609,90
ZL 44	VZT - VCP	98 081,41	910,00	97 171,41
ZL 45	Doplnění výzbroje rozvaděčů	276 441,00		276 441,00
ZL 46	Napojení UT přístavby do stávající VS	241 572,52		241 572,52
ZL 47	Doplnění drenáží zpevněné plochy	48 926,00		48 926,00
ZL 48	Čekárna stávající klinika	114 569,88	49 619,06	64 950,82
ZL 49	Propoj UT	134 778,38		134 778,38
ZL 50	Přenos stavů ZIS a rozvaděčů	123 348,00		123 348,00
ZL 51	Záměna podhledu v před síních pokojů	82 865,62	18 221,69	64 643,93
ZL 52	Hlavní uzávěry - medicínální plyny	157 114,88		157 114,88
ZL 53	Sněhové zachytávače	243 540,00		243 540,00
ZL 54	Vlivy nepříznivých klimatických podmínek	1 022 287,62		1 022 287,62
ZL 55	Prostupy přes střechnu pro VZT	35 620,00		35 620,00
ZL 56	Opláštění instalací a změna PBR	1 645 124,06	103 933,63	1 541 190,43
ZL 57	Skryté konstrukce - zpevněné plochy	826 636,65		826 636,65
ZL 58	Místnost 1.35 - Atyp	458 987,00		458 987,00
	Součet	19 069 927,94	3 436 192,30	15 633 735,64








Změnový list č.11

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Přípojka pitné a požární vody
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	8.11.2017, akt 11.1.2018, akt 25.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při realizaci přípojky vody pro Západní křídlo objekt SO 01 byl aktualizován projekt dle skutečností na stavbě, který zohledňuje následující ZL.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>K předloženému ZL nemám připomínky</i>
Podklady (přílohy):	Přílohy: ZL č. 11 – Přípojky vody_souhrný ZL č.11 - Přípojka pitné vody_rozpočet 1_2_V2 ZL č.11 - Přípojka požární vody_rozpočet 2_2_V2 ZL č.11 - Schéma napojení na stávající řád

Cenový dopad:	Měněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 234 766,55 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 234 766,55 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby
-------------------	--

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 18</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 1. 2018</u>

Změnový list č. 14

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Obklady a dlažby
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	10.12.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Tento změnový list řeší přesné specifikace obkladů, dlažeb a lišt (vzorkování). Při vzorkování byly plně akceptovány požadavky na specifické prostředí zdravotnického zařízení – nemocnice (jak pro personál, tak pro veřejnost) včetně zajištění hygienických požadavků na zdravotnický provoz podle specifických podmínek jednotlivých pracovišť, zejména postupů úklidu, sanitace a samotné údržby.
Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –ZL č.14 – Obklady a dlažby_rozpočet

Cenový dopad:	Měněpráce: 917 197,77 Kč bez DPH Vícepráce: 2 829 784,66 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 1 912 586,89 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby
-------------------	--



Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2019</u>

Změnový list č.16

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Slunolamy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	4.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele	Požadavek objednatele
Vyjádření projektanta	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI	<i>clay n akceptuji</i>
Podklady (přílohy):	ZL č. 16 – MP- Slunolamy _rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 428 433,36 Kč bez DPH, Vícepráce: 0 Kč bez DPH Celkem za změnový list: - 428 433,36 Kč bez DPH
Časový dopad:	<i>-</i>
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>15.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jakub Slavík</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>

Změnový list č.20

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Klempířské konstrukce - svody
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	31.8.2017, akt. 18.9.2017, akt. 2.10.2017, akt. 8.11.2017


Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Navrhujeme zvětšit průměr odpadních svodů z D 100 na D 120, a to na základě zásad a zkušeností, že žlabu rš.400mm odpovídá svod d=120mm. V případě odvodnění použitím menšího svodu může dojít k přehlcení v místě napojení, kde projektovaný svod může zapříčinit přetékání srážek z kotlíku na fasádu. Proto navrhujeme a doporučujeme navýšení svodů na D 120mm.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>dom' n' akceptji</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – Změnový list č.20_ rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 47 461,46 Kč bez DPH Vícepráce: 119 346,90 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 71 885,44 Kč bez DPH
Časový dopad:	—
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>15.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>12.1.2018</u>

Změnový list č.22

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla 2015/011H-02 - SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Silnoproud
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	8.11.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	<p>Požadavky objednatele a upřesnění projektu dle skutečnosti na stavbě.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přívody pro MD navíc stávající objekt 1pp a 1np 2. Přívody pro stativ zákrokový sál a osv rampy,+ změny dispozice 3. Nová el instalace + zásuvky pro kuchynku 1.np m.č 1,65,1,92, 1,93, 1,94 4. Doplnění kuchyňek a změna dispozice v pokojích 1.81 a 1.79 1.np stávající objekt 5. Změny dispozic a přepracování hotové el instalace na základě požadavků interiéru 1.pp nový objekt 6. Doplnění zásuvek pro TV 1.pp. Nový objekt 7. Doplnění přívodu pro Signalizační hlásič MD 1.pp nový objekt 8. Přívody pro posuvné dveře 3.NP. Stávající objekt 9. Dodávka nových hlídačů izolačního stavu do rozvaděče RL06 1.pp. Stávající objekt 10. Změna páteřní kabeláže z kabelů 4x na kabeláž 5x + chybějící kabel 11. Změna typu sv. F - svítidlo nad zrcadla 12. Nedodané prvky na stávající objekt 13. Svítidla dodána navíc a to do místností 1,68,1.60,1,92,1,93 14. Zařízení silnoproudé elektrotechniky- přívody noční osv. tubusy 2np nový objekt 15. Zařízení silnoproudé elektrotechniky- doplnění přípojovacích krabic pro napojení PO klapky VZT
Vyjádření projektanta:	

Vyjádření TDI:	<i>předložil změny kót akceptuji</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – Změnový list č.20_ rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 269 918,47 Kč bez DPH Vícepráce: 609 349,38 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 339 430,91 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby





Vystavil:	Jan Gebauer	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.18
Schválil: (zhotovitel)	Zdeněk Kročil	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.2018
Schválil: (zhotovitel)	Ing.Jiří Krzys	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.2018
Schválil: (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.2018
Schválil: (objednatel)	Ing. Ivo Žolnerčík	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.2018
Schválil: (TDI)	Jakub Slavík	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.2018
(TDI)					
Schválil: (projektant)	Ing. Jiří Tomis	Podpis:	<i>[Signature]</i>	Datum:	26.1.2018

Změnový list č.27

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Přeložka teplovodu
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	2.10.2017, akt. 9.11.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při realizaci propojovací chodby byly zjištěny skryté kolize s teplovodem vedeným do stávající kliniky. AD aktualizoval projekt včetně výkazu výměr, který zohledňuje následující ZL.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>předložil je akceptuji</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.27 -FN-Ostrava-preložka teplovodu-rozpočet ZL č.27 -FN-Ostrava-preložka teplovodu-vykaz

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 189 999,80 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 189 999,80 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.18</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>

Změnový list č. 28

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla, SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Stávající klinika VCP a MP
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	3.11.2017,akt. 14.11.2017, akt 11.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavky objednatele a skryté konstrukce
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLAŠUJÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>bez připomínek</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –Změnový list č.28 - stávající objekt_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 858 464,85 Kč bez DPH Vícepráce: 621 913,19 Kč bez DPH Celkem za změnový list: - 236 551,66 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	



Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.18</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>

Změnový list č. 29

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Medicínální plyny VCP a MP
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	3.10.2017, akt 7.12.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavky objednatele
Vyjádření projektanta:	<i>POUHLASTM</i>
Vyjádření TDI:	<i>ZL akceptuji</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –ZL č.29 - VCP a MP medicínální plyny_rozpočet ZL č.29 - VCP a MP medicínální plyny_vykaz

Cenový dopad:	Méněpráce: 39 366,- Kč bez DPH Vícepráce: 135 923,47 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 96 557,47 Kč bez DPH
Časový dopad:	<i>—</i>
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby






Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>15.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>

Změnový list č. 30

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Tepelná izolace VZT potrubí na zařízení č.28
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	18.10.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Rozpor mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Investor požaduje dodržet projektovou dokumentaci
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASA</i>
Vyjádření TDI:	<i>dané řádem a kopji</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL c_30_ FN Ostrava VZT DPS 06-3 položkový rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 64 150,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 64.150,- Kč bez DPH
Časový dopad:	<i>—</i>
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>13.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>18.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>







Změnový list č.31.1

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla, SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Slaboproud VCP
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	2.10.2017, akt. 9.11.2017, akt 7.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Tento změnový list řeší vícepráce při realizaci slaboproudu, které byly nutné k dokončení bez vadného díla a vícepráce nad rámec PD. <ol style="list-style-type: none"> 1. Přídružené prvky nutné k bez vadnému fungování systému EZP, EPS, VS 2. D+M ochranných prvků kabeláže nutná k zhotovení bezvadného díla 3. Revize a FZ EPS+NZS - stávající klinika 4. D+M kabeláže pro STA - 2 PP 5. Doplnění ovládání dveří 6. Nefunkční STA zásuvky - stávající klinika
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASIM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASIM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – Změnový list č.31.1 Slaboproud VCP_výkaz

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 172 722,85 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 172 722,85 Kč bez DPH
Časový dopad:	

Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2013</u>








Změnový list č.31.2

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla, SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Slaboproud VCP – část II
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	2.10.2017, akt. 9.11.2017, akt. 7.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Tento ZL řeší dodávku a montáž kabeláží pro Slaboproud na rámec PD. <ol style="list-style-type: none"> 1. Při realizaci byl zjištěn nedostatek kabeláží v DR pro vývody k reproduktorům, nad rámec PD, bylo nutné doplnit. 2. Při realizaci EPS bylo nutné připočítat přívodní linky k hlásičům z ústředny do stoupacího vedení a dvě kruhové linky do ústředny stávající porodnice. 3. V rámci realizace kabeláží SK byly zjištěny rozdíly v délkách přívodů k zásuvkám a mezi jednotlivými patry z důvodů požadovaných větších rezerv v rozvaděčích DR a kolizích s ostatními profesemi, kdy nebylo možné kopírovat trasy dle původní PD.
Vyjádření projektanta:	Po dokončení stavby dodat do dokumentace skutečného provedení protokoly o měření.
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – Změnový list č.31.2 Slaboproud VCP_výkaz Příloha č.2 – Změnový list č.31.2 Výkresová část

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 209 398,50 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 209 398,50 Kč bez DPH
Časový dopad:	

Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčik</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2019</u>

Změnový list č. 32

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu 2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Opěrná stěna u stávající objektu
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	15.11.2017, akt 20.11.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při výkopových pracích pro zpevněné plochy, (komunikaci) pod výškovou úrovní základů stávající kliniky směrem k vstupu v 2. PP do nové přístavby, docházelo k skupinovým svahovým pohybům způsobenými gravitací, podpovrchovou vodou a napětím ve svahu. Destabilizace svahu mohla vést ke vzniku kavern, vzduchových polštářů a hlavně k narušení základové spáry, která mohla vést až k narušení statiky stávající kliniky. Práce byly zastaveny a AD byl vypracován nový projekt dle aktuální situace, který řeší tento ZL.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.32 – Opěrná stěna_rozpočet_méněpráce ZL č.32 – Opěrná stěna_rozpočet_vícepráce

Cenový dopad:	Méněpráce: 32 805,- Kč bez DPH Vícepráce: 1 937 755,99 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 1 904 950,99 Kč bez DPH
Časový dopad:	

Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL neřeší VRN, které budou vyčísleny na konci stavby.








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2010</u>

Změnový list č. 33

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu 2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Ochranné prvky, madla a antibakteriální pásy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	27.10.2017, akt 11.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Dle vzorkování výše uvedených prvků a požadavků jednotlivých oddělení FN Ostrava došlo k úpravě rozsahu prováděných prací.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.33 - Ochranné prvky, madla a antibakteriální pásy_položkový rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 435 007,39 Kč bez DPH Vícepráce: 145 625,06 Kč bez DPH Celkem za změnový list: -289 382,33 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	



Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2019</u>

Změnový list č. 34

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Zdravotechnika
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	27.10.2017, akt 11.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při provádění rekonstrukce byl objednatelem upraven rozsah prací, který zohledňuje následující ZL.
Vyjádření projektanta:	<i>DOUHLASTI</i>
Vyjádření TDI:	<i>K provedení ZL není připraven</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.34 – VCP a ZL č.34 - MP

Cenový dopad:	Méněpráce: 11 759,82 Kč bez DPH Vícepráce: 85 912,68 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 74 152,86 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby







Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.18</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.1.2018</u>

Změnový list č. 35

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	Vybourání otvoru 2 PP – Stávající objekt SO 01a
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	9.11.2017, akt 4.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při provádění rekonstrukce byl objednatelem vznesen požadavek na propojení propojovací chodby se schodištěm ve stávající budově. AD vypracoval projektovou dokumentaci a výkaz výměr.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLEDNĚ</i>
Vyjádření TDI:	<i>Zk akceptuji s ohledem na vyšší komfort vzhledem ke zpracování tohoto</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.35 - Vybourání otvoru 2 PP SO 01a_rozpočet_V3

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 100 145,86 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 100 145,86 Kč bez DPH
Časový dopad:	—
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby






Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>15.1.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>12.1.2018</u>

Změnový list č. 36

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01
Část:	Doplnění trubek HDPE o mikrotrubičky
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	29.11.2017, akt 6.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavek oddělení IT na doplnění trubek HDPE o mikrotrubičky z důvodu plánované nové trasy optických vláken po celém objektu Fakultní nemocnice. Dále tento ZL řeší skryté konstrukce při provádění výkopu pro trasu HDPE, kde byly zjištěny staré železobetonové základy ve třech místech a hlavně pod komunikací, kde nebylo možné provést protlak.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.36 -Doplnění trubek HDPE o mikrotrubičky_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 462 064,61 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 462 064,61 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2018</u>

Změnový list č. 37

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01
Část:	Zámečnické konstrukce – nerezové zábradlí
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	29.11.2017, akt 4.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavek objednatele na změnu materiálu a povrchové úpravy z ocelového pozinkovaného zábradlí na nerezové zábradlí z důvodu možných zranění pacientů a personálu o ostré hrany ocelového zábradlí s pozinkováním.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.37 –Nerezové zábradlí_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 178 614,- Kč bez DPH Vícepráce: 647 780,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 469 166,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>26. 01. 2019</u>

Změnový list č. 38

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla
Část:	Slaboproud č.2
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	5.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavek objednatele. 1. Doplnění SK zásuvek pro lehátka vyšetřovny a MaR 2. Doplnění SK zásuvek pro monitoring lednic, aktivní prvky a ACS 3. Doplnění ovládání světlíků od EPS, požadavek K.B.K. Fire.
Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.38 – Slaboproud č.2 _rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 1 587 604,96 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 1 587 604,96 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26.01.2013</u>

Změnový list č. 39

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla
Část:	Zpevněné plochy – sanace podloží
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	29.11.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	<p>Na stavbě byly provedeny zkoušky únosnosti pláně pod zpevněné plochy dle projektové dokumentace. Následně byl osloven ing. Libor Vlček (geologie a geotechnika, geologický průzkum) k vyhodnocení těchto zkoušek a návrhu sanace podloží po komunikaci.</p> <p>Vyjádření ing. Vlčka:</p> <p>„V příloze č.2 protokol 1 statické zatěžovací zkoušky ze dne 21.11.2017. Výsledný modul $E_{def2}=9,8\text{MPa}$. Poměr $E_{def2}/E_{def1}=1,84$, z toho plyne, že se hodnota E_{def2} již nezvýší dalším hutněním. V podloží stávajícího násypu z betonového recyklátu je měkký plastický jílu, který je příčinou velkého sedání při zatěžovací zkoušce. Je nutno provést výměnu tohoto měkkého jílu tvořícího podloží pod stávajícím násypem betonového recyklátu. Dle tabulky 6 ČSN 73 6133 se stanoví tloušťka úpravy podloží komunikace s nízkým dopravním zatížením (třída dopravního zatížení IV až VI) při výsledku $E_{def2} < 10\text{MPa}$ v mocnosti $\geq 0,5\text{m}$. Doporučuji provést výměnu jílu v podloží pod stávajícím násypem betonového recyklátu v mocnosti $0,35\text{m}$. Celkem tedy bude mocnost násypu $0,35\text{m} + 0,3\text{m}$ stávající násyp $+0,1\text{m}$ - reserva $=0,75\text{m}$. Vhodné je provést výměnu na malé zkušební ploše a na této ploše provést ověřovací statickou zatěžovací zkoušku. Důležitá je plynulá křivka zrnitosti použitého materiálu. Vhodné je frakce $0/90\text{mm}$, na spodní část výměny může být i $0/120\text{mm}$. Na bázi položit separační geotextilii.</p> <p>S pozdravem Libor Vlček.“</p>
Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM

Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –ZL č.39 - Sanace podloží pod komunikaci_rozpočet Příloha č.2 – Zkouška únosnosti pláně
----------------------------	--

Cenový dopad:	Měněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 850 222,39 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 850 222,39 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2019</u>

Změnový list č. 40

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla a SO-01a - úpravy na stávající klinice
Část:	Likvidace odpadu a stavební přípomoci
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	28.11.2017,akt 22.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Tento změnový list řeší dopočítání přesunů sutí a likvidaci stavebního odpadu včetně přidružených stavebních prací (nadspotřeba omítek u zahazování drážek po sekání instalací v duté cihlě) v rámci SOD včetně dodatku č.1,2 a 3, nutné k provedení funkčního a bezvadného díla.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASIM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASIM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.40 – Likvidace odpadu a stavební přípomocce_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 484 040,50 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 484 040,50 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>

Změnový list č. 41

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla a SO-01a
Část:	Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	Akt. 19.12.2017, akt. 20.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Změnový list řeší vedlejší rozpočtové náklady v rámci dodatku č.1 až 4
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.41 – VRN_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 1 908 144,97 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 1 908 144,97 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	
Ostatní ujednání:	

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>

Změnový list č. 42

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla a SO-01a
Část:	Vzorkování minerálních podhledů
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	6.12.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při vzorkování minerálních podhledů byl pro obyčejný minerální podhled – Položka v rozpočtu: 372 M 361016-01 Podhled kazetový minerální 600x600mm Navržen typ Ecomin Orbit, který splňuje zadání PD. Objednatelem byl vybrán dražší vzorek typu Ecomin Anatrix C. Tento ZL vyčísluje změnu.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	

Cenový dopad:	Měněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 225,858 m ² x 50 Kč/m ² = 11 292,90 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 11 292,90 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Tento ZL nezahrnuje VRN, které budou vyčísleny na konci stavby
-------------------	--







Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:		Datum:	<u>16. 02. 2013</u>

Změnový list č. 43

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla a SO-01a
Část:	Vzorkování rámečky pro vypínače - Silnoproud
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	6.12.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při vzorkování koncových prvků pro Silnoproud z řady ABB byl vznesen požadavek objednatele na rámečky s popisky nad rámec PD. Tento ZL řeší finanční narovnání za vybraný druh rámečků s popisky
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>Ja TDZ není připomínky</i>
Podklady (přílohy):	ZL č. 43 – Vzorkování Silnoproud – rámečky_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 44 479,80 Kč bez DPH Vícepráce: 152 089,70 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 107 609,90 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nezahrnuje VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Jakub Slavík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 1. 2018</u>

Změnový list č. 44

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla a SO-01a
Část:	VZT – VCP a MP
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	11.12.2017, akt. 11.12.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Tento změnový list řeší následující VCP a MP: 1. Starý objekt - doplnění VZT do místností nad rámeč PD 2. Nový objekt - rozpory PD se specifikací
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	

Cenový dopad:	Méněpráce: 910,00 Kč bez DPH Vícepráce: 98 081,41 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 97 171,41 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nezahrnuje VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>







Změnový list č. 45

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla
Část:	Doplnění výzbroje rozvaděčů - Silnoproud
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	7.12.2017, akt 5.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při realizaci výroby rozvaděčů - Silnoproud bylo zjištěno, že rozvaděče byly projektovány podle starších norem (platných v době projektování stavby před výběrovým řízením), které již neplatí a nebylo by možné rozvaděče zprovoznit. Jedná se o ČSN 33 2140 z 1986-10-13 která od 1.9.2015 byla nahrazena normou ČSN 33 2000-7-710.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	ZL č.45 - Doplnění výzbrojení rozvaděčů Silnoproud_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 276 441,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 276 441,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Tento ZL nezahrnuje VRN, které budou vyčísleny na konci stavby
-------------------	--

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2018</u>








Změnový list č.46

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Napojení UT přístavby do stávající VS
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	13.12.2017, akt 23.1.2018

<p>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:</p>	<p>Tento ZL řeší změnu v napojení UT a úpravy ve stávající výměňkové stanici.</p> <ol style="list-style-type: none"> Požadavek provozovatele VS na výměna anuloidu v přístavbě za regulátor diferenčního tlaku. Před zahájením topné sezóny (říjen 2017) zhotovitel provedl přípravné práce pro zahájení vytápění nového objektu SO-01. Z důvodu přetrvávající vysoké vlhkosti uvnitř stavby a dodržování technologických předpisů výrobců stavební chemie bylo nutné k provádění prací v interiéru budovy a s ohledem (zejména) na teplotní požadavky aplikačních materiálů zajistit napojení nové budovy na systém vytápění. Po napojení předávací stanice (technické místnosti) pro ústředního vytápění v nové budově na stávající výměňkovou stanici VS-OS2 a spuštění vytápění, byly zjištěny poklesy tlaků a teplot na stávající porodnicko-gynekologické klinice. Předávací stanice v nové přístavbě musela být okamžitě odpojena z důvodu ohrožení vytápění všech oddělení na stávající klinice. Objednatel byl vyzván k řešení k situace. <p>K řešení této mimořádně složité situace byla přizvána kromě projekční kanceláře KB Projekt s.r.o., zastoupená pro profesi UT panem Příklyem, i specializovaná společnost Termia K+Š s.r.o. zastoupená panem ing. Radimem Šelongem.</p> <p>Po prostudování okolností bylo navrženo řešení a byl vypracován nový projekt s výkazem výměr pro úpravu stávající VS-OS2. Finanční část řeší ZL č. 46. Dodávka a montáže technologických zařízení pro úpravu stávající VS OS2 začaly ihned po odsouhlasení návrhu řešení. Prodleva v nutnosti vypracování návrhu řešení a samotná realizace znamenaly nemožnost vytápění nového objektu centrálním vytápěním</p> <p>Stavba nebyla temperována od prvního pokusu o napojení dne 17. 10. 2017 do 15.12.2017 , kdy byly ukončeny práce na úpravách stávající VS a byly zahájeny práce na měření a regulaci otopné soustavy. Vytápění celého objektu bylo spuštěno po zregulování soustavy dne 3. 1. 2018)</p> <p>Výše uvedené okolnosti vedly k pozastavení souběžných interiérových prací na jednotlivých patrech a to zejména v realizaci dokončení omítek zahájení prací na obkladech a dlažbách na opravách omítek, realizace podlahových stěrek, penetrací a maleb, nátěrů, stěrkových hydroizolací, montáží parapetů atd.). Počet dnů: 78 dní</p>
<p>Vyjádření projektanta:</p>	<p>SOUHLASY</p>

Výjádření TDI:	SOUHLASÍM
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č. 46 - Napojení UT přístavby do stávající VS –rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 241 572,52 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 241 572,52 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	Jan Gebauer	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019
Schválil: (zhotovitel)	Zdeněk Kročil	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019
Schválil: (zhotovitel)	Ing. Jiří Krzys	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019
Schválil: (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019
Schválil: (objednatel)	Ing. Ivo Žolnerčík	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019
Schválil: (TDI)	Ing. Jan Harabiš	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019
Schválil: (projektant)	Ing. Jiří Tomis	Podpis:		Datum:	26. 01. 2019

Změnový list č.47

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Doplnění drenáží pro zpevněné plochy
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	25.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Na požadavek objednatele byly zhotoveny drenáže na druhé straně komunikací s napojením do kanalizace
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.47 -Doplnění drenáží pro zpevněné plochy –rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 48 926,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 48 926,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26.01.2018</u>

Změnový list č.48

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01a - Výstavba západního křídla a 2015/011H-02 - SO 01a-Stavební úpravy stávajícího objektu
Část:	VCP a MP - místnost 0.28 stávající kliniky
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	31.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Tento změnový list řeší vícepráce a méněpráce na stavebních úpravách místnosti 0.28 – čekárna ve stávající klinice, dle požadavků objednatele
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	ZL č.48 - Čekárna stávající klinika_rozpočet.xls

Cenový dopad:	Méněpráce: 49 619,06 Kč bez DPH Vícepráce: 114 569,88 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 64 950,82 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:		Datum:	<u>26.01.2013</u>

Změnový list č.49

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Dokončení propoje UT po kolizi v propojovací chodbě
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	5.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při bouracích pracích na propojovací chodbě v části stávající kliniky byly odhaleny potrubí ústředního vytápění, které byly napojeny na rozvod z plicní kliniky a sloužili jako záložní zdroj tepla pro stávající porodnickogynekologickou kliniku. Toto potrubí bylo třeba z důvodu stavby nového pavilonu a rekonstrukce stávajícího přerušit a po dokončení prací na stávající klinice a provedení spodní stavby novostavby, nainstalovat nové a dopojit na stávající rozvody. Tento ZL řeší stavební přípomocce nutné k dopojení tohoto potrubí. Dopojení samotného potrubí řeší ZL č. 27.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č. 49 - Dokončení propoje UT po kolizi v propojovací chodbě –rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 134 778,38 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 134 778,38 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby
--------------------------	--

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčik</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2019</u>








Změnový list č.50

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Přenos stavů ZIS a rozvaděčů
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	24.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Změnový list řeší požadavek zástupce investora p Nováka (odborný konzultant FN Ostrava – Silnoproud) přenosu stavů ZIS a jednotlivých stavů napájení rozvaděčů na centrální dispečink FN. V původní PD bylo uvažováno s přenosem do MAR, ale s tímto odborný konzultant nesouhlasil, protože dané řešení je nevyhovující standardům FN. Na základě těchto okolností byla svolána koordinační schůzka za účasti všech zúčastněných stran a bylo navrženo řešení, které obsahuje tento ZL.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.50 - Přenos stavů ZIS a rozvaděčů-rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 123 348,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 123 348,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby
--------------------------	--

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:	<u></u>	Datum:	<u>16. 02. 2013</u>

Změnový list č.51

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Záměna podhledu v předsíních pokojů
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	31.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Změnový list řeší požadavek VZT na přístup ke klimatizačním jednotkám z důvodu servisu a pozáručních oprav. Kvůli tohoto požadavku byly změněny plné SDK podhledy na podhledy z minerálních kazet..
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.51 - Záměna podhledu v předsíních pokojů-rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 18 221,69 Kč bez DPH Vícepráce: 82 865,62 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 64 643,93 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>16. 02. 2013</u>

Změnový list č. 52

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Medicínální plyny – Hlavní uzávěry
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	8.2.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavky objednatele. Tento ZL řeší požadavek objednatele na dodání a montáž hlavních uzávěrů medicínálního plynu – kyslík na fasádě budovy z důvodu možných budoucích přeložek a havárií.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –ZL č.52 - Hlavní uzávěry - medicínální plyny_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,- Kč bez DPH Vícepráce: 157 114,88 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 157 114,88 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>

Změnový list č. 53

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Sněhové zachytávače
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	8.2.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Požadavky objednatele. Tento ZL řeší požadavek objednatele na dodání a montáž sněhových zábran na střešní plášť z důvodu možného zranění a škod na majetku při skluzu ledu a sněhu za střechy do prostor pod střešním pláštěm.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –ZL č.53 – Sněhové zachytávače_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,- Kč bez DPH Vícepráce: 243 540,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 243 540,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>16. 02. 2013</u>

Změnový list č. 54

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	SO 01-Výstavba západního křídla a SO-01a
Část:	Vlivy nepříznivých klimatických podmínek
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	Akt. 19.12.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Změnový list řeší vedlejší rozpočtové náklady, které vznikly zhotoviteli v rámci klimatických podmínek.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.41 – VRN_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0 Kč bez DPH Vícepráce: 1 022 287,62 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 1 022 287,62 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	
Ostatní ujednání:	

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>








Změnový list č. 55

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Prostup VZT - střešní plášť
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	20.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při realizaci prostupu VZT ze strojovny 3 NP do střešního pláště byla zjištěna kolize z vazníky střešního pláště. Tento ZL řeší úpravu vazníku pro vstup VZT.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 –ZL č.55 - Prostup VZT - střešní plášť_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,- Kč bez DPH Vícepráce: 35 620,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 35 620,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na

2/2

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: <u></u>	Datum: <u>26. 01. 2013</u>

	Následující okolnost vedla k pozastavení souběžných interiérových prací na jednotlivých patrech a to zejména stavební práce navazující na provedení protipožárních opatření včetně provedení samotných protipožárních konstrukcí a ucpávek.
Vyjádření projektanta:	SOUHLASÍM
Vyjádření TDI:	
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.56 - Opláštění instalací a změna PBR_rozpočet ZL č.56 - Opláštění instalací a změna PBR_soupis místností

Cenový dopad:	Méněpráce: 103 933,63 Kč bez DPH Vícepráce: 1 645 124,06 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 1 541 190,43 Kč bez DPH
Časový dopad:	Počte dní: 60
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby








Vystavil:	Jan Gebauer	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013
Schválil: (zhotovitel)	Zdeněk Kročil	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013
Schválil: (zhotovitel)	Ing. Jiří Krzys	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013
Schválil: (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013
Schválil: (objednatel)	Ing. Ivo Žolnerčík	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013
Schválil: (TDI)	Ing. Jan Harabiš	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013
Schválil: (projektant)	Ing. Jiří Tomis	Podpis:		Datum:	16. 02. 2013

Změnový list č.57

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Zpevněné plochy – objektu SO-01
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	8.12.2017, akt 15.1.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Při výkopech pro zpevněné plochy – komunikaci vedoucí od stávající kliniky do nového vstupu v 2 PP byly objeveny skryté konstrukce – železobetonové piloty – 8 ks a staré silniční ŽB panely – 12 ks. Tento ZL řeší jejich odstranění a likvidaci odpadu
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.57 - Skryté konstrukce - zpevněné plochy_rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,- Kč bez DPH Vícepráce: 826 636,65 Kč bez DPH Celkem za změnový list: 826 636,65 Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis:		Datum:	<u>26. 01. 2013</u>

Změnový list č. 58

Název stavby:	Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba porodnicko-gynekologické kliniky
Objekt :	2015/011H-01 - SO 01 - Výstavba západního křídla
Část:	Záměna pohledu v předsiních pokojů
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	20.2.2018

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele:	Změnový list řeší požadavek uživatelů FN Ostrava pro specializovanou místnost číslo 1.35 – příprava pacientek pro operační zákroky. Jedná se o stavební úpravy vnitřní včetně profesí, změna vstupu do místnosti a D+M atypických zařízení pro provoz této místnosti.
Vyjádření projektanta:	<i>SOUHLASÍM</i>
Vyjádření TDI:	<i>SOUHLASÍM</i>
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL č.58 – Místnost 1.35 -rozpočet

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,- Kč bez DPH Vícepráce: 458 987,- Kč bez DPH Celkem za změnový list: 458 987,- Kč bez DPH
Časový dopad:	
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Tento ZL nedopočítává VRN, které budou vyčísleny na konci stavby

Vystavil:	<u>Jan Gebauer</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Zdeněk Kročil</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (objednatel)	<u>Ing. Ivo Žolnerčík</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Jiří Tomis</u>	Podpis: 	Datum: <u>26. 01. 2013</u>