



DODATEK č. 2

k příkazní smlouvě č. 2017/02/069/Li, uzavřené dne 19.06.2017

Smluvní strany:

1. **Příkazce:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

2. **Příkazník:** Madesta group s. r. o
se sídlem: Dolní Lištná 433, 739 61 Třinec
IČ: 476 79 646
zastoupen: Martin Madeja, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
zástupce pověřený je [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]



I.

Předmět dodatku

V rámci stavby „Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o.“ byla požadována účast technického dozoru investora na výrobních výborech týkajících se projednávání projektové dokumentace pro provedení stavby. Příkazní smlouva na TDI byla proto připravena v předstihu ještě před finálním dokončením projektové dokumentace, a to na základě odhadovaných nákladů stavby. Po upřesnění a dopracování projektové dokumentace došlo k navýšení předpokládané ceny díla mimo jiné i z důvodů dopracování požadavků účastníků řízení např. ochrany a zajištění přeloženého horkovodního potrubí vybudováním panelové komunikace v rámci zařízení staveniště, změny umístění pojistkové skříně a tím také trasy přeložky NN atd. Zároveň v rámci přípravy území bylo provedeno kácení dřevin, přeložka horkovodu a demolice stávajících skladů v areálu škol, a to již za účasti technického dozoru investora. Tím byla prodloužena doba výkonu TDI. Výpočet ceny za výkon technického dozoru investora dle metodiky UNIKA se odvíjí především od předpokládané ceny díla, a proto byla předložena nová cenová nabídka. Z tohoto důvodu požádal o uzavření dodatku na prodloužení doby výkonu technického dozoru nad rámec smlouvy o 40 kalendářních dnů (původní doba realizace byla 330 kalendářních dnů) a navýšení ceny o 104.651 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách příkazní smlouvy č. 2017/02/069/Li na zajištění výkonu technického dozoru investora „Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o.“ (dále jen „smlouva“) ze dne 19.06.2017.

1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín zahájení činnosti: 04/2018
Předpokládaný termín ukončení činnosti: 05/2019
Předpokládaná doba plnění: cca 370 dnů

Stanovené termíny jsou pouze orientační. Přesné termíny stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru zhotovitele stavby.

2. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Odměna za výkon odborného dohledu technického dozoru investora v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou její výši a činí:

Odměna bez DPH 487.621 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazní smlouva včetně všech dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tato povinnost bude splněna objednatelem.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třince dne 09.05.2018, usnesením č. 2018/4271.

Třinci dne 28. 05. 2018

V Třinci dne 28. 05. 2018

Ing. Věra Pakovská
starostka města

Martin Madeja
jednatel