

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP – ing. Blanka Šafránková

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Vyřizuje:	Tel.:	Číslo zakázky	Číslo jednací	datum
Lukáš Dudek	XXXX			19. 4. 2018

Výzva k jednání o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/005431

Dobrý den,

vážený kliente,

na základě závěrů z jednání výrobních výborů (dále VV) 4-5, technických rad a jednání na Magistrátu dne 6.3.2018, Vám předkládáme seznam změn oproti zadávací dokumentaci, které jsou vyvolány požadavky budoucího uživatele, tj. Správy informačních technologií města Plzně (dále SIT) a dále dodatečnými požadavky zástupců dotčených orgánů státní správy (dále DOSS).

Zároveň Vám zasíláme Návrh dodatku č. 2, o kterém jsme připraveni jednat – obsahuje Soupis změn, jejich nacenění a dopad do Termínu plnění, bod 2.2 Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy by tímto dodatkem nebyla dotčena.

Seznam změn:

- 1) Navýšení minimálního počtu lidí - Hlavní objekt na 450 (z původních 250 lidí) – změna požadovaná SIT (navýšení IN; nutno zapracovat do projektu profesí vč. provozu gastro, úpravy v arch.-stavebním řešení vč. dopadů z PBŘ a řešení dopravy v klidu – navýšení počtu park. stání (v souladu s požadavkem Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.....navýšení 49 000,- Kč (nutno zapracovat do ZSPD i fáze DPS-Hlavní objekt)
- 2) Dodatečné požadavky na profesní díl slaboproud a navazujících profesí (ACS-vila + hl. objekt, Rezervační systém-hl. objekt, Datové centrum-hl. objekt, SK-vila, AV-vila) - požadavek SIT (kromě profese slaboproudé instalace nutno zapracovat do arch. - stavebního a konstrukčního řešení, PBŘ a především do profesí VZT/RTCH/elektro a vč. systému zhášení).....navýšení 51 100,- Kč (nutno zapracovat do ZSPD i fáze DPS-Hlavní objekt + DSP, DPS - vila)

Návrh na navýšení ceny celkem o 100 100,-Kč

Požadavek na prodloužení/aktualizaci termínu plnění **bodu 2.2:**

Původní text:

*Předání finální DSP – vila, DPS – vila, Dokumentace pro vydání územního souhlasu na část hlavního oplocení areálu a DPS – realizace, předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt Technologického centra parku DRONET , územního souhlasu na stavební úpravy části hlavního oplocení areálu a pravomocného stavebního povolení na administrativní budovu – vilu objednateli musí proběhnout **nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy.***

Nahradit:

*Předání finální DSP – vila, DPS – vila, Dokumentace pro vydání územního souhlasu na část hlavního oplocení areálu a DPS – realizace, předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt Technologického centra parku DRONET , územního souhlasu na stavební úpravy části hlavního oplocení areálu a pravomocného stavebního povolení na administrativní budovu – vilu objednateli musí proběhnout **nejpozději do 31. 10. 2018.***

Příloha: Návrh dodatku č. 2

Předem Vám děkujeme za odpověď. Jsme připraveni k jednání

V úctě

Ing. Pavel Pol, prokurista