



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.19ZA-002341 - D0 Mikrokoberec

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

zastoupen: [REDACTED]

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku:

I.

Ruší se část smlouvy –

PŘÍLOHA Č. 1 – Doba pro dokončení – 1.1.9 – 5/2018 (3 měsíce)

a nahrazuje se textem:

PŘÍLOHA Č. 1 – Doba pro dokončení – 1.1.9 – 31.12.2018

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Důvod:

V úseku DO Třebonice – Řepy a v MÚK Řepy probíhají stavební práce, s kterými je nutné uvedenou stavbu koordinovat.

Z uvedených důvodu je nutné prodloužení doby pro dokončení stavby.





III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum:

31 05 2018

.....