

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 17-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stupeň Přelouč II – management biotopů 2017

Stupeň Přelouč II – Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2017

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Obrdlík, jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XV. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 17-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 7. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 a Změnového listu č.2 se smlouva upravuje následovně:

vypouští následující původní text v článku 1.3. bod H a I

H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁSKOVÝCH LUK

Lokalizace:

Louky v širším okolí Přelouče vyznačené v příloze č. 1 a na obrázku výše (bod plnění 2).

Metodika:

- vlastníci budou kontaktováni (v případě jejich zájmu se uskuteční i osobní jednání) s cílem získat pro ŘVC ČR oprávnění k managementu ploch vyznačených v příloze č. 1 a na obrázku výše způsobem vhodným pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního na těchto plochách
- platba za tento bod bude přímo úměrná procentu ploch, na kterých se podaří zhotoviteli toto oprávnění získat. V případě, že by nezískal oprávnění k žádné ploše, neobdrží žádnou úhradu. V případě, že by získal oprávnění k 100 % plochy vymezené v příloze 1, obdrží 100 % částky vymezené na tento bod plnění.

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě (viz níže), nejpozději však do 10. 6. 2018.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 10. 6. 2018.

I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Lokalizace:

Louky v rozsahu dle oprávnění k provádění managementu získaných v rámci bodu plnění 8 výše a území určené pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění 4 výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního.

Metodika:

- bude připravena a podána žádost o finanční podporu v rámci OP Životní prostředí, do které budou po dohodě s příslušným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuty ve vhodné formě tyto aktivity:
 - o management vhodný pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního na plochách, k nimž bude získáno oprávnění dle bodu plnění 8
 - o likvidace invazních druhů rostlin na území určeném pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění 4 výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 10. 6. 2018.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 10. 6. 2018.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁŠKOVÝCH LUK

Lokalizace:

Louky v širším okolí Přelouče vyznačené v příloze č. 1 a na obrázku výše (bod plnění B).

Metodika:

- vlastníci budou kontaktováni (v případě jejich zájmu se uskuteční i osobní jednání) s cílem získat pro ŘVC ČR oprávnění k managementu ploch vyznačených v příloze č. 1 a na obrázku výše způsobem vhodným pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního na těchto plochách

- platba za tento bod bude přímo úměrná procentu ploch, na kterých se podaří zhotoviteli toto oprávnění získat. V případě, že by nezískal oprávnění k žádné ploše, neobdrží žádnou úhradu. V případě, že by získal oprávnění k 100 % plochy vymezené v příloze 1, obdrží 100 % částky vymezené na tento bod plnění.

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě (viz níže), nejpozději však do 30. 6. 2019.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2019.

I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Lokalizace:

Louky v rozsahu dle oprávnění k provádění managementu získaných v rámci bodu plnění H výše a území určené pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění D výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního.

Metodika:

- bude připravena a podána žádost o finanční podporu v rámci OP Životní prostředí, do které budou po dohodě s příslušným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuty ve vhodné formě tyto aktivity:
 - o management vhodný pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního na plochách, k nimž bude získáno oprávnění dle bodu plnění H
 - o likvidace invazních druhů rostlin na území určeném pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění D výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráska očkovaného a modráska bahenního

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2019.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2019.“

V návaznosti na posunutí termínů bodů H. a I. se úměrně mění i Příloha č. 2 - Cenová a termínová specifikace ke SMLOUVĚ O DÍLO.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Upravená Příloha č. 2 – Cenová a termínová specifikace ke SMLOUVĚ O DÍLO.

V Praze dne

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Obrdlík
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Neinvestiční náklady ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, číslo ISPROFOND 500 511 0001						
Projekt/stavba: Stupeň Přelouč II - Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2017						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 6.6.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest []					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění bodů H a I					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					1.6.2018
Jde o tyto body plnění: H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁSKOVÝCH LUK I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI Pro zajištění bodu I je nezbytné disponovat souhlasy vlastníků modráskových luk, pro které by se mělo žádat o dotaci na management a související monitoring. Bod H je tedy vůči bodu I ve vazbě konec-začátek, protože nelze zpracovávat žádost o dotaci, aniž by bylo známo, pro které pozemky se podařilo získat souhlas vlastníků s managementem. Vzhledem k tomu, že by v daném území měla být vyhlášena EVL Louky u Přelouče, považuje ŘVC ČR za vhodné zahájit jednání s vlastníky pozemků modráskových luk až ve chvíli, kdy bude zahájeno alespoň meziřesortní řízení ohledně vyhlášení této EVL. Původně bylo předpokládáno, že toto meziřesortní řízení bude zahájeno bezprostředně po odeslání návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče ze strany AOPK na MŽP. MŽP však odkládá zahájení meziřesortního řízení na podzim 2018, protože chce tuto problematiku projednat se zástupci komise a do návrhu nařízení vlády následně zařadit i doplnění stanoviště 3270 mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica. Tyto informace byly telefonicky sděleny zhotoviteli pracovníkem MŽP. V této situaci je ze strategických důvodů nezbytné odložit zahájení jednání se soukromými vlastníky až do doby po zahájení meziřesortního řízení vedoucího k vyhlášení EVL Louky u Přelouče. Zároveň je zejména na časově náročný bod H. nezbytné vyčlenit dostatečný časový prostor. Proto je ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění ani jeho rozsah. Předmětem změny je úprava harmonogramu tak, aby bylo umožněno plnění zakázky bez rizik z hlediska vztahů s vlastníky pozemků dotčených body H a I plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná - odůvodnit						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano - odůvodnit						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano. Odůvodnit Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu C

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano. odůvodnit</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano Nemění.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Ano odůvodnit pozn: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu D</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Ano - odůvodnit</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Ano - odůvodnit</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Ano - odůvodnit</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Ano. Je součástí přílohy ZL</i>		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	Dle SoD	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Body H a I budou dokončeny nejpozději do 30.06.2019 v závislosti na aktivitě MŽP vzhledem k vyhlášení EVL Louky u Přelouče. Dřívější plnění není ze strategických důvodů nastavení jednání s vlastníky modráskových luk možné.</i>
Cena SoD po změně	Dle SoD	
jedná se o změnu o 0 %	0%	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: <i>Doplnit, může být součástí přílohy</i> <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ Z BIOLOGICKÉHO HLEDISK <i>Doplnit: např. nebyl sjednán</i> <i>Pro rok 2018 nebyl zatím biologický monitoring sjednán.</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Posun termínu plnění bodu H a I nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru SPII ani průběh plnění této zakázky. To by se naopak mohlo stát, pokud by byla jednání s vlastníky luk zahájena předčasně.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/101/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : H a I	dle SoD	dle SoD a ve znění dodatku č. 1 a 2
garant smlouvy: Petr Sedlák	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačíková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

Příloha č. 2. cenová a termínová specifikace S/ŘVC/101/R/SoD/2017

Management	cena Kč bez DPH	termín do	cena Kč bez DPH	termín do	cena celkem bez DPH
A. Organizace odborného workshopu	neobsazovat	neobsazovat	85 000	30.11.2017	85 000
B. Kosení modráskových luk	245 000	30.6.2017	105 000	30.11.2017	350 000
C. Kosení nově zakládaných lučních porostů	100 000	30.6.2017	100 000	30.11.2017	200 000
D. Likvidace invazních rostlin	neobsazovat	neobsazovat	225 000	30.11.2017	225 000
E. Kontrola vysazených dřevin na lokalitě C11 a péče o ně	22 500	30.6.2017	22 500	30.11.2017	45 000
F. Úklid pozemků ve správě ŘVC ČR	neobsazovat	neobsazovat	30 000	30.11.2017	30 000
G. Mulčování a sběr semen	neobsazovat	neobsazovat	65 000	30.11.2017	65 000
H. Jednání s vlastníky modráskových luk	neobsazovat	neobsazovat	250 000	30.6.2019	250 000
I. Příprava žádosti o dotaci	neobsazovat	neobsazovat	85 000	30.6.2019	85 000
Cena celkem bez DPH	367 500		967 500		1 335 000