

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160072 ze dne 20.9.2016

číslo D600160072

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160072
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění,
ř. km 49,480 – 49,505
111160053 / 1111 141

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové nad Labem
tel.: 602 239 474
Vladimír Šimek, úsekový technik, tel.: 602 108 492
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz, voparilm@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: GANEKO – CZ v.o.s.
Adresa sídla: Rybářská 1019/22, 695 01 Hodonín
Statutární orgán: Milan Polhoš, společník
Jan Polhoš, společník
Osoba oprávněná k podpisu a
zástupce pro věci technické: Milan Polhoš, společník, tel.: 722 954 275
IČ: 26217449
DIČ: CZ26217449
Bankovní spojení: Fio Banka
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl A, vložka 13044
Tel: 722954275
E-mail: polhos@email.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,480 – 49,505“ číslo D600160072 ze dne 20.9.2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:
Termín dokončení díla je: nejpozději do 30.11.2016.

Odůvodnění:

V období od 1.10. – 20.10.2016 byly v povodí Úpy stálé dešťové srážky, které zapříčinily zvednutí hladiny vodního toku a tím došlo k omezení provádění prací.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V.

Přílohy jako nedílná součást dodatku:

- Dopis od společnosti GANEKO-CZ v.o.s., ze dne 24.10.2016

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
V dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Milan Polhoš
jednatel společnosti

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

GANEKO-CZ v.o.s.
Rybářská 1019/22
692 01 Hodonín
IČO: 26217449

V Hodoníně, dne 24.10.2016

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Žádáme tímto o prodloužení termínu dokončení díla "Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř.km 49,480-49,505" a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

V období od 1.10.-20.10.2016 byly v místě stavby téměř stálé dešťové srážky, pro které musela být vypouštěna voda ze stavidla naproti stavby. To způsobilo zvednutí hladiny vody v místě stavby o 60-80 cm a omezilo to průběh stavby.

Výše uvedené dílo mělo být dokončeno nejpozději do 31.10.2016. Z uvedených důvodů tedy žádáme o prodloužení do 30.11.2016.

Děkuji, s pozdravem

GANEKO-CZ v.o.s. - stavební
Rybářská 1019/22
692 01 Hodonín
IČ: 262 17 449 DIČ: CZ26217449

Milan Polhoš
jednatel společnosti