

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000024/2016/DIL

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: sdružení RITUS/VOMELA

Sídlo společnosti Krásné 1
Doručovací adresa Krásné 1, 538 25 Nasavrky

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Jiří Vomela
- b) technických Petr Dokoupil, Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček
- c) realizace Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček
- d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby, číslo autorizace: 14986 – Petr Dokoupil

Telefon: 774809314, 7748029391, 775068333
E-mail: ritus@ritus.cz
IČ 27501345 / 72777982
DIČ CZ 27501345/6803301076

Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 35-7527710297/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu významné složitosti sanací profilovaných prvků uličních fasád, vzhledem k jejímu významně degradovanému stavu a vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo dohnat zpoždění způsobené zařazením nepředpokládaných technologických postupů spočívajících v odstraňování stávajících akrylátových nátěrů, dohodli na prodloužení termínu výstavby o tři týdny, do 2. 12. 2016.

1.1 Termín zhotovení díla

Článek 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu a dále v uvedených dílčích termínech:

	Termín zahájení stavebních prací	Termín dokončení stavebních prací
Celé dílo	od 13. 06. 2016	do 02. 12. 2016
Místnosti 1.10, 1.11 a 1.12	do 11. 07. 2016 (možno i dříve)	do 30. 9. 2016 (možno i dříve)
Místnosti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 a 1.22	od 01. 10. 2016 po ukončení místností 1.10. - 1.12	do 04. 11. 2016 (možno i dříve)
Další zásahy v bytových jednotkách	Do 10ti dnů, rozdělených dle potřeby stavby a dohody s nájemníky. Pokud možno provést maximum prací ve dnech po sobě jdoucích, s ohledem na respektování maximálního soukromí nájemníků.	

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016 zůstávají beze změny.
- 2.2** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
- 2.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 4. 11. 2016

4. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudim

.....
Petr Dokoupil
jednatel společnosti

.....
Bohuslav Mlateček
jednatel společnosti