

Projekt:		
Objednatel:	Letiště Praha	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 1

Komu : 

Od : 1.3.2018

Stavební objekt: SO 303-Retenční nádrž

Předmět změny: Prodloužení doby čerpání spodní vody

Žádost vznesl: 

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Dle původního časového harmonogramu mělo dojít k zahájení konzervace stavby 1.3.2018, při konzervaci by probíhalo čerpání spodní vody pod režii dodavatele stavby. Při výběrovém řízení na projektanta pro konzervaci došlo vlivem upřesňujících dotazů ke zdržení. Toto zdržení prodloužilo i termín dodání PD a následné výběrové řízení na konzervaci díla, které právě probíhá a které je s ohledem na komplikovaný stav nedokončené stavby složitější, než bylo předpokládáno.

Časové ohodnocen 4 měsíce

Dopad do celkových termínů: bez dopadu

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

termín 1.3.-31.6.2018

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:


Cena


čerpání vody v délce 4 měsíce

Celkem

Zhotovitel: 

Datum a pod: 

Objednatel: 

Datum a podpis: 

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.