

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. **S/ŘVC/004/P/SoD/2015** (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. **11-5120-0100** (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12,
PSC 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D.,
předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná

k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/004/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-5120-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.2.2015 ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.10.2015, upravuje takto:

- Nepodařilo se vyřešit majetko - právní vztahy u pozemků Povodí Moravy, státní podnik, na nichž je umístěna stavba. Tento problém se v současnosti řeší.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal dne 15.9.2015 Rozhodnutí o povolení výjimek, dne 14.10.2015 se proti tomuto rozhodnutí odvolalo občanské sdružení VODA z Tetčic. Dne 11.11.2015 zhotovitel ve spolupráci s ŘVC zasílali krajskému úřadu Jihomoravského kraje reakci na argumentaci sdružení VODA z Tetčic. Krajský úřad Jihomoravského kraje do dnešního dne nezaslal žádnou reakci. Bez vyřešení této záležitosti není možné pokračovat v další plánovaných aktivitách.

Z výše uvedených důvodů se v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

„d) bod C – b) + c)..... do 28.2.2016“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod C – b) + c)..... do 31.5.2016“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/004/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-5120-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.2.2015 ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.10.2015, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá až dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne: 26.2.2016

V Praze dne: 24.2.2016

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

[Redacted signature]

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

ING. ZUBŠMIR FOSTR
ABDITSL

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je dopis ze dne 24.2.2016 (zn.: ING. HOLÝ/131)

DOPORUČENÉ

Ředitelství vodních cest České republiky
Ing. Filip Dušek
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA:

131/HOL/0102

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha /24.2.2016

Věc: Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Žádost o odklad termínu

Vážený pane inženýre,


v současné době pro Vás zpracováváme zakázku „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“, vedenou pod evidenčním číslem objednatele S/ŘVC/004/P/SoD/2015 a zhotovitele 11-5120-0100. V rámci této zakázky teď zpracováváme část C-b)+c), zajištění všech podkladů a příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí a revize konceptu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Dovolujeme si Vás požádat o odklad termínu plnění této části.

Důvody naší žádosti jsou následující:

- Nepodařilo se vyřešit majetko - právní vztahy u pozemků Povodí Moravy, státní podnik, na nichž je umístěna stavba. Tento problém se v současnosti řeší.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal dne 15.9.2015 Rozhodnutí o povolení výjimek, dne 14.10.2015 se proti tomuto rozhodnutí odvolalo občanské sdružení VODA z Tetčic. Dne 11.11.2015 jsme ve spolupráci s ŘVC zaslali krajskému úřadu Jihomoravského kraje reakci na argumentaci sdružení VODA z Tetčic. Krajský úřad Jihomoravského kraje do dnešního dne nezaslal žádnou reakci. Bez vyřešení této záležitosti není možné pokračovat v dalších plánovaných aktivitách.



Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu plnění části C – b)+c) do 31.5.2016.


S pozdravem




ředitel divize hydrotechniky, ekologie
a odpadového hospodářství

1 (1)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon 
fax 

IČ: 26475081

www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:

přímý telefon 
mobilní telefon 