

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/004/P/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 11-5120-0100 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12,
PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D.,
předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná


k podpisu:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/004/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-5120-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.2.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.8.2015, upravuje takto:

Z důvodů, že zhotovitel dosud neobdržel koordinované stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou (po konzultaci s Městským úřadem bude toto stanovisko zasláno do poloviny listopadu 2015), dále že se dosud nepodařilo vyřešit majetko - právní vztahy u pozemků Povodí Moravy, státní podnik, na nichž je umístěna stavba (tento problém se v současnosti řeší) a že Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal dne 15.9.2015 Rozhodnutí o povolení výjimek, ovšem dne 14.10.2015 se proti tomuto rozhodnutí odvolalo občanské sdružení VODA z Tetčic (nutno tedy vyčkat na vyřešení tohoto odvolání), se v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

„d) bod C – b) + c)..... do 31.10.2015“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod C – b) + c)..... do 28. 2.2016“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/004/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-5120-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 16.2.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.8.2015, se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá až dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne: 30.10.2015

V Praze dne: 21.10.2015

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:


ING. LUBOMÍR FOŠTV
OBJEDNATEL


Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je dopis ze dne 16.10.2015 (zn.: ING. HOLÝ/131)