



MHMPXP7TIF4P

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 20

kterým se doplňuje „Souhrn smluvních dohod“ na provedení části souboru Strahovského tunelu.

**stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba
(část 2. B Hloubený tunel MO) stavební část**

a

**stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba
(9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola)
stavební a technologická část**

Dodatečné stavební práce, změny RDS vůči DZS a změna termínů dokončení díla

číslo smlouvy objednatele: **DIL/21/04/004816/2009**

číslo smlouvy zhotovitele: **8874.9030300PTE**

Dodatek č. 20 uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Hlavním městem Prahou

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zastoupené: **Ing. Karlem Prajerem**, ředitelem OSI MHMP

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

VIS, a.s.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČ: 60192712,

DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

Na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012 ze dne 17.12.2012 a dle plné moci ze dne 17.12.2012

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2257

zastoupená: **Ing. Petrem Kalabisem**, předsedou představenstva
(dále jen "objednatel")

Sdružením II.B SSŽ –Energie

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

vedoucí sdružení

EUROVIA CS, a.s.,

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva

druhý účastník sdružení

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1399

zastoupená: **Ing. Zdeňkem Osnerem**, předsedou představenstva a.s. a generálním
ředitelem

(dále jen "zhotovitel"),

Na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 3203 ze dne 19. 12. 2017 se smluvní strany dohodly
na následujících změnách této smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

- II.1 Předmětem tohoto dodatku č. 20 je změna Souhrnu smluvních dohod spočívající
v navýšení rozsahu prací z důvodu jejich upřesnění dle realizační dokumentace, čímž
zároveň došlo k navýšení ceny díla oproti ceně předpokládané v zadávací dokumentaci
stavby. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla. V případě
těchto prací byly přitom naplněny podmínky § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se zejména o:

- úpravy inženýrských sítí (jejich přeložky) jako jsou veřejné osvětlení a plynovody

- úpravy čistých terénních úprav v parku Maxe van der Stoela a rybníku u Šancí
- úpravy komunikace MO
- změny a rozšíření v oblasti tunelů Městského okruhu, včetně sjednocení technického řešení v rámci celého souboru staveb MO Blanka
- správní dokumentace stavby
- navýšení zařízení staveniště z důvodu navýšení celkové ceny díla
- změny technologie odvodňovací štoly

II.2 Dále je předmětem tohoto dodatku č. 20 následující změna termínů dokončení staveb ve vazbě na skutečné dokončení staveb. Smluvní strany konstatují, že pro prodloužení termínu dokončení staveb dle tohoto dodatku č. 20 byly splněny podmínky uvedené v článku 20.1 VOP/ZOP, které jsou nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod.

Termín dokončení stavby č. 0065 je stanoven dohodou smluvních stran na 31. 12. 2018. Termín dokončení stavby č. 9524 (9. etapa – SO 8101 – odvodňovací štola) je stanoven dohodou smluvních stran na 31. 12. 2018.

Smluvní strany potvrzují, že valorizace bude vypořádávána vždy v následujícím roce za předchozí účetní rok, jak je sjednáno v dodatku č.1 Souhrnu smluvních dohod, tedy valorizace za rok 2018 bude vypořádávána již po termínu dokončení staveb uvedených v tomto článku dodatku č. 20.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1 Celková cena za zhotovení díla je dodatkem č. 20 stanovena dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3203 ze dne 19. 12. 2017 v následující výši:

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 18	2 674 082 081,75	380 184 495,44	157 348 121,82	3 211 614 699,01
Dodatek č. 20	27 462 211,83		5 767 064,48	33 229 276,31
Cena dle dodatku č. 20	2 701 544 293,58	380 184 495,44	163 115 186,30	3 244 843 975,32

Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola)

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 18	208 034 734,17	26 797 007,95	15 354 854,80	250 186 596,92
Dodatek č. 20	3 690 372,70		774 978,27	4 465 350,97
Cena dle dodatku č. 20	211 725 106,87	26 797 007,95	16 129 833,07	254 651 947,89

Celkem stavby č. 0065 a 9524

	základní cena	DPH do 31.12.2012	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena dle uzavřeného dodatku č. 18	2 882 116 815,92	406 981 503,39	172 702 976,62	3 461 801 295,93
Dodatek č. 20	31 152 584,53		6 542 042,75	37 694 627,28
Celkem cena dle dodatku č. 20	2 913 269 400,45	406 981 503,39	179 245 019,37	3 499 495 923,21

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1 Tento dodatek č. 20 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- IV.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 20 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- IV.3 Tento dodatek č. 20 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- IV.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 20, včetně Smlouvy a dodatků č. 1 až 19 v registru smluv dle zákona o registru smluv, zajistí objednatel.
- IV.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 20 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- IV.6 Tento Dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž sedm obdrží objednatel a tři zhotovitel.
- IV.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, jejích dodatků č. 1 až 19 a obsah tohoto dodatku č. 20, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců
- IV.8 V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 20 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3203 ze dne 19. 12. 2017.



Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 20 k Souhrnu smluvních dohod (smlouvě o dílo):

- č. 1 Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20
- č. 2 Specifikace díla a kalkulace cen dle budoucích správců za stavbu č. 0065 a stavbu č. 9524
- č.3 Seznam změnových listů s rekapitulací jejich ceny

V Praze dne: 2

za objednatele

Ing. Ka

ředitel odboru

Magistrátu h

za zástupce objednatele:

Ing. Petr Kalabis

předseda představenstva

VIS, a.s.

za zhotovitele :

Ing. Martin Borovka

předseda představenstva

Ing. Lu k

místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Osner, CSc

předseda představenstva

generální ředitel

Energie – stavební a báňská, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

.01	Světelná signalizace	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-19	dodatek č.20 dle změnových listů	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-20
PS_0159	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 1.část	1 439 922	0	1 439 922
PS_0160	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 2.část	2 991 068	0	2 991 068
PS_0161	Přeložka koordinačního kabelu - definitivní	1 754 964	0	1 754 964
Celkem	Světelná signalizace	6 185 954	0	6 185 954
10	Oplocení			
SO_1050	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u obytných domů)	560 893	0	560 893
SO_1051	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u rodinných domů)	17 931 854	0	17 931 854
SO_1052	Oplocení u domu čp 711	1 036 492	0	1 036 492
SO_1053	Oplocení u domu čp 712	359 034	0	359 034
SO_1054	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 1.část	177 107	0	177 107
SO_1055.1	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 2.část	198 584	0	198 584
SO_1055.2	Vjezd parkovacích stání u domu čp. 4	43 105	0	43 105
SO_1055.3	Provizorní oplocení u domu č 4	41 984	0	41 984
SO_1056	Provizorní oplocení u domu čp. 712	336 792	0	336 792
SO_1057	Provizorní oplocení u rodinných domů v ul Patočkova - sever	8 230 109	0	8 230 109
SO_1058	Demolice oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u bytových domů)	258 339	0	258 339
Celkem	Oplocení	29 174 292	0	29 174 292
11	Opěrné a zárubní zdi			
SO_1153	Úprava opěrné zdi u větve D a E	13 013 177	0	13 013 177
SO_1154	Úprava opěrné zdi u větve E	16 231 115	0	16 231 115
SO_1156	Úprava stávajícího schodiště	813 217	0	813 217
Celkem	Opěrné a zárubní zdi	30 057 509	0	30 057 509
13	Hrubé terénní úpravy			
SO_1350	HTÚ nad tunelem u ul Myslbekovy - 3. fáze	60 806 466	0	60 806 466
SO_1351	HTÚ kácení zeleně u ul Myslbekovy	4 465 849	0	4 465 849
Celkem	Hrubé terénní úpravy	65 272 315	0	65 272 315
14	Čisté terénní úpravy			
SO_1450	ČTÚ MÚK Malovanka	696 588	0	696 588
SO_1451	ČTÚ u ul. Patočkova sever (domy 4, 5, 9)	262 896	0	262 896
SO_1452.1	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 1. část	680 808	0	680 808
SO_1452.2	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 2. část	632 161	0	632 161
SO_1453	ČTÚ u ul. Patočkova - zahrady	1 001 615	0	1 001 615
SO_1454	ČTÚ u rybníčku	4 502 404	0	4 502 404
SO_1455.1	ČTÚ pro park, 1. část	11 046 059	0	11 046 059
SO_1455.2	ČTÚ pro park, 2. část	38 083 283	866 212	38 949 494
SO_1456	ČTÚ u ul. Patočkova dům 712	464 186	0	464 186
Celkem	Čisté terénní úpravy	57 370 001	866 212	58 236 212
15	Sadové úpravy			
SO_1550	Sadové úpravy MÚK Malovanka	885 026	0	885 026
SO_1551	Sadové úpravy u ul Patočkova sever, domy č 4, 5, 9	109 828	0	109 828
SO_1552	Sadové úpravy u ul Patočkova, domy č 711, 712	409 797	0	409 797
SO_1553	Sadové úpravy u ul Patočkova, zahrady	523 372	0	523 372
SO_1554	Sadové úpravy u rybníčku	629 753	0	629 753
SO_1555	Sadové úpravy park	5 334 812	0	5 334 812
SO_1556	Sadové úpravy u ul Patočkova jih	267 776	0	267 776
SO_1557	Sadové úpravy Jelení příkop	83 994	0	83 994
Celkem	Sadové úpravy	8 244 358	0	8 244 358
16	Komunikace			
SO_1650	Komunikace větve E	10 499 135	0	10 499 135
SO_1651	Komunikace větve B	615 916	0	615 916
SO_1652	Komunikace větve MO	27 782 659	1 145 235	28 927 894
SO_1653	Komunikace Patočkova ul k ul Myslbekova	35 022 649	0	35 022 649
SO_1654	Provizorní komunikace Patočkova - Myslbekova	21 548 928	0	21 548 928
SO_1655	Úprava křižovatky Patočkova - Střešovická s provizorní komunikací	2 342 941	0	2 342 941
SO_1656	Křižovatka Patočkova - Myslbekova	10 975 779	0	10 975 779
SO_1657	Komunikace Patočkova ul (Myslbekova - Střešovická)	15 561 082	0	15 561 082

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

SO 1658	Demolice provizorní komunikace Myslbekova - Patočkova - Střešovická	4 497 219	0	4 497 219
SO 1659	Úprava ul Myslbekovy	4 192 076	0	4 192 076
SO 1660	Přijezdová komunikace k rybníčku	5 893 784	0	5 893 784
SO 1661	Provizorní komunikace 1 fáze	1 201 727	0	1 201 727
SO 1662	Úprava ul Otevřená - Na Hubálce	4 908 115	0	4 908 115
SO 1663	Úprava ulice Nad Vojenským hřbitovem - Na Hubálce	4 422 047	0	4 422 047
SO 1664	Chráničky 1 fáze	2 906 907	0	2 906 907
SO 1665	Provizorní komunikace 2 Patočkova - Myslbekova	29 856 001	0	29 856 001
SO 1681	Komunikace Pod Královkou	10 640 412	0	10 640 412
Celkem	Komunikace	192 867 376	1 145 235	194 012 611
17	Dopravní opatření			
SO 1750	Dopravní opatření ul Patočkova 1. fáze - výstavba IS	3 213 092	0	3 213 092
SO 1751	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslbekova - uzavření ul Patočkovy	68 877 360	0	68 877 360
SO 1752	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslbekova - uzavření ul Patočkovy	5 952 231	0	5 952 231
SO 1753	Dopravní opatření ul Patočkova - uzavření ul Patočkovy k Střešovické	13 002 275	0	13 002 275
SO 1754	Dopravní opatření ul Myslbekova - 1. fáze	689 158	0	689 158
SO 1755	Dopravní opatření ul Myslbekova - 2. fáze	171 391	0	171 391
SO 1756	Dopravní opatření ul Myslbekova - 3. fáze	6 241 918	0	6 241 918
SO 1757	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovická 1. fáze	639 292	0	639 292
SO 1758	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovická 2. fáze	222 320	0	222 320
SO 1759	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovická 3. fáze	3 194 911	0	3 194 911
SO 1760	Dopravní opatření pro objížďku tramvaje	227 394	0	227 394
SO 1761	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkoven	478 184	0	478 184
SO 1762	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkoven	2 380 423	0	2 380 423
SO 1763	Dopravní opatření kanalizace ul Chotkova silnice	38 335	0	38 335
SO 1764	Dopravní opatření kanalizace ul Mariánské Hradby	1 651 693	0	1 651 693
SO 1765	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení	574 842	0	574 842
SO 1766	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení - úsek Keplerova - U Brusnice	416 495	0	416 495
Celkem	Dopravní opatření	107 971 316	0	107 971 316
18	Tramvajové tratě			
SO 1850	Definitivní tramvajová trať Myslbekova - Patočkova	19 442 506	0	19 442 506
SO 1851	Demolice stávající tramvajové trati	4 474 818	0	4 474 818
Celkem	Tramvajové tratě	23 917 324	0	23 917 324
21	Mosty			
SO 2153	Most na provizorní komunikaci (montáž, demontáž)	21 570 473	0	21 570 473
Celkem	Mosty	21 570 473	0	21 570 473
27	Portály dopravního značení			
SO 2750	Portál dopravního značení ul Patočkova - Na Petynce	544 961	0	544 961
SO 2751	Portál dopravního značení ul Patočkova - větev D	575 576	0	575 576
SO 2752	Portál dopravního značení MO jižní vozovka	478 390	0	478 390
Celkem	Portály dopravního značení	1 598 927	0	1 598 927
30	Kanalizace			
SO 3050	Stoka "M"	55 580 646	0	55 580 646
SO 3051	Stoka "MO"	3 294 317	0	3 294 317
SO 3052	Stoka "CO2"	60 676 589	0	60 676 589
SO 3053	Stoka "CO3"	298 434 959	0	298 434 959
SO 3054	Přeložka DN 250	477 601	0	477 601
SO 3055	Stoka "09"	4 700 515	0	4 700 515
SO 3056	Stoka "010"	4 736 110	0	4 736 110
SO 3057	Stoka "08.1"	539 014	0	539 014
SO 3058	Stoka "011"	11 288 417	0	11 288 417
SO 3059	Stoka "012"	6 758 480	0	6 758 480
SO 3060.1	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	861 217	0	861 217
SO 3060.2	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	598 765	0	598 765
SO 3061	Přípojky UV v ul Patočkova	3 328 615	0	3 328 615
SO 3062	Zrušení stávajících kanalizací	2 731 021	0	2 731 021
SO 3063	Kanalizační přípojka od čp 711	1 689 699	0	1 689 699
SO 3064	Kanalizační přípojka od čp 712	243 726	0	243 726
Celkem	Kanalizace	455 939 691	0	455 939 691
31	Vodovody			

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

SO 3150	Úprava DN 100 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	722 667	0	722 667
SO 3151	Přeložka DN 400	4 406 631	0	4 406 631
SO 3152	Přeložka DN 150 Patočkova jih	1 459 853	0	1 459 853
SO 3153	Přeložka DN 150 Patočkova západ	541 178	0	541 178
SO 3154	Přeložka DN 150 Patočkova sever	504 895	0	504 895
SO 3155	Provizorní půřeložka DN 400	392 632	0	392 632
SO 3156	Provizorní půřeložka DN 150	1 631 720	0	1 631 720
SO 3157	Zrušení vodovodu DN 150	957 960	0	957 960
SO 3158	Zrušení vodovodu DN 100	181 031	0	181 031
SO 3159	Zrušení vodovodu DN 400	1 751 238	0	1 751 238
SO 3160	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova jih	541 262	0	541 262
SO 3161	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova západ	168 696	0	168 696
SO 3162	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova sever	177 778	0	177 778
SO 3163	Úpravy DP v ul Patočkova	160 680	0	160 680
SO 3164.1	Domovní přípojka pro čp 711 - 1. část	50 965	0	50 965
SO 3164.2	Domovní přípojka pro čp 711 - 2. část	45 361	0	45 361
SO 3165	Provizorní DP v ul Patočkova	287 945	0	287 945
SO 3167	Přeložka DN 200 Mariánské Hradby	2 349 299	0	2 349 299
SO 3169	Zrušení vodovodu DN 200 Mariánské Hradby	642 475	0	642 475
SO 3170	Zrušení vodovodu DN 80 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	306 793	0	306 793
SO 3171	Připojení DP v ul Nad Vojenským Hřbitovem	132 427	0	132 427
Celkem	Vodovody	17 413 485	0	17 413 485
32	Plynovody			
SO 3250	Přeložka STL DN 500	4 417 427	1 993 958	6 411 385
SO 3251	Přeložka NTL DN 300	2 260 303	570 513	2 830 816
SO 3252	Přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	1 064 389	0	1 064 389
SO 3253	Přeložka NTL DN 200 Patočkova sever	354 779	0	354 779
SO 3254.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	304 341	0	304 341
SO 3254.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova jih	244 010	0	244 010
SO 3255.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova sever	278 289	0	278 289
SO 3255.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova sever	156 879	0	156 879
SO 3256	Zrušení STL DN 500	733 133	0	733 133
SO 3257	Zrušení NTL DN 300	583 823	0	583 823
SO 3258	Zrušení NTL DN 200 Patočkova jih	310 178	0	310 178
SO 3259	Zrušení NTL DN 100 Patočkova západ	126 461	0	126 461
SO 3260	Zrušení NTL DN 200 Patočkova sever	250 994	0	250 994
Celkem	Plynovody	11 085 006	2 564 470	13 649 476
33	Vodní toky			
SO 3350	Zatrubnění Brusnice	36 569 812	0	36 569 812
SO 3351	Rybník u Šancí	7 444 817	2 915 020	10 359 837
SO 3352.1	Zatrubnění otevřeného koryta	4 182 012	0	4 182 012
SO 3352.2	Potůček	913 870	0	913 870
SO 3352.3	Výtlač vody z rybníka	1 685 591	0	1 685 591
SO 3352.4	Zásobní vodovod	1 135 705	0	1 135 705
SO 3353	Zrušení provizorní části	675 095	0	675 095
Celkem	Vodní toky	52 606 901	2 915 020	55 521 921
40	Veřejné osvětlení			
SO 4050	Provizorní VO Patočkova - Na Petynce - 1.fáze	468 840	0	468 840
SO 4051	Provizorní VO Patočkova ul. - 2.fáze - 1. část	358 131	0	358 131
SO 4052	Definitivní VO Patočkova ul.k ul. Myslbekova	1 878 344	157 059	2 035 402
SO 4052.1	Napájecí kabel SSZ	269 440	0	269 440
SO 4053	VO provizorní komunikace	1 135 654	0	1 135 654
SO 4054	Definitivní VO křižovatky ul. Patočkova-Myslbekova	300 251	0	300 251
SO 4055	Definitivní VO Patočkova ul. k ul.Střešovicá	1 351 495	0	1 351 495
SO 4056	Demontáž VO ul. Patočkova od ul. Myslbekovy	128 580	0	128 580
SO 4057	Demontáž VO provizorní komunikace	40 681	0	40 681
SO 4058	VO parkového prostoru mezi ul. Patočkova-Keplerova	2 319 363	0	2 319 363
SO 4060	Přeložka VO Mariánské Hradby	261 677	0	261 677
Celkem	Veřejné osvětlení	8 512 457	157 059	8 669 515
41	Sílnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha			
SO 4150	Přeložky kabelů 22 kV provizorní	6 094 478	0	6 094 478
SO 4151	Přeložky kabelů 22 kV definitivní	3 189 900	0	3 189 900

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

Celkem	Sílnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha	9 284 378	0	9 284 378
42	Ostatní sílnoproudá zařízení PRE Praha			
SO 4250	Přeložka kabelů 1 kV provizorní - 1. fáze	666 740		666 740
SO 4251	Přeložka kabelů 1 kV provizorní a definitivní - 2. fáze - 1. část	303 051	0	303 051
SO 4252	Přeložka kabelů 1 kV definitivní	225 114	0	225 114
SO 4253	Definitivní přeložka kabelů 1 kV - Patočkova - Myslbekova	158 466	0	158 466
Celkem	Ostatní sílnoproudá zařízení PRE Praha	1 353 371	0	1 353 371
43	Sílnoproudá zařízení DP Praha			
SO 4350	Přeložka kabelů DP-ED - definitivní	4 895 527	0	4 895 527
SO 4351	Přeložka kabelů DP-ED v ul Patočkova - definitivní	755 856	0	755 856
SO 4352	Osvětlení nástupních ostrůvků	172 729	0	172 729
Celkem	Sílnoproudá zařízení DP Praha	5 824 112	0	5 824 112
44	Trolejová vedení			
SO 4451	Trolejové vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	3 405 985	0	3 405 985
SO 4452	Zrušení trolejového vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	692 447	0	692 447
Celkem	Trolejová vedení	4 098 432	0	4 098 432
45	Sílnoproudá zařízení DP Metro Praha			
SO 4550	Přeložka kabelů DP Metro	4 432 903	0	4 432 903
Celkem	Sílnoproudá zařízení DP Metro Praha	4 432 903	0	4 432 903
46	Veřejné osvětlení Pražský Hrad			
SO 4650	Přeložka VO Jelení Příkop	33 484	0	33 484
Celkem	Veřejné osvětlení Pražský Hrad	33 484	0	33 484
50	Slaboproudá zařízení místní			
SO 5050	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	8 494 156	0	8 494 156
SO 5051	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - definitivní	8 370 020	0	8 370 020
SO 5054	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Myslbekova - kabelovod	4 635 017	0	4 635 017
SO 5055	DK č 26	23 233	0	23 233
Celkem	Slaboproudá zařízení místní	21 522 426	0	21 522 426
51	Slaboproudá zařízení MV			
SO 5150	Kabel MV - 1. fáze	1 642 649	0	1 642 649
SO 5151	Kabel MV - 2. fáze	476 035	0	476 035
SO 5152	Kabel MV - definitivní	275 613	0	275 613
Celkem	Slaboproudá zařízení MV	2 394 297	0	2 394 297
52	Slaboproudá zařízení VS			
SO 5250	DOK vojenské správy - 1. fáze	4 285 250	0	4 285 250
SO 5252	DOK vojenské správy - definitivní	0	0	0
Celkem	Slaboproudá zařízení VS	4 285 250	0	4 285 250
55	Kabely optické sítě			
SO 5550	Kabel přenosové techniky v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	3 018 461	0	3 018 461
SO 5551	Kabel optické sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - definitivní	3 726 467	0	3 726 467
Celkem	Kabely optické sítě	6 744 928	0	6 744 928
56	Kabelovody			
SO 5650	Kabelovod Myslbekova - Patočkova	7 943 305	0	7 943 305
SO 5651	Zrušení kabelovodu Myslbekova - Patočkova	3 387 584	0	3 387 584
SO 5652.1	Kabelovod Na Hubálce - kabelová komora KK16	756 090	0	756 090
SO 5652.2	Kabelovod Na Hubálce	4 667 566	0	4 667 566
SO 5653	Zrušení kabelovodu Na Hubálce	2 178 893	0	2 178 893
SO 5654	Úpravy vstupů do stávajících kabelových komor	327 765	0	327 765
Celkem	Kabelovody	19 261 203	0	19 261 203
70	Demolice budov			
SO 7052 - SO 7081	Demolice chat zahrádkářské kolonie	664 915	0	664 915
Celkem	Demolice budov	664 915	0	664 915
71	Rekonstrukce a adaptace			
7150.01	Úprava suterénu objektu .č. 105	6 790 889	0	6 790 889

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

7150.02	Odstranění škod na obj.čp.105 vzniklých při hloubení tunelu MO	959 397	0	959 397
7151.01	Úprava suterénu objektu .č. 869	2 532 480	0	2 532 480
7151.02	Odstranění škod na obj.čp.869 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 029 012	0	1 029 012
7151.03	Odstranění škod na obj.čp.677 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 030 324	0	1 030 324
7151.04	Odstranění škod na obj.čp.678 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 023 276	0	1 023 276
7151.05	Odstranění škod na obj.čp.679 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 033 855	0	1 033 855
7151.06	Odstranění škod na obj.čp.680 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 005 222	0	1 005 222
7152.01	Úprava objektu čp. 711	406 980	0	406 980
7152.02	Odstranění škod na obj.čp.711 vzniklých při hloubení tunelu MO	594 672	0	594 672
7153.01	Úprava objektu čp. 712	50 997	0	50 997
7153.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vzniklých při hloubení tunelu MO	693 473	0	693 473
7154.01	Úpravy anglických dvorků čp.98, 973, 975	1 492 966	0	1 492 966
7154.02	Odstranění škod na obj.čp.98 vzniklých při hloubení tunelu MO	944 554	0	944 554
7154.03	Odstranění škod na obj.čp.973 vzniklých při hloubení tunelu MO	913 332	0	913 332
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vzniklých při hloubení tunelu MO	901 670	0	901 670
7154.05	Odstranění škod na obj.čp.975 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 375 471		1 375 471
7155	Úprava vstupů CO v objektu. č.973,974	586 175	0	586 175
7156	Výměna oken u obytného objektu čp 4, 673	4 267 111	0	4 267 111
7157	Výměna oken u obytného objektu čp 713	-16 134	0	-16 134
7158	Výměna oken u obytného objektu čp 401, 412	18 508 698	0	18 508 698
7159.01	Podchycení objektu čp 4	7 787 646	0	7 787 646
7159.02	Odstranění škod na obj.čp.4 vzniklých při hloubení tunelu MO	1 208 534	0	1 208 534
7159.03	Podchycení obj čp 9 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	4 027 128
7159.04	Podchycení obj čp 5 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	5 253 546	0	5 253 546
7159.05	Podchycení obj čp 673 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	3 991 529	0	3 991 529
7159.06	Podchycení obj čp 698 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	4 027 128
7159.07	Podchycení obj čp 976 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	4 027 128
7159.08	Podchycení obj čp 977 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128	0	4 027 128
Celkem	Rekonstrukce a adaptace	80 474 186	0	80 474 186
74	Objekty drobné architektury			
io 7450	Přístřešky tramvajových zastávek MHD	108 987	0	108 987
Celkem	Objekty drobné architektury	108 987	0	108 987
80	Tunely hloubené			
io 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, prov pažení stav jámy pro betonáž stropů	406 778 454	2 580 524	409 358 978
io 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	345 607 408	2 098 004	347 705 411
io 8052.1	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - pažení stavební jámy	50 618 035	0	50 618 035
io 8052.2	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - hloubený tunel	56 021 526	0	56 021 526
io 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, pažení stavební jámy	304 001 237	15 135 689	319 136 925
io 8052.4	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, hloubený tunel	260 785 165	0	260 785 165
Celkem	Tunely hloubené	1 423 811 824	19 814 216	1 443 626 040
Celkem:		2 674 082 081	27 462 212	2 701 544 293

Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa - SO 8101 - odvodňovací štola

81	Odvodňovací štola	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-19	dodatek č.20 dle změnových listů	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-20
io 8101	Odvodňovací štola	208 034 734	3 690 373	211 725 107

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

Celkem stavba č. 0065 a č. 9524	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-19	dodatek č.20 dle změnových listů	celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1-20
	2 882 116 815	31 152 585	2 913 269 400

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny předmětu dodatku č. 20 za stavby 0065 a 9524

ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (číslo jednací MO)

Zhotovitel: Sdružení II.B SSŽ - Energie

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA ČR

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva EUROVIA ČR

Ing. Zdeněk Osner, generální ředitel Energie - stavební a

Ing.Petr Kalabis, předseda představenstva VIS, a.s.

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dotatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
.01	Světelná signalizace							
PS .0159	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 1.část	1 439 922,41	0,00	0,00				
PS .0160	Přeložka koordinačního kabelu - provizorní - 2.část	2 991 067,77	0,00	0,00				
PS .0161	Přeložka koordinačního kabelu - definitivní	1 754 964,02	0,00	0,00				
Celkem	Světelná signalizace	6 185 954,19	0,00	0,00				
10	Oplocení							
SO 1050	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u obytných domů)	560 892,51	0,00	0,00				
SO 1051	Oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u rodinných domů)	17 931 853,81	0,00	0,00				
SO 1052	Oplocení u domu čp 711	1 036 491,75	0,00	0,00				
SO 1053	Oplocení u domu čp 712	359 033,84	0,00	0,00				
SO 1054	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 1.část	177 106,63	0,00	0,00				
SO 1055.1	Provizorní oplocení u domu čp. 711 - 2.část	198 583,63	0,00	0,00				
SO 1055.2	Vjezd parkovacích stání u domu čp. 4	43 105,42	0,00	0,00				
SO 1055.3	Provizorní oplocení u domu č 4	41 984,09	0,00	0,00				
SO 1056	Provizorní oplocení u domu čp. 712	336 792,05	0,00	0,00				
SO 1057	Provizorní oplocení u rodinných domů v ul Patočkova - sever	8 230 108,79	0,00	0,00				
SO 1058	Demolice oplocení v Patočkově ul - sever (zahrady u bytových domů)	258 339,02	0,00	0,00				
Celkem	Oplocení	29 174 291,53	0,00	0,00				
11	Opěrné a zárubní zdi							
SO 1153	Úprava opěrné zdi u větve D a E	13 013 177,00	0,00	0,00				
SO 1154	Úprava opěrné zdi u větve E	16 231 115,23	0,00	0,00				
SO 1156	Úprava stávajícího schodiště	813 216,61	0,00	0,00				
Celkem	Opěrné a zárubní zdi	30 057 508,85	0,00	0,00				
13	Hrubé terénní úpravy							
SO 1350	HTÚ nad tunelem u ul Myslbekovy - 3. fáze	60 806 466,27	0,00	0,00				
SO 1351	HTÚ kácení zeleně u ul Myslbekovy	4 465 849,00	0,00	0,00				
Celkem	Hrubé terénní úpravy	65 272 315,27	0,00	0,00				
14	Čisté terénní úpravy							
SO 1450	ČTÚ MUK Malovanka	696 587,87	0,00	0,00				
SO 1451	ČTÚ u ul. Patočkova sever (domy 4, 5, 9)	262 896,21	0,00	0,00				
SO 1452.1	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 1. část	680 808,03	0,00	0,00				
SO 1452.2	ČTÚ u ul. Patočkova dům 711 - 2. část	632 161,43	0,00	0,00				
SO 1453	ČTÚ u ul. Patočkova - zahrady	1 001 614,97	0,00	0,00				
SO 1454	ČTÚ u rybníčku	4 502 404,00	0,00	0,00				
SO 1455.1	ČTÚ pro park, 1. část	11 046 059,37	0,00	0,00				

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dodatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
SO 1455.2	ČTÚ pro park, 2. část	38 083 282,70	866 211,54	866 211,54				
SO 1456	ČTÚ u ul. Patočkova dům 712	464 185,94	0,00	0,00				
Celkem	Čisté terénní úpravy	57 370 000,52	866 211,54	866 211,54				
15	Sadové úpravy							
SO 1550	Sadové úpravy MÚK Malovanka	885 026,08	0,00	0,00				
SO 1551	Sadové úpravy u ul Patočkova sever, domy č 4, 5, 9	109 828,32	0,00	0,00				
SO 1552	Sadové úpravy u ul Patočkova, domy č 711, 712	409 796,95	0,00	0,00				
SO 1553	Sadové úpravy u ul Patočkova, zahrady	523 372,20	0,00	0,00				
SO 1554	Sadové úpravy u rybníčku	629 753,00	0,00	0,00				
SO 1555	Sadové úpravy park	5 334 812,00	0,00	0,00				
SO 1556	Sadové úpravy u ul Patočkova jih	267 776,00	0,00	0,00				
SO 1557	Sadové úpravy Jelení příkop	83 994,00	0,00	0,00				
Celkem	Sadové úpravy	8 244 358,56	0,00	0,00				
16	Komunikace							
SO 1650	Komunikace větve E	10 499 135,32	0,00	0,00				
SO 1651	Komunikace větve B	615 916,47	0,00	0,00				
SO 1652	Komunikace větve MO	27 782 659,44	1 145 234,72	1 145 234,72				
SO 1653	Komunikace Patočkova ul k ul Myslbekova	35 022 649,00	0,00	0,00				
SO 1654	Provizorní komunikace Patočkova - Myslbekova	21 548 927,52	0,00	0,00				
SO 1655	Úprava křižovatky Patočkova - Střešovická s provizorní	2 342 940,63	0,00	0,00				
SO 1656	Křižovatka Patočkova - Myslbekova	10 975 779,25	0,00	0,00				
SO 1657	Komunikace Patočkova ul (Myslbekova - Střešovická)	15 561 081,72	0,00	0,00				
SO 1658	Demolice provizorní komunikace Myslbekova - Patočkova - Střešovická	4 497 219,37	0,00	0,00				
SO 1659	Úprava ul Myslbekovy	4 192 075,83	0,00	0,00				
SO 1660	Přijezdová komunikace k rybníčku	5 893 784,00	0,00	0,00				
SO 1661	Provizorní komunikace 1 fáze	1 201 726,51	0,00	0,00				
SO 1662	Úprava ul Otevřená - Na Hubálce	4 908 114,69	0,00	0,00				
SO 1663	Úprava ulice Nad Vojenským hřbitovem - Na Hubálce	4 422 046,91	0,00	0,00				
SO 1664	Chráničky 1 fáze	2 906 906,68	0,00	0,00				
SO 1665	Provizorní komunikace 2 Patočkova - Myslbekova	29 856 000,53	0,00	0,00				
SO 1681	Komunikace Pod Královkou	10 640 412,00	0,00	0,00				
Celkem	Komunikace	192 867 375,88	1 145 234,72	1 145 234,72				
17	Dopravní opatření							
SO 1750	Dopravní opatření ul Patočkova 1. fáze - výstavba IS	3 213 092,28	0,00	0,00				
SO 1751	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslbekova - uzavření ul Patočkovy	68 877 360,00	0,00	0,00				
SO 1752	Dopravní opatření ul Patočkova k ul Myslbekova - uzavření ul Patočkovy	5 952 231,13	0,00	0,00				

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dotatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
SO 1753	Dopravní opatření ul Patočkova - uzavření ul Patočkovy k Střešovické	13 002 274,96	0,00	0,00				
SO 1754	Dopravní opatření ul Myslbekova - 1. fáze	689 157,71	0,00	0,00				
SO 1755	Dopravní opatření ul Myslbekova - 2. fáze	171 390,82	0,00	0,00				
SO 1756	Dopravní opatření ul Myslbekova - 3. fáze	6 241 918,40	0,00	0,00				
SO 1757	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovická	639 292,45	0,00	0,00				
SO 1758	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovická	222 320,03	0,00	0,00				
SO 1759	Dopravní opatření křižovatka ul Patočkova - Střešovická	3 194 911,25	0,00	0,00				
SO 1760	Dopravní opatření pro objíždku tramvaje	227 394,20	0,00	0,00				
SO 1761	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkovem - 1. fáze	478 184,30	0,00	0,00				
SO 1762	Dopravní opatření obslužných komunikací mezi ul Myslbekova - Za Hládkovem - 2. fáze	2 380 423,33	0,00	0,00				
SO 1763	Dopravní opatření kanalizace ul Chotkova silnice	38 334,66	0,00	0,00				
SO 1764	Dopravní opatření kanalizace ul Mariánské Hradby	1 651 693,44	0,00	0,00				
SO 1765	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení	574 842,29	0,00	0,00				
SO 1766	Dopravní opatření kanalizace ul Jelení - úsek Keplerova - U Brusnice	416 494,78	0,00	0,00				
Celkem	Dopravní opatření	107 971 316,05	0,00	0,00				
18	Tramvajové tratě							
SO 1850	Definitivní tramvajová trať Myslbekova - Patočkova	19 442 505,80	0,00		0,00			
SO 1851	Demolice stávající tramvajové trati	4 474 817,84	0,00		0,00			
Celkem	Tramvajové tratě	23 917 323,64	0,00		0,00			
21	Mosty							
SO 2153	Most na provizorní komunikaci (montáž, demontáž)	21 570 473,22	0,00	0,00				
Celkem	Mosty	21 570 473,22	0,00	0,00				
27	Portály dopravního značení							
SO 2750	Portál dopravního značení ul Patočkova - Na Petynce	544 960,63	0,00	0,00				
SO 2751	Portál dopravního značení ul Patočkova - větev D	575 575,80	0,00	0,00				
SO 2752	Portál dopravního značení MO jižní vozovka	478 390,26	0,00	0,00				
Celkem	Portály dopravního značení	1 598 926,69	0,00	0,00				
30	Kanalizace							
SO 3050	Stoka "M"	55 580 645,99	0,00			0,00		
SO 3051	Stoka "MO"	3 294 317,11	0,00			0,00		
SO 3052	Stoka "CO2"	60 676 588,58	0,00			0,00		
SO 3053	Stoka "CO3"	298 434 959,36	0,00			0,00		
SO 3054	Přeložka DN 250	477 600,56	0,00	0,00				
SO 3055	Stoka "O9"	4 700 514,73	0,00			0,00		

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dodatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečně stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
SO 3056	Stoka "010"	4 736 109,65	0,00					
SO 3057	Stoka "08.1"	539 013,77	0,00			0,00		
SO 3058	Stoka "011"	11 288 417,22	0,00			0,00		
SO 3059	Stoka "012"	6 758 480,48	0,00			0,00		
SO 3060.1	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	861 216,60	0,00	0,00				
SO 3060.2	Úprava domovních přípojek v ul Patočkova	598 765,38	0,00	0,00				
SO 3061	Přípojky UV v ul Patočkova	3 328 614,58	0,00	0,00				
SO 3062	Zrušení stávajících kanalizací	2 731 021,16	0,00	0,00				
SO 3063	Kanalizační přípojka od čp 711	1 689 698,90	0,00	0,00				
SO 3064	Kanalizační přípojka od čp 712	243 726,43	0,00	0,00				
Celkem	Kanalizace	455 939 690,50	0,00	0,00		0,00		
31	Vodovody							
SO 3150	Úprava DN 100 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	722 667,02	0,00	0,00				
SO 3151	Přeložka DN 400	4 406 631,35	0,00	0,00				
SO 3152	Přeložka DN 150 Patočkova jih	1 459 852,58	0,00	0,00				
SO 3153	Přeložka DN 150 Patočkova západ	541 177,88	0,00	0,00				
SO 3154	Přeložka DN 150 Patočkova sever	504 895,06	0,00	0,00				
SO 3155	Provizorní půřeložka DN 400	392 631,53	0,00	0,00				
SO 3156	Provizorní půřeložka DN 150	1 631 720,33	0,00	0,00				
SO 3157	Zrušení vodovodu DN 150	957 960,10	0,00	0,00				
SO 3158	Zrušení vodovodu DN 100	181 031,45	0,00	0,00				
SO 3159	Zrušení vodovodu DN 400	1 751 237,57	0,00	0,00				
SO 3160	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova jih	541 261,77	0,00	0,00				
SO 3161	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova západ	168 695,99	0,00	0,00				
SO 3162	Zrušení vodovodu DN 150 Patočkova sever	177 777,94	0,00	0,00				
SO 3163	Úpravy DP v ul Patočkova	160 679,78	0,00	0,00				
SO 3164.1	Domovní přípojka pro čp 711 - 1. část	50 964,88	0,00	0,00				
SO 3164.2	Domovní přípojka pro čp 711 - 2. část	45 360,91	0,00	0,00				
SO 3165	Provizorní DP v ul Patočkova	287 945,03	0,00	0,00				
SO 3167	Přeložka DN 200 Mariánské Hradby	2 349 299,01	0,00			0,00		
SO 3169	Zrušení vodovodu DN 200 Mariánské Hradby	642 475,19	0,00			0,00		
SO 3170	Zrušení vodovodu DN 80 v ul Nad Vojenským Hřbitovem	306 792,80	0,00	0,00				
SO 3171	Připojení DP v ul Nad Vojenským Hřbitovem	132 426,91	0,00	0,00				
Celkem	Vodovody	17 413 485,09	0,00	0,00		0,00		
32	Plynovody							
SO 3250	Přeložka STL DN 500	4 417 427,00	1 993 957,88	1 993 957,88				
SO 3251	Přeložka NTL DN 300	2 260 303,00	570 512,51	570 512,51				
SO 3252	Přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	1 064 389,00	0,00	0,00				
SO 3253	Přeložka NTL DN 200 Patočkova sever	354 779,00	0,00	0,00				
SO 3254.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova jih	304 341,00	0,00	0,00				
SO 3254.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova jih	244 010,00	0,00	0,00				

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dotatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
SO 3255.1	Provizorní přeložka NTL DN 100 Patočkova sever	278 289,00	0,00	0,00				
SO 3255.2	Zrušení provizorní přeložky NTL DN 100 Patočkova sever	156 879,00	0,00	0,00				
SO 3256	Zrušení STL DN 500	733 133,00	0,00	0,00				
SO 3257	Zrušení NTL DN 300	583 823,00	0,00	0,00				
SO 3258	Zrušení NTL DN 200 Patočkova jih	310 178,00	0,00	0,00				
SO 3259	Zrušení NTL DN 100 Patočkova západ	126 461,00	0,00	0,00				
SO 3260	Zrušení NTL DN 200 Patočkova sever	250 994,00	0,00	0,00				
Celkem	Plynovody	11 085 006,00	2 564 470,39	2 564 470,39				
33	Vodní toky							
SO 3350	Zatrubnění Brusnice	36 569 811,92	0,00				0,00	
SO 3351	Rybník u Šancí	7 444 816,68	2 915 020,00				2 915 020,00	
SO 3352.1	Zatrubnění otevřeného koryta	4 182 011,76	0,00				0,00	
SO 3352.2	Potůček	913 870,03	0,00				0,00	
SO 3352.3	Výtlač vody z rybníka	1 685 590,96	0,00				0,00	
SO 3352.4	Zásobní vodovod	1 135 704,62	0,00				0,00	
SO 3353	Zrušení provizorní části	675 095,22	0,00				0,00	
Celkem	Vodní toky	52 606 901,21	2 915 020,00				2 915 020,00	
40	Veřejné osvětlení							
SO 4050	Provizorní VO Patočkova - Na Petynci - 1.fáze	468 839,94	0,00	0,00				
SO 4051	Provizorní VO Patočkova ul. - 2.fáze - 1. část	358 130,70	0,00	0,00				
SO 4052	Definitivní VO Patočkova ul.k ul. Myslbekova	1 878 343,66	157 058,81					157 058,81
SO 4052.1	Napájecí kabel SSZ	269 440,36	0,00	0,00				
SO 4053	VO provizorní komunikace	1 135 654,21	0,00	0,00				
SO 4054	Definitivní VO křižovatky ul. Patočkova-Myslbekova	300 251,17	0,00					0,00
SO 4055	Definitivní VO Patočkova ul. k ul.Střešovicská	1 351 495,09	0,00					0,00
SO 4056	Demontáž VO ul. Patočkova od ul. Myslbekovy	128 580,30	0,00	0,00				
SO 4057	Demontáž VO provizorní komunikace	40 680,85	0,00	0,00				
SO 4058	VO parkového prostoru mezi ul. Patočkova-Keplerova	2 319 362,93	0,00					0,00
SO 4060	Přeložka VO Mariánské Hradby	261 677,33	0,00			0,00		
Celkem	Veřejné osvětlení	8 512 456,53	157 058,81	0,00		0,00		157 058,81
41	Silnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha							
SO 4150	Přeložky kabelů 22 kV provizorní	6 094 477,98	0,00	0,00				
SO 4151	Přeložky kabelů 22 kV definitivní	3 189 900,36	0,00	0,00				
Celkem	Silnoproudá zařízení 22 kV PRE Praha	9 284 378,33	0,00	0,00				
42	Ostatní silnoproudá zařízení PRE Praha							
SO 4250	Přeložka kabelů 1 kV provizorní - 1. fáze	666 740,29	0,00	0,00				
SO 4251	Přeložka kabelů 1 kV provizorní a definitivní - 2. fáze - 1. část	303 050,75	0,00	0,00				

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dodatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečně stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
SO 4252	Přeložka kabelů 1 kV definitivní	225 113,91	0,00	0,00				
SO 4253	Definitivní přeložka kabelů 1 kV - Patočkova - Myslbekova	158 465,60	0,00	0,00				
Celkem	Ostatní silnoproudá zařízení PRE Praha	1 353 370,54	0,00	0,00				
43	Silnoproudá zařízení DP Praha							
SO 4350	Přeložka kabelů DP-ED - definitivní	4 895 527,24	0,00	0,00				
SO 4351	Přeložka kabelů DP-ED v ul Patočkova - definitivní	755 855,81	0,00	0,00				
SO 4352	Osvětlení nástupních ostrůvků	172 729,15	0,00		0,00			
Celkem	Silnoproudá zařízení DP Praha	5 824 112,20	0,00	0,00	0,00			
44	Trolejová vedení							
SO 4451	Trolejové vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	3 405 984,89	0,00		0,00			
SO 4452	Zrušení trolejového vedení trati Myslbekova - Patočkova DP ED	692 447,43	0,00		0,00			
Celkem	Trolejová vedení	4 098 432,32	0,00		0,00			
45								
SO 4550	Přeložka kabelů DP Metro	4 432 903,00	0,00	0,00				
Celkem	Silnoproudá zařízení DP Metro Praha	4 432 903,00	0,00	0,00				
46	Veřejné osvětlení Pražský Hrad							
SO 4650	Přeložka VO Jelení Příkop	33 484,00	0,00			0,00		
Celkem	Veřejné osvětlení Pražský Hrad	33 484,00	0,00			0,00		
50	Slaboproudá zařízení místní							
SO 5050	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	8 494 156,00	0,00	0,00				
SO 5051	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - definitivní	8 370 020,00	0,00	0,00				
SO 5054	Kabely přístupové sítě v křižovatce Patočkova - Myslbekova - kabelovod	4 635 017,00	0,00	0,00				
SO 5055	DK č 26	23 233,00	0,00	0,00				
Celkem	Slaboproudá zařízení místní	21 522 426,00	0,00	0,00				
51	Slaboproudá zařízení MV							
SO 5150	Kabel MV - 1. fáze	1 642 649,00	0,00	0,00				
SO 5151	Kabel MV - 2. fáze	476 035,00	0,00	0,00				
SO 5152	Kabel MV - definitivní	275 613,00	0,00	0,00				
Celkem	Slaboproudá zařízení MV	2 394 297,00	0,00	0,00				
52	Slaboproudá zařízení VS							
SO 5250	DOK vojenské správy - 1. fáze	4 285 250,00	0,00	0,00				
SO 5252	DOK vojenské správy - definitivní	0,00	0,00	0,00				

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dotatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
Celkem	Slaboproudá zařízení VS	4 285 250,00	0,00	0,00				
55	Kabely optické sítě							
SO 5550	Kabel přenosové techniky v křižovatce Patočkova - Na Hubálce - 1. fáze	3 018 461,00	0,00	0,00				
SO 5551	Kabel optické sítě v křižovatce Patočkova - Na Hubálce -	3 726 467,00	0,00	0,00				
Celkem	Kabely optické sítě	6 744 928,00	0,00	0,00				
56	Kabelovody							
SO 5650	Kabelovod Myslbekova - Patočkova	7 943 305,00	0,00	0,00				
SO 5651	Zrušení kabelovodu Myslbekova - Patočkova	3 387 584,22	0,00	0,00				
SO 5652.1	Kabelovod Na Hubálce - kabelová komora KK16	756 089,97	0,00	0,00				
SO 5652.2	Kabelovod Na Hubálce	4 667 566,00	0,00	0,00				
SO 5653	Zrušení kabelovodu Na Hubálce	2 178 893,41	0,00	0,00				
SO 5654	Úpravy vstupů do stávajících kabelových komor	327 764,72	0,00	0,00				
Celkem	Kabelovody	19 261 203,32	0,00	0,00				
70	Demolice budov							
SO 7052 - SO 7081	Demolice chat zahrádkářské kolonie	664 915,31	0,00	0,00				
Celkem	Demolice budov	664 915,31	0,00	0,00				
71	Rekonstrukce a adaptace							
7150.01	Úprava suterénu objektu č. 105	6 790 888,75	0,00	0,00				
7150.02	Odstranění škod na obj.čp.105 vzniklých při hloubení tunelu MO	959 396,74	0,00	0,00				
7151.01	Úprava suterénu objektu .č. 869	2 532 480,07	0,00	0,00				
7151.02	Odstranění škod na obj.čp.869 vzniklých při hloubení	1 029 011,71	0,00	0,00				
7151.03	Odstranění škod na obj.čp.677 vzniklých při hloubení	1 030 323,85	0,00	0,00				
7151.04	Odstranění škod na obj.čp.678 vzniklých při hloubení	1 023 276,00	0,00	0,00				
7151.05	Odstranění škod na obj.čp.679 vzniklých při hloubení	1 033 855,00	0,00	0,00				
7151.06	Odstranění škod na obj.čp.680 vzniklých při hloubení	1 005 221,79	0,00	0,00				
7152.01	Úprava objektu čp. 711	406 979,87	0,00	0,00				
7152.02	Odstranění škod na obj.čp.711 vzniklých při hloubení	594 672,24	0,00	0,00				
7153.01	Úprava objektu čp. 712	50 997,06	0,00	0,00				
7153.02	Odstranění škod na obj.čp.712 vzniklých při hloubení	693 472,84	0,00	0,00				
7154.01	Úpravy anglických dvorků čp 98, 973, 975	1 492 965,88	0,00	0,00				
7154.02	Odstranění škod na obj.čp.98 vzniklých při hloubení	944 554,27	0,00	0,00				
7154.03	Odstranění škod na obj.čp.973 vzniklých při hloubení	913 332,17	0,00	0,00				
7154.04	Odstranění škod na obj.čp.974 vzniklých při hloubení	901 670,26	0,00	0,00				
7154.05	Odstranění škod na obj.čp.975 vzniklých při hloubení	1 375 471,00	0,00	0,00				
7155	Úprava vstupů CO v objektu. č.973,974	586 175,47	0,00	0,00				
7156	Výměna oken u obytného objektu čp 4, 673	4 267 111,10	0,00	0,00				
7157	Výměna oken u obytného objektu čp 713	-16 133,96	0,00	0,00				
7158	Výměna oken u obytného objektu čp 401, 412	18 508 698,39	0,00	0,00				
7159.01	Podchycení objektu čp 4	7 787 646,03	0,00	0,00				

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

dodatku č.20 ke smlouvě č.DIL/21/04/004816/2009

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
7159.02	Odstranění škod na obj.čp.4 vzniklých při hloubení	1 208 533,59	0,00	0,00				
7159.03	Podchycení obj čp 9 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00				
7159.04	Podchycení obj čp 5 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	5 253 545,88	0,00	0,00				
7159.05	Podchycení obj čp 673 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	3 991 528,51	0,00	0,00				
7159.06	Podchycení obj čp 698 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00				
7159.07	Podchycení obj čp 976 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00				
7159.08	Podchycení obj čp 977 a odstranění škod vzniklých při hloubení tunelu MO	4 027 128,09	0,00	0,00				
Celkem	Rekonstrukce a adaptace	80 474 186,87	0,00	0,00				
74	Objekty drobné architektury							
SO 7450	Přístřešky tramvajových zastávek MHD	108 987,02	0,00	0,00				
Celkem	Objekty drobné architektury	108 987,02	0,00	0,00				
80	Tunely hloubené							
SO 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, prov pažení stav jámy pro betonáž stropní desky	406 778 454,13	2 580 524,07	2 580 524,07				
SO 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	345 607 407,40	2 098 003,68	2 098 003,68				
SO 8052.1	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - pažení stavební jámy	50 618 034,57	0,00	0,00				
SO 8052.2	Hloubený tunelový úsek MO pod křižovatkou - hloubený tunel	56 021 526,00	0,00	0,00				
SO 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, pažení stavební jámy	304 001 237,00	15 135 688,62	15 135 688,62				
SO 8052.4	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, hloubený tunel	260 785 165,00	0,00	0,00				
Celkem	Tunely hloubené	1 423 811 824,10	19 814 216,37	19 814 216,37				
Celkem základní cena		2 674 082 081,30	27 462 211,83	24 390 133,02	0,00	0,00	2 915 020,00	157 058,81

V Praze dne :

Zhotovitel:

Sdružení II.B SSŽ - Energie

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva, EUROVIA CS a.s.

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva, EUROVIA CS, a

Ing. Zdeněk Osner, generální ředitel Energie - stavební a báňská a.s.

Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa - SO 8101 - odvodňovací štola

Č. SO / PS	NÁZEV SO / PS	Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění dod. č. 1 - 19	cena dodatku č.20 dodatečné stavební práce dle změnových listů	TSK	DP hl. m. Prahy	PVS	Lesy hl.m. Prahy	Eltodo CIT
SO 8101	Odvodňovací štola	208 034 734,17	3 690 372,70	3 690 372,70				
	Celkem základní cena	208 034 734,17	3 690 372,70	3 690 372,70				

V Praze dne :

Zhotovitel:

Sdružení II.B SSŽ - Energie

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva, EUROVIA CS a.s.

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva, EUROVIA CS a.s.

Ing. Zdeněk Osner, generální ředitel Energie - stavební a báňská

Mandatář :

Ing.Petr Kalabis, předseda představenstva VIS

Seznam změnových listů s rekapitulací jejich ceny

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část 2.B Hloubený tunel MO)

		Dod. č.20 /Kč	číslo ZL
14	Čisté terénní úpravy		
SO 1455.2	ČTÚ pro park, 2. část	866 211,54 Kč	CXLVI
16	Komunikace		
SO 1652	Komunikace větve MO	1 145 234,72 Kč	CLI
32	Plynovody		
SO 3250	Přeložka STL DN 500	1 993 957,88 Kč	CXLVII
SO 3251	Přeložka NTL DN 300	570 512,51 Kč	CXLVIII
33	Vodní toky		
SO 3351	Rybník u Šancí	2 915 020,00 Kč	89
40	Veřejné osvětlení		
SO 4052	Definitivní VO Patočkova ul.k ul. Myslbekova	157 058,81 Kč	92
80	Tunely hloubené		
SO 8051.1	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, prov. pažení stav jamy pro betonáž stropní desky	2 580 524,07 Kč	CL
SO 8051.2	Hloubený tunelový úsek MO - 2. fáze, hloubený tunel	2 098 003,68 Kč	CLII
SO 8052.3	Hloubený tunelový úsek MO - 3. fáze, pažení stavební jámy	15 135 688,62 Kč	CXLIX
Celkem za stavbu č.0065		27 462 211,83 Kč	

Stavba č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 9.etapa (SO 8101 - odvodňovací štola)

		Dod. č.20 /Kč	číslo ZL
C - TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
C.1	Čerpací stanice drenážních vod	- 282 413,00 Kč	82
C.2	Slaboproudá zařízení	48 606,00 Kč	83
C.3	Elektro - silnoprúd	773 570,70 Kč	84
C.4	Vzduchotechnika	- 582 852,00 Kč	85
SO 8101	Odvodňovací štola - zařízení staveniště	3 733 461,00 Kč	86
Celkem za stavbu č.9524		3 690 372,70 Kč	

Rekapitulace za stavbu č. 0065 a 9524

Celkem za stavbu č.0065	27 462 211,83 Kč	
Celkem za stavbu č.9524	3 690 372,70 Kč	
	31 152 584,53 Kč	

Zhotovitel: Sdružení II.B SSŽ - Energie
 Ing. Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS a.s.
 Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva EUROVIA CS, a.s.
 Ing. Zdeněk Osner, generální ředitel Energie - stavební a báňská a.s.

Za Hlavní město Prahu
 Mandatář: Ing. Petr Kalabis, VIS a.s.