

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č.

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru hlavního architekta  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
zastoupené: Ing. Václavem Starým, prokuristou  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím projektů  
IČ: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 11.5.2017 na akci „Projektová dokumentace a inženýrská činnost na stezku pro chodce a cyklisty Odry - Nisa, v rámci trasy č. 20 na území města Liberce ve dvou úsecích: „Hrazená -Barvířská a Košická – Poštovní náměstí“. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění, rozšíření zadání o projekční práce na opěrné zdi, a rozdělení stavby Košická – Poštovní náměstí na dvě části Košická – Čechova, a Čechova – Poštovní náměstí. Důvodem posunutí termínů plnění, zahrnutí opěrné zdi a rozdělení stavby je zejména skutečnost, že v části akce **Hrazená - Barvířská** nedošlo k získání souhlasu majitele pozemků společnosti Alox, s.r.o, pan xxxxx a nebylo rozhodnuto o havarijním stavu nábrežní zdi. Na základě statického posouzení pravobřežní kamenné a regulační zdi řeky Nisa v místě ulice U Besedy mezi ulicí Tř. 1 máje a mostem u ulice Krátký vršek a U Besedy – 02/2018 xxxxxx, autorizovaný inženýr a soudní znalec pro pozemní stavitelství a statiku staveb a dynamiku staveb a na základě jednání 4.4.2018 zástupců města pan xxxxx, pan xxxxx a projektanta HaskoningDHV pan xxxxx došlo k rozhodnutí a rozdělení nábrežní zdi na dvě části – část patřící Povodí Labe a část patřící městu Liberec, tyto dvě části budou financovány odděleně spodní část bude patřit Povodí horní část MML. Celkové náklady a rozsah prací na opravu nábrežní zdi vycházejí z orientačního cenového odhadu pana xxxxx cca 780.000,- + DPH. Předpoklad získání souhlasu společnosti Alox, s.r.o je 05-06/2018, dokumentace DÚR ze strany HaskoningDHV bude připravena do 4 týdnů od získání stanoviska a souhlasu majitele pozemků.

V části akce **Košická – Poštovní náměstí** proběhla řada jednání se zástupci dotčených vlastníků pozemků a technické infrastruktury v území (Teplárna Liberec a.s., Termizo a.s., SŽDC, Povodí Labe, 1. Liberecká bezpečnostní, Dopravní podnik apod.), a z nich vyplynuly takové požadavky, které při budoucím zpracování výrazně překračují časový rámec daný platnou smlouvou o dílo. Jedná se zejména o koordinaci vedení trasy s Teplárnou Liberec - uložení stávajícího potrubí, rozdílné požadavky na uložení potrubí v území (nadzemní / podzemní), koncepčnost uspořádání výsledného řešení v území a využití stávajícího stavu využívání vleček - SŽDC, ČD, Dopravní podnik, uhelné sklady, Teplárna Liberec atd. Požadavky jednotlivých dotčených orgánů a majitelů pozemků jsou rozdílné a protichůdné, všichni si uvědomují potřebu řešit a vybudovat cyklostezku, popřípadě i tuto komunikaci využít pro obsluhu parovodu/horkovodu Teplárnou a pro obsluhu řeky Nisy povodím Labe. Cyklostezka zpřístupní okolí řeky a zároveň zlepší celý prostor okolí řeky, který je v současném stavu neuspokojivý, protože není umožněn přístup k řece a jejímu blízkému okolí a je zde v současné době místo pro černé skládky.

Dodatek mění a doplňuje níže uvedené články smlouvy o dílo.

I. Tímto dodatkem se článek III ruší a nahrazuje se následovně:

### III.

#### Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy, a to následovně:

Celková cena za všechny etapy Díla:

Cena bez DPH:	1,132,850,- Kč
DPH %:	237,898,50,- Kč
Cena včetně DPH:	1.370.748.50,- Kč

Činnost	Úsek A + B + C celkem		
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
DUR	295 600,00	62 076,00	357 676,00
IČ DUR	120 000,00	25 200,00	145 200,00
DSP	557 250,00	117 022,50	674 272,50
IČ DSP	120 000,00	25 200,00	145 200,00
BOZP k DSP	40 000,00	8 400,00	48 400,00
Celkem	1 132 850,00	237 898,50	1 370 748,50

Rozpis cenové nabídky na jednotlivé etapy:

Činnost	Úsek A „Hrazená – Barvířská“			Úsek B „Košícká – Čechova“			Úsek C „Čechova – Poštovní námí“		
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
DUR	150 300,00	31 563,00	181 863,00	75 300,00	15 813,00	91 113,00	70 000,00	14 700,00	84 700,00
IČ DUR	60 000,00	12 600,00	72 600,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
DSP	368 550,00	77 395,50	445 945,50	100 000,00	21 000,00	121 000,00	88 700,00	18 627,00	107 327,00
IČ DSP	60 000,00	12 600,00	72 600,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
BOZP k DSP	20 000,00	4 200,00	24 200,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
Celkem	658 850,00	138 358,50	797 208,50	245 300,00	51 513,00	296 813,00	228 700,00	48 027,00	276 727,00

II. Tímto dodatkem se odstavec 2. článku IV ruší a nahrazuje se následovně:

#### IV. Místo předání a doba plnění

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části Díla nejpozději v následujících lhůtách:

Pro úsek Hrazená – Barvířská:

- a.1) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 29.6. 2018 na základě získaného souhlasu společnosti Alox, s.r.o a S group holding, a.s., kterou zajišťuje MML,
- b.1) podání žádosti o UR na stavební úřad (inž. činnost) - do 4 týdnů od bodu a.1),
- c.1) předání dokumentace ke SP objednateli - do 6 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu (ÚR),
- d.1) podání žádosti o SP na stavební úřad (inž. činnost) - do 2 týdnů od bodu c.1).

Pro úsek Košícká – Čechova:

- a.2) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 31.12.2018, na základě získaných souhlasů majitelů pozemků, kterou zajišťuje MML,
- b.2) podání žádosti o UR na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 4 týdnů od bodu a.2),
- c.2) předání dokumentace ke SP objednateli - do 6 týdnů od bodu b.2),
- d.2) podání žádosti o SP na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 2 týdnů od bodu c.2).

Pro úsek Čechova - Poštovní náměstí:

- a.3) předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí - do 28.6.2019, na základě získaných souhlasů majitelů pozemků, kterou zajišťuje MML,
- b.3) podání žádosti o UR na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 4 týdnů od bodu a.3),
- c.3) předání dokumentace ke SP objednateli - do 6 týdnů od bodu b.3),
- d.3) podání žádosti o SP na stavební úřad (inženýrská činnost) - do 2 týdnů od bodu c.3).

#### III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Liberec usnesením č. 484/2018 dne 17.4.2018.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a

to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změny v platnosti.

V Praze dne:

V Liberci dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....