

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Statutární město Plzeň

se sídlem: nám.Republiky 1, 30632 Plzeň 3
IČ: 00075370
Zastoupený: Martin Zrzavecký, primátor města Plzně
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

se sídlem: Vančurova 9/477 360 17 Karlovy Vary
IČ: 40523284
Jednající: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 3. 2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2018/001385, číslo smlouvy zhotovitele 18-021), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: Technologický park DRONET- 1. Etapa - rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, (rekonstrukce - Technologický park DRONET - 1. Etapa - rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni) vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a změn, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o vícepráce a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:

2.1. dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací.

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací a méněprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.2. změna čl. 2.3.3 až 2.3.6. smlouvy a to tak, že původní text těchto článků smlouvy ve znění:

2.3.3. Do 90 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 40% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.

2.3.4. Do 120 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 60% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.

2.3.5. Do 150 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 80% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.

2.3.6. Do 180 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit celkové dokončení díla „Technologický park DRONET - 1. etapa“, včetně dodání veškerých podkladů nutných pro kolaudaci stavby, tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami

se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:

- 2.3.3. Do 90 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 30% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.
- 2.3.4. Do 120 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 40% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.
- 2.3.5. Do 150 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 60% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.
- 2.3.6. Do 180 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit nejméně 80% stavebních prací z výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy a celkové ceny díla.
- 2.3.7. Do 210 kalendářních dnů se zhotovitel zavazuje provést a zhotovit celkové dokončení díla „Technologický park DRONET - 1. etapa“, včetně dodání veškerých podkladů nutných pro kolaudaci stavby, tj. celkové dokončení a předání díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami

2.3. Doplnění těla smlouvy o nový článek tak, že za článek 5.1.2. smlouvy se vkládá nový článek 5.1.3. níže uvedeného znění

Vícepráce sjednané tímto dodatkem č. 1 smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve první den následující po jejich provedení a podpisu předávacího protokolu víceprací. Každá faktura na vícepráce musí být vystavena pouze na skutečně provedené vícepráce a obsahovat soupis těchto prací dle změnových listů (přílohy č. 1 tohoto dodatku).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena víceprací sjednané změnovými listy

V Plzni dne 11. 6. 2018

V K. Varech dne 28. 5. 2018

.....
Martin Zrzavecký
Primátor

.....
Ing. Luboš Zýka
jednatel

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena víceprací sjednané změnovými listy

Stavba: 18_021 DRONET**Etapa: D1-Dodatek č.1
Rekapitulace**

Stavba: 18_021 DRONET	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: D1-Dodatek č.1			
001 Dodatek č.1	957 353,96	201 044,33	1 158 398,29
001 Změnový list č.1 - Ubourání komínu	28 927,69	6 074,82	35 002,51
002 Změnový list č.2 - Vila - Podhledy	-6 710,78	-1 409,26	-8120,04
003 Změnový list č.3 - VP Bourání - příčky, stěny v 1PP , špalety vstupu	59 011,00	12 392,31	71 403,31
004 Změnový list č.4 - Okna	-53 921,39	-11 323,49	-65 244,88
008 Změnový list č.8 - Trám v obvodovém zdívu	70 859,47	14 880,49	85 739,96
015 Změnový list č.15 - Navýšení průřezu ocelových I profilů	13 787,87	2 895,45	16 683,32
016 Změnový list č.16 - Oprava a vyrovnání pod zateplení	188 201,45	39 522,30	227 723,75
019 Změnový list č.19 - Zajištění klenby 1.PP	8 741,13	1 835,64	10 576,77
017 Změnový list č.17 - VP střecha	60 260,94	12 654,80	72 915,74
020 Změnový list č.20 - Zajištění stropů	144 267,23	30 296,12	174 563,35
007 Změnový list č.7 - Sádkartonové příčky	-313 681,73	-65 873,16	-379 554,89
011 Změnový list č.11 - Nový strop nad 1.PP	757 611,08	159 098,33	916 709,40
Stavba: 18_021 DRONET	957 353,96	201 044,33	1 158 398,29
Etapa: D1 -Dodatek č.1			

