

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
DÚR, DSP a PDPS „III/18018 Tymákov - průtah“
uzavřené dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000184

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500000991

Číslo smlouvy objednatele č. 2:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 816 00

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č.1“

Objednatel č.2:

Obec Tymákov

se sídlem: Tymákov č.p. 40, 332 01 Tymákov

IČO: 00257338

DIČ: CZ 00257338

zastoupena:

datová schránka:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená: , (každý samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba:

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto

dále jen „**zhotovitel**“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Dne 14.9.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS na akci „III/18018 Tymákov - průtah“ (dále jen „SOD“).
- 2.2. Dne 26.4.2018 proběhlo jednání, na kterém došlo k odsouhlasení dopravního řešení (úprava zastávek).
- 2.3. Dále je potřeba řešit odvodnění dešťových vod ze silnice III/18023 (směr Ejpovice).
- 2.4. Vzhledem k zásahu do pozemků soukromých vlastníků, je nutné projednat trasy odvodnění s jednotlivými vlastníky.
- 2.5. Z výše uvedených důvodů se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na níže uvedené změně předmětu díla, tomu odpovídající změně ceny díla a změně termínu plnění.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 3.1. Předmět díla dle SOD se rozšiřuje o zaměření a vícepráce (navýšení projednaných prací).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Cena dle SOD, tj. 1 370 000,00 Kč bez DPH se navyšuje o cenu odpovídající změně předmětu díla dle čl. 3 tohoto dodatku, tj. o částku 41 200,00 Kč bez DPH:
 - zaměření: 10 000,00 Kč bez DPH
 - navýšení projednaných prací: 31 200,00 Kč bez DPH (48 hod. x 650,00 Kč/hod.).
- 4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 1 411 200,00 Kč bez DPH:
 - a) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 30 900,00 Kč
 - b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: 10 300,00 Kč

5. **ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ**

5.1. Zhotovitel se zavazuje DÚR dokončit a předat objednateli v požadované formě a počtu vyhotovení a zároveň podat žádost o vydání územního rozhodnutí do **31.10.2018**.

6. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

6.1. Ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

6.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

6.3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

objednatel č. 1:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Praze dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Pontex, spol. s r.o.

objednatel č. 2:

V Tymákově dne _____

Obec Tymákov