

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 08. 2017

č. objednatele:

č. zhotovitele: 008/2017

(dále jen „Dodatek č. 3“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra - referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Josef Vojtěch - referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. pobočka Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

002 79 773

DIČ:

CZ00279773

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Merit Bau CZ a.s.

Sídlo společnosti:

K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Veselý - člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických:

Petr Veselý - člen představenstva

(tel.: 466 610 149, e-mail: vesely@meritbau.cz)

Václav Kuchta - stavbyvedoucí

(tel.: 739 572 180, e-mail: kuchta@meritbau.cz)

Ladislav Kmošek - vedoucí přípravy a obchodu

(tel.: 739 572 182, e-mail: kmošek@meritbau.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:

275874719/0300

IČ:

272 59 544

DIČ:

CZ27259544

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna nákladů stavby v souvislosti s vyvolanými změnami stavby, tj. skutečná poloha stávajících podzemních sítí, úprava rozsahu zařízení staveniště, dopočet geodetických prací, dopočet vodovodních a kanalizačních přípojek, zesílení vjezdů na pozemky, odpočet neprováděných prací.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

3.1 Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

cena dle dodatku č. 1 SOD bez DPH	14.381.722,77 Kč
<u>cena dle změnového listu č. 1 bez DPH</u>	<u>1.376.421,67 Kč</u>
Nová cena za dílo bez DPH	15.758.144,44 Kč
DPH 21 %	3.309.210,33 Kč
Nová cena za dílo vč 21% DPH	19.067.354,77 Kč

2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1. se doplňuje takto:

Výsadba stromků bude s ohledem na klimaticky nevhodné podmínky – vysoké teploty v měsíci červenci provedena v termínu **do 31. 10. 2018**. Termín dokončení stavby se tímto dílčím termínem nemění. Provedení výsadby stromků po termínu dokončení stavby nebude mít vliv na držení 10% pozastávky.

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.20., které zní takto:

11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 02.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 25.01.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.28. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29.05.2018 usnesením č. 288/18.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Přílohy:

- Změnový list č. 1

Ve Vysokém Mýtě, dne 30.05.2018

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



V Pardubicích, dne 30.05.2018

.....
za zhotovitele:
Petr Veselý, člen představenstva

