

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 15. 3. 2018**

**na akci:**

**„Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny  
E – stavební práce“**

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: **Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace**  
Sídlo: náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice  
Zastoupen: RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy  
IČ: 00056324  
DIČ: CZ00056324  
Bankovní spojení: Komerční banka Boskovice, 17. listopadu 2185/19, 680 01 Boskovice  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
na straně jedné jako „**objednatel**“

**a**

**Zhotovitel:**

**ZT energy s.r.o.**  
Sídlem: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko  
Kontaktní místo: -  
IČ: 60731800  
DIČ: CZ60731800  
Zastoupen: Svatopluk Nezval, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zhotovitele jsou dále oprávněni dále zastupovat věcech technických:

Svatopluk Nezval, tel. 603 147 932

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 15. 3. 2018 na základě výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „**Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E – stavební práce**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu (vydání 1.10, platnost od 27. 10. 2017), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_049/0001684 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované a zdůvodněné v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří změnový list č. 01 vč. položkového rozpočtu a schématu zakreslení změn. Jedná se o:

**Změnu provedení překladů a základových patek, změnu skladby podlah a řešení zavlhání příčky,** a to z důvodu, že až během probíhajících stavebních prací byl zjištěn skutečný stav základových pasů pod výše uvedenou nosnou zdí a ve spolupráci se statikem zjištěny skutečné základové poměry z hlediska únosnosti základové půdy. Na základě těchto nových zjištění byla provedena změna provedení překladů nad novými otvory ve zdi. Plánované překlady z ocelových válcovaných profilů I 220 mm, které měly být zasekány do zdiva, byly nahrazeny ocelovými válcovanými U profily, osazenými na nově zbudované betonové pilíře z dutých betonových tvárnic, vyplněných betonem (takzvané „ztracené bednění“). Následně byly upřesněny rozměry a konstrukce betonových základových patek pod pilíři. Oproti původnímu technickému řešení toto řešení navíc zajišťuje vyšší bezpečnost při realizaci stavby.

V průběhu bouracích prací byla upřesněna skladba původních podlahových konstrukcí. Tato neobsahuje funkční hydroizolaci, místy tvoří podkladní vrstvu pouze škvára prolitá cementovým mlékem, nebo je podlaha uložena přímo na rostlý terén. Z toho důvodu bylo nutno navrhnout nové skladby podlahových konstrukcí oproti projektovanému stavu. Po vyklizení regálů ze skladu bylo zjištěno, že jedna ze stávajících příček je zasažena pronikáním zemní vlhkosti. Proto bylo navrženo vybourání této příčky a postavení nové příčky na novou hydroizolaci.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena méněprací – změnový list č. 1 – činí: 111 885,- Kč bez DPH, tj. 135 381,- Kč s DPH

Cena víceprací – změnový list č. 1 - činí: 149 940,- Kč bez DPH, tj. 181 427,- Kč s DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o 38 055,- Kč bez DPH, tj. 46 046,- Kč s DPH, v podrobnostech viz příložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn dojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Původní cena díla	1 254 885,- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méněprací dle změnového listu č. 1	38 055,- Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem	1 292 940,- Kč bez DPH

- 2.3. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 2.4. Vzhledem k realizované změně předmětu díla v rozsahu tohoto dodatku, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, mění se čl. III. odst. 3.1 smlouvy (Doba a místo plnění) takto:

*Termín provedení a dokončení díla:           nejpozději do 31. 7. 2018.*

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

### IV. Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

**Příloha č. 1:** – Změnový list č. 1 vč. položkových rozpočtů dodatečných stavebních prací, soupis a specifikace méněprací a víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a schématu zakreslení změn.

V Boskovicích dne ... 12. 6. 2018

.....  
[Redacted Signature]

RN . Karel šlejšek  
za objednatele

[Redacted Signature]

Svatopluk Nezval  
za zhotovitele

**Střední škola André Citroëna Boskovice,  
příspěvková organizace  
náměstí 9. května 2a  
680 11 Boskovice  
(12)**

**ZT energy**  
ZT energy s.r.o.  
Svítavská 434/10, 678 01 Blansko  
tel.: 516 499 850

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<i>číslo ZL: 1</i>
Zhotovitel:	ZT energy s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace	
<b>Název akce: Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E – stavební práce</b>		
Datum:		
<p><b>Předmět změny:</b> Změna provedení překladů a základových patek, změna skladby podlah, řešení zavlhání příčky</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Budova, ve které probíhá rekonstrukce pochází z 20. let minulého století. Škola ji získala v roce 2008 bez relevantní stavební dokumentace. Technologické rozmístění nových strojů si mimo jiné vyžádalo zásahy do příčné nosné zdi a to vybourání dvou nových otvorů o šířce 3,85 a 3,7m. Vybouráním takto rozsáhlých otvorů se změni (zvětší) namáhání zbylé zdi, základové konstrukce pod zdí a základové půdy.</p> <p>Během probíhajících stavebních prací byl zjištěn skutečný stav základových pasů pod výše uvedenou nosnou zdí a ve spolupráci se statikem zjištěny skutečné základové poměry z hlediska únosnosti základové půdy. Na základě těchto nových zjištění byla provedena změna provedení překladů nad novými otvory ve zdi. Plánované překlady z ocelových válcovaných profilů I 220 mm, které měly být zasekány do zdiva, byly nahrazeny ocelovými válcovanými U profily, osazenými na nově zbudované betonové pilíře z dutých betonových tvárnic, vyplněných betonem (takzvané „ztracené bednění“). Následně byly upřesněny rozměry a konstrukce betonových základových patek pod pilíři. Oproti původnímu technickému řešení toto řešení navíc zajišťuje vyšší bezpečnost při realizaci stavby.</p> <p>V průběhu bouracích prací byla upřesněna skladba původních podlahových konstrukcí. Tato neobsahuje funkční hydroizolaci, místy tvoří podkladní vrstvu pouze škvára prolitá cementovým mlékem, nebo je podlaha uložena přímo na rostlý terén. Z toho důvodu bylo nutno navrhnout nová skladby podlahových konstrukcí oproti projektovanému stavu. Po vyklizení regálů ze skladu bylo zjištěno, že jedna ze stávajících příček je zasažena pronikáním zemní vlhkosti. Proto bylo navrženo vybourání této příčky a postavení nové příčky na novu hydroizolaci.</p> <p>Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Realizace těchto dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by tyto dodatečné práce nebyly provedeny, dílo by nebylo kompletní a bylo by tím znehodnoceno.</p> <p>Upřesnění rozsahu dodatečných stavebních úprav si vyžádalo čas, který bylo nutné věnovat přípravě upravené projektové dokumentace (výkresová část a rozpočty). Během tohoto období bylo nezbytné dočasně přerušit plánované práce, což má vliv na původně plánovaný termín dokončení. Dodatečné stavební práce tedy vyžadují prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla byla stanovena na 31. 7. 2018.</p>		

Cena méněprací vč. DPH:

135 381,- Kč

Cena víceprací vč. DPH:

181 427,- Kč

Výsledná cena změny vč. DPH :

46 046,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31. 7. 2018

Počet připojených listů specifikací:

2x A4 (PUDORYS P IZEMI), 2x A4 (ŘEZ I - I'),  
1x A4 (VÝPIS SKLADEB), 29x A4 (rozpočty  
více prací a méně prací, 6 ks foto ražírů ze stavb

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.

Vyjádření zhotovitele:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM



ZT energy s.r.o.  
Svitavská 434/10, 678 01 Blansko  
DIČ: CZ60731800 • tel.: 516 499 880

Datum:

12.6.2018

Jméno: Svatopluk Nezval

Podpis

Vyjádření projektanta:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

12.6.2018

Jméno: Ing. František Skřípský

Podpis

Souhlas investora:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Střední škola André Citroëna Boskovice,  
příspěvková organizace  
náměstí 9. května 2a  
680 11 Boskovice  
(12)

Datum:

12.6.2018

Jméno: RNDr. Karel Ošlejšek

Podpis

Kontrola TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

12.6.2018

Jméno: Ing. Jiří Pevný

Podpis