

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: [REDACTED]
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: [REDACTED]
Zdeněk Karas telefon: [REDACTED]

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

W.H.A. systém s.r.o.
Sídlo společnosti Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Doručovací adresa Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních [REDACTED], jednatel
b) technických [REDACTED], stavbyvedoucí
c) realizace
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby [REDACTED] Číslo autorizace: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ 61945251
DIČ CR61945251

Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2000771453/2010
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Divadlo K. Pippicha, oprava střech“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2018/DIL ze dne 19.03.2018, akce „Divadlo K. Pippicha, oprava střech“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.15, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se uzavírá tento dodatek č. 1 SOD, který řeší následující nutné práce a dodávky: úpravu vtoků, úpravu tloušťky a materiálu tepelné izolace střechy se světlíky z důvodu výškového uspořádání, doplnění nátěru ocelových konstrukcí žebříků a jímacích tyčí, výměnu části hromosvodové soustavy z důvodu nepoužitelnosti demontovaného materiálu pro opětovnou montáž a úpravu množství materiálů dle skutečné spotřeby.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1.394.033,0	292.746,0	1.686.779,0
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	177.061,0	37.183,0	214.244,0
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	124.897,0	26.229,0	151.126,0
Celková smluvní cena	1.446.197,0	303.700,0	1.749.897,0

3.1 Termín zhotovení díla

Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění

Bod 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	nejpozději 19. 3. 2018	29. 6. 2018

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2018/DIL ze dne 19.03.2018 zůstávají beze změny.
- 4.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 12. 6. 2018
Za objednatele:

V Šumperku dne 4. 6. 2018
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
[redacted]
jednatel společnosti