

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018
na akci „Zajištění odpovídající bezbariérovosti komplexu léčebných pavilonů D a G“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, ředitelem léčebny
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, náměstek HTS
- ve věcech technických a technického dozoru investora :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí TO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavební technik

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **PLUTO spol. s.r.o.**
sídlo: Horka 121
kontaktní místo: Horka 147
zastoupený: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, jednatelem
IČO: 620 60 881
Obchodní rejstřík: KSNK od. C, vl. 72
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: p. xxxxxxxxx
- ve věcech technických: p. xxxxxxxxx
- ve věcech předání a převzetí: p. xxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby) spočívající zejména ve změně zakládání výtahové šachty.

Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu změn dojde k posunu termínu dokončení kompletního díla o 14 kalendářních dnů.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 7 následujícího znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb podle oceněného výkazu výměr a současně o soupis prací, které nebudou realizovány. Tento výkaz je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1.2. a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

1.2. Termíny provedení prací a dokončení :

Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

- zahájení prací podpisem smlouvy
- předání staveniště 9. 4. 2018
- dokončení betonáže betonových stěn výtahové šachty do úrovně 1.NP ($\pm 0,00$)
a zahájení montáže ocelové konstrukce výtahové šachty od 1.NP do 24. 6. 2018
(uzlový bod č. 1)
- dokončení zasklení výtahové šachty vč. střechy a zahájení montáže výtahu do 10. 7. 2018
(uzlový bod č. 2)
- dokončení kompletní úpravy míst.č. 1.01, 1.43 a 1.48 v 1.NP (vyjma nového PVC) do 4. 6. 2018
(uzlový bod č. 3)
- dokončení kompletní úpravy míst.č. 3.57 a 3.62 (vyjma nového PVC) do 2. 7. 2018
(uzlový bod č. 4)
- zřízení dveří T/1 ve 4.NP a provedení příčky PP7 do 9. 7. 2018
(uzlový bod č. 5)
- dokončení kompletní úpravy míst.č. 4.42 a 4.47 (vyjma nového PVC) do 23. 7. 2018
(uzlový bod č. 6)

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků do 24. 8. 2018, což činí 137 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Vyklopení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č.1 Změnová projektová dokumentace

V Luži dne 15.5.2018

V Chrudimi dne 15.5.2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ředitel léčebny

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel