

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO „Příprava území pro budoucí zástavbu, Drážní – K Hájům, Cheb“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 25005

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**
IČO: **47307218**
DIČ: **CZ47307218**
Bankovní spojení: **482851413/0300, ČSOB a.s.**
zastoupený: **Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace, které nemohly být zadavateli známé do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky této smlouvy o dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2 a čl. IV. Cena, odst. 4.1.

Připravovaná projektová dokumentace úzce souvisí s projektem komunikace v této lokalitě „Rekonstrukce ulice Zemědělská“. V rámci přípravy této akce došlo k přehodnocení stávajícího stavu křižovatky, která slouží jako hlavní dopravní napojení pro připravované území Drážní – K Hájům. Tato změna ovlivnila původně navrhované řešení a je tak nutné zpracovat změny napojení komunikací a napojovací body pro inženýrské sítě. Dále byla řešena a zefektivněna dopravní obslužnost území. Dochází k nezbytné projektové přípravě stavebních úprav ulic Rolnická a Drážní, které budou využívány jako součást dopravní obslužnosti území. Během zpracování projektové dokumentace jsme obdrželi nové požadavky vlastníků inženýrských sítí na vybudování vodohospodářských objektů vč. přípojek, které nebyly součástí původního předmětu plnění.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění a cena díla.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění tohoto článku:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
- | | |
|--|----------------------|
| Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo | |
| Předání hrubopisu DÚR: | do 28.02.2018 |
| Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů: | do 13.04.2018 |
| Podání žádosti o ÚR na SÚ: | do 20.04.2018 |
| Předání DSP + PDPS: | do 13.08.2018 |
| Podání žádosti o SP na SÚ: | do 12.09.2018 |
| Předání rozpočtu a soupisu prací: | do 27.09.2018 |

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění:	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Předání hrubopisu DÚR:	do 28.02.2018
Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů:	do 13.04.2018
Podání žádosti o ÚR na SÚ:	do 20.04.2018
Předání DSP + PDPS:	do 189 kalendářních dnů
od podání žádosti o ÚR na SÚ	
Podání žádosti o SP na SÚ:	do 7 kalendářních dnů od
předání DSP + PDPS	
Předání rozpočtu a soupisu prací:	do 28 kalendářních dnů
od podání žádosti o SP na SÚ	

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

IV.

Cena

Původní znění tohoto článku:

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **2 127 000 Kč bez DPH**. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)			
DÚR hrubopis	820 000,-	172 200,-	992 200,-
DÚR čistopis	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Orientační náklady stavby po objektech	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby (DSP + PDPS)			
Čistopis DSP + PDPS	735 000,-	154 350,-	889 350,-
Rozpočet a soupis prací s VV	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Inženýrská činnost celkem			
Zajištění územního rozhodnutí	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Zajištění stavebního povolení	120 000,-	25 200,-	145 200,-
Výškopisné a polohopisné zaměření	102 000,-	21 420,-	123 420,-
Cena celkem za provedení díla	2 127 000,-	446 670,-	2 573 670,-

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.2. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4.2. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **2 182 000 Kč bez DPH**. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy.

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)			
DÚR hrubopis	820 000,-	172 200,-	992 200,-
DÚR čistopis	121 000,-	25 410,-	146 410,-
Orientační náklady stavby po objektech	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby (DSP + PDPS)			
Čistopis DSP + PDPS	769 000,-	161 490,-	930 490,-
Rozpočet a soupis prací s VV	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Inženýrská činnost celkem			
Zajištění územního rozhodnutí	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Zajištění stavebního povolení	120 000,-	25 200,-	145 200,-
Výškopisné a polohopisné zaměření	102 000,-	21 420,-	123 420,-
Cena celkem za provedení díla	2 182 000,-	458 220,-	2 640 220,-

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.2. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk.
Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Petr Košan

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta