

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/147/2017**

**"Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská  
(vč. humanizace)"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **SaM silnice a mosty a. s.**

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, předseda představenstva a ředitel  
podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Česká Lípa

číslo účtu: 254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/147/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, a dále dne 5. 12. 2017 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016 Sb.").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

## **Článek I.**

### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 636.211,16 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>24.635.969,36 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	<b>778.957,67 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>-253.163,32 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>25.161.763,71 Kč</b>
DPH	<b>5.283.970,38 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>30.445.734,09 Kč</b>

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:

nejpozději do 150 dnů od předání a převzetí staveniště.",



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 168 dnů od předání a převzetí staveniště."

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1125/18/RK ze dne 5. 6. 2018.

V Liberci dne 12. 6. 2018

V České Lípě dne 7. 6. 2018

.....  
XXXX XXXX

náměstek hejtmána

.....  
XXXX XXXX

předseda představenstva  
a ředitel podniku



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### SO 102-3 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

##### Odůvodnění víceprací:

Stávající staré betonové obrubníky u vjezdu do autobusového nádraží jsou ve velice špatném stavu. Bylo dohodnuto, že budou po obou stranách nahrazeny za nové betonové obruby. Dále je nutné u vjezdu na autobusové nádraží upravit napojení starých asfaltových ploch na nové chodníky, a to zařízením stávajícího asfaltu a vyplnění novým asfaltem.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (kanalizační potrubí pro odvodnění dešťových svodů) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

##### SO 102-3

##### Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m. j.	Kč
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	278,77	10,30	2 871,33
592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	81,18	10,30	836,15
113201112	Vytrhání obrub obrub silničních ležatých	M	82,00	16,30	1 336,60
916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	264,83	9,00	2 383,47
583803330	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP3 25x20	M	646,10	9,00	5 814,90
	<b>C e l k e m</b>				<b>13 242,46</b>

#### SO 103-3 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská

##### Odůvodnění víceprací:

Projektová dokumentace (PD) řeší napojení stávající vozovky, která má střešovité sklon na novou komunikaci okružní křižovatky na jednostranný sklon na velice krátkém úseku, čímž by vznikl nebezpečný úsek vozovky hlavně v zimním období. Z důvodu plynulého napojení vozovky okružní křižovatky (OK) na stávající komunikaci ul. Brodská před č. p. 79 je nutné prodloužit asfaltovou úpravu vozovky novým

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

živičným povrchem o délce 7 bm (7m x 7m = 49 m<sup>2</sup>). Tím se docílí pozvolného napojení střešovitého sklonu vozovky na jednostranný sklon a významně vylepší odtokové podmínky dešťové vody v daném místě.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 103-3**

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
007	113154254	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š 1 m pl. do 1000 m <sup>2</sup> s překážkami v trase (7 x 7 = 49,0 m <sup>2</sup> )	M <sup>2</sup>	86,92	49,00	4 259,08
032	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	12,30	49,00	602,70
033	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl. 40 mm š. do 3 m	M <sup>2</sup>	175,46	49,00	8 597,54
028	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š. do 3 m	M <sup>2</sup>	183,66	49,00	8 999,34
<b>C e l k e m</b>						<b>22 458,66</b>

**SO 103-3 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská**

**Odůvodnění víceprací:**

Z důvodu malé výšky stávajících obrubníků před č. p. 79, kdy by docházelo po pokládce nových asfaltových vrstev k zatékání dešťové vody k domku č. p. 79, je nutné tyto obrubníky vybourat a osadit novými obrubníky do vhodné výšky tak, aby zadržely protékající dešťovou vodu. Z důvodu nemožného napojení nových obrubníků na staré, které jsou vykloněné, a nešlo by v těchto místech položit obrusnou vrstvu až k obrubníkům, bylo nutné na protější straně vozovky staré obrubníky vykopat a nahradit novými.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 103-3**

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
005	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	82,00	44,00	3 608,00
034	11313	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem	M <sup>3</sup>	800,00	1,70	1 360,00
018	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl. 40 mm š. do 3 m	M <sup>2</sup>	175,46	10,00	1 754,60
013	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š. do 3 m	M <sup>2</sup>	183,66	10,00	1 836,60
024	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	58,22	24,00	1 397,28
022	592174600	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	81,18	42,00	3 409,56
021	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	M	278,77	42,00	11 708,34
<b>C e l k e m</b>						<b>25 074,38</b>

### **SO 320-3 - Odvodnění komunikací**

#### **Odůvodnění víceprací:**

Realizace vybudování nové uliční vpusti u ostrůvku u OK Brodská za č. p. 79 směrem k OK Brodská je nutné z důvodu větší kapacity odvodu povrchových vod z komunikace v oblasti OK Brodská, kdy do této oblasti bude natékat dešťová voda z prostoru nedaleké upravené autobusové zastávky.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

#### **Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

### **SO 320-3**

#### **Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
006	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M <sup>3</sup>	420,62	1,92	807,59
001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	M <sup>3</sup>	605,10	2,52	1 524,85
015	592238640	Prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	191,04	1,00	191,04
016	592238620	Skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	KUS	292,71	1,00	292,71
008	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	M	338,62	8,00	2 708,96
018	592238500	Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	KUS	360,76	1,00	360,76
019	592238260	Vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	KUS	414,88	1,00	414,88
014	592238660	Skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	KUS	425,54	1,00	425,54
012	592238740	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	KUS	461,62	1,00	461,62
017	592238580	Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	KUS	485,40	1,00	485,40
013	592238760	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	852,71	1,00	852,71
010	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	893,71	1,00	893,71
011	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	1 279,07	1,00	1 279,07
009	8773-1	Dopojení potrubí do stávající kanalizace, výřez do kanalizace, těsnění, ... kompletní dodání	KUS	1 598,85	1,00	1 598,85
		<b>C e l k e m</b>				<b>12 297,69</b>

### **SO 320-3 - Odvodnění komunikací**

#### **Odůvodnění víceprací:**

Realizace SO 320.3 (NB) odvodnění komunikace. Projekt řešil kanalizaci v ulici Nádražní v celé délce bez revizních šachet. Vzhledem k délce kanalizace je nutné umístění jedné revizní šachty z důvodu budoucího možného bezproblémového čištění kanalizace. Současně bylo zjištěno, že nelze tak, jak je uvedeno v PD, použít na zásyp potrubí stávající nevhodný hlinitý výkopek, který je naprosto nezahutitelný a neodpovídá normám a předpisům pro zásyp rýh, a je nutné ho nahradit vhodným nakupovaným štěrkovým materiálem.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 2 dny.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 320-3**

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
004	171201201.3	Uložení sypaniny na skládky	M <sup>3</sup>	12,30	17,850	219,56
003	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M <sup>3</sup>	57,40	17,850	1 024,59
008	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	T	156,61	81,940	12 832,62
007	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M <sup>3</sup>	420,62	14,000	5 888,68
002	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	M <sup>3</sup>	664,96	17,850	11 869,54
015	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů kamenivo 0/63	M <sup>3</sup>	600,00	69,905	41 943,00
010	894211141	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/3	KUS	9 183,12	1,000	9 183,12
011	592241-1	Prvky pro kanalizační šachtu: dno betonové šachtové, šachtové skruže, vyrovnávací prstence, šachtové kónusy	soubor	19 268,14	1,000	19 268,14
<b>C e l k e m</b>						<b>102 229,24</b>

**Měněpráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
006	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M <sup>3</sup>	65,60	160,095	-10 502,23
005	171201211.3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	77,90	14,760	-1 149,81
001	130-1	Bourání stávající kanalizace	BM	299,27	22,900	-6 853,28
009	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	M	1 443,07	22,900	-33 046,30
<b>C e l k e m</b>						<b>-51 551,62</b>

**SO 102-1 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní**

**Odůvodnění víceprací:**

Realizace úpravy vjezdu ke stánku RONI a dalším provozovněm a úpravy délky chodníku. PD neřešila pokračování chodníku od vjezdu ke stánku a provozovněm směrem do autobusového nádraží, kde byl chodník ukončen ve stávající asfaltové ploše. Bylo dohodnuto z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, že je nutné tento chodník prodloužit a rozšířit, chodce nasměrovat k přechodu pro chodce a dále na autobusové nádraží. Současně bylo nutné upravit vjezd tak, aby rozměrově odpovídal šířce chodníku.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 102-1**



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
003	113107162	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl. 200 mm	M <sup>2</sup>	34,44	43,310	1 491,60
006	113154254	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m <sup>2</sup> s překážkami v trase	M <sup>2</sup>	86,92	43,310	3 764,51
014	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	M <sup>3</sup>	104,14	8,258	859,99
016	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M <sup>3</sup>	118,89	12,888	1 532,25
030	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 170 mm	M <sup>2</sup>	198,42	24,840	4 928,75
036	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	M <sup>2</sup>	98,40	43,310	4 261,70
041	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M <sup>2</sup>	389,46	28,875	11 245,66
042	583800100	Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	T	2 672,94	0,549	1 467,44
073	592173030	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 100x5x20 cm	KUS	20,50	54,000	1 107,00
074	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	241,87	27,100	6 554,68
047	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm	M <sup>2</sup>	428,00	24,840	10 631,52
064	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	M	58,22	27,100	1 577,76
		<b>C e l k e m</b>				<b>49 422,86</b>

**Měněpráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
049	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl. do 100 m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	198,42	10,40	-2 063,57
050	592452620-1	Dlažba 20x20x8 cm barevná černá, výběr dle požadavku investora do 400Kč/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	204,16	10,40	-2 123,26
		<b>C e l k e m</b>				<b>-4 186,83</b>

**SO 102-2 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní**

**Odůvodnění víceprací:**

Realizace úprava starých asfaltových ploch u nových obrubníků. Bylo zjištěno, že původní asfaltové plochy, které mají zůstat zachované, nenavazují na nově osazené obrubníky. Z tohoto důvodu je nutno vyřešit přechod mezi novými obrubníky a starou asfaltovou plochou parkoviště. Bude provedeno částečné odstranění stávajícího asfaltového krytu a nahrazeno novou asfaltovou úpravou.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 102-2**

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
052	113107142	Odstranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> živičných tl. 100 mm	M <sup>2</sup>	104,14	46,825	4 876,36
019	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	9,84	46,825	460,76

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

020	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	13,12	46,825	614,34
004	574A04	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 ( ABS ) tř. I tl. 50 mm š. do 3 m nemodifikovaného asfaltu	M <sup>3</sup>	3 496,96	3,746	13 099,61
043	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 100 mm	M	58,22	73,300	4 267,53
054	938908411-1	Čištění vozovek	M <sup>3</sup>	2,46	146,600	360,64
<b>C e l k e m</b>						<b>23 679,23</b>

### SO 103.1 - Semily - Okružní křižovatky ul. Žižkova – Brodská

#### Odůvodnění víceprací a méněprací:

Jedná se o změnu tvaru materiálu žulových obrubníků v prstenci OK. Z důvodu velice dlouhých dodacích lhůt bude zaoblený žulový obrubník nahrazen obrubníkem přímým se zaříznutými konci. Položka se nachází přímo ve středu kruhového objezdu OK Brodská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

#### SO 103-1

#### Vícepráce (odst. 4 § 222)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
068	583803330	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP3 25x20	M	646,10	59,66	38 546,33
<b>C e l k e m</b>						<b>38 546,33</b>

#### Méněpráce (odst. 4 § 222)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
057	583804440	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=5÷10 m OP3 25x20	M	1 295,47	59,66	-77 287,74
<b>C e l k e m</b>						<b>-77 287,74</b>

### SO 102.1 - Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní

#### Odůvodnění víceprací a méněprací:

Jedná se o změnu tvaru materiálu žulových obrubníků v prstenci OK. Z důvodu velice dlouhých dodacích lhůt bude zaoblený žulový obrubník nahrazen obrubníkem přímým se zaříznutými konci. Položka se nachází přímo ve středu kruhového objezdu OK Bořkovská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

#### SO 102-1

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
062	583803330	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP3 25x20	M	646,10	72,22	46 661,34
		<b>C e l k e m</b>				<b>46 661,34</b>

**Méněpráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
061	583804540	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=10+25 m OP3 25x20	M	1 197,08	72,22	-86 453,12
		<b>C e l k e m</b>				<b>-86 453,12</b>

**SO 106.2 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Bořkovská – Nádražní**

**Odůvodnění víceprací:**

Realizace úprava chodníku - při zřízení nové šachty za starou v křižovatce ul. Nádražní a Luční bylo nutné provést demontáž a montáž žulových silničních obrubníků, dále demontáž a montáž stávajícího ocelového zábradlí a demontáž a montáž betonové zámkové dlažby. Realizovaný objekt se nachází na levé straně v ul. Nádražní směrem od OK Bořkovská směrem k ul. Luční.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 106-2**

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
040	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	82,00	18,0000	1 476,00
041	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (7 x 2,5 m)	M <sup>2</sup>	45,10	18,5975	838,75
042	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A pl. do 50m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	221,38	17,5000	3 874,15
043	9111B3	Zábradlí silniční se svislou výplní - demontáž	M	144,00	4,5000	648,00
044	91931	Zpětná montáž zábradlí	M	118,00	4,5000	531,00
006	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	264,83	18,0000	4 766,94
		<b>C e l k e m</b>				<b>12 134,84</b>

**SO 320-3 - Odvodnění komunikace**

**Odůvodnění víceprací:**

Realizace úpravy kanalizační šachty DN 1000, mezi OK Brodská a ostrůvkem na výjezdu směr Železný Brod (k č. p. 79). Projekt řešil výškovou úpravu snížením výšky stávající revizní šachty kanalizace. Šachta byla upravena seříznutím. S touto úpravou nesouhlasil správce kanalizace fa SČVaK protože po seříznutí kónusu nebylo možné rám řádně ukotvit. Z tohoto důvodu bude starý kónus šachty vybourán a nahrazen novou přechodovou deskou.

Tyto práce si vyžadají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 320 - 3**

**Vícepráce (odst. 4 § 222)**

Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
				počet m. j.	Kč
894411141	Vybourání a zřiz. šachet, potr bet. DN 500, URB2 DN 250 vč. dodání přech. desky, poklop D400	KS	10 000,00	1,00	10 000,00
	<b>C e l k e m</b>				<b>10 000,00</b>

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

▪ Cena víceprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>355 747,03 Kč</b>
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>219 479,31 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>575 226,34 Kč</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>136 267,72 Kč</b>
<b>▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>164 883,94 Kč</b>
<b>▪ DPH 21%</b>	<b>28 616,22 Kč</b>

Uvedené změny ze závazku ze smlouvy si vyžadají prodloužení termínu dokončení prací o 8 dní.

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX .....  
Dne: 30. 5. 2018

**Projektant/AD** : Nýdrle-projektová kancelář spol. s r.o. XXXX XXXX .....  
Snowplan spol. s r.o. XXXX XXXX .....  
Dne: 30. 5. 2018

**TDI** : Fram consult s.r.o. XXXX XXXX .....  
Dne: 30. 5. 2018

**Zástupce objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. XXXX XXXX .....  
Dne: 30. 5. 2018

# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku chyby projektanta. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### SO 320-1 - Odvodnění komunikací

##### Odůvodnění víceprací:

Realizace SO 320.3 (NB) odvodnění komunikace bylo zjištěno, že koncová stávající šachta odvodnění okružní křižovatky (OK) má malou hloubku a nelze do ní odvodnění OK zaústít, protože by nebyly dodrženy potřebné spády kanalizačního potrubí a z některých uličních vpustí by byl spád potrubí nulový. Na základě těchto zjištění projektant v rámci revize RDS přepracoval vedení kanalizace a po odsouhlasení správcem kanalizace (SčVaK) navrhl nové zaústění do stávající kanalizace.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 6 dní.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce ( SO 320.1 ( ZHB ) odvodnění komunikace OK Bořkovská ) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

##### SO 320-1

##### Vícepráce (odst. 5 § 222)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
003	171201201.3	Uložení sypaniny na skládky	M <sup>3</sup>	12,30	198,59	2 442,66
002	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M <sup>3</sup>	57,40	198,59	11 399,07
005	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M <sup>3</sup>	65,60	40,74	2 672,54
004	171201211.3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	77,90	63,18	4 921,72
007	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	T	156,61	132,51	20 752,39
006	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M <sup>3</sup>	420,62	76,72	32 269,97
001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	M <sup>3</sup>	605,10	198,59	120 166,81
026	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů kamenivo 0/63	M <sup>3</sup>	600,00	65,74	39 444,00
009	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	M	338,62	97,40	32 981,59
		<b>C e l k e m</b>				<b>267 050,74</b>

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

**Méněpráce (odst. 5 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
010	871375221-1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN10, korugované DN300	M	721,53	6,60	-4 762,10
		<b>C e l k e m</b>				<b>-4 762,10</b>

**SO 106.2 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Bořkovská – Nádražní**

**Odůvodnění víceprací:**

Realizace úpravy vjezdu na parkoviště před Úřadem práce (ÚP). Na základě požadavku Policie ČR vložil projektant do PD do vjezdu na parkoviště obalové křivky nákladního automobilu. Bylo zjištěno, že by takové vozidlo při vyjíždění z parkoviště zasahovalo do protisměru a tím by znemožňovalo současně vjezd jiného nákladního automobilu na parkoviště. Z důvodu špatné průchodnosti projektant navrhl rozšíření vjezdu. Realizovaný objekt se nachází na pravé straně v ul. Nádražní při výjezdu z OK Bořkovská směrem k ul. Luční.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 2 dny.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (úprava vjezdu na parkoviště před ÚP) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 106-2**

**Vícepráce (odst. 5 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
046	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	9,84	8,500	83,64
047	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	13,12	8,500	111,52
048	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M <sup>2</sup>	264,83	8,500	2 251,06
049	577144111-1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 ( ABS ) tř..I tl. 50 mm š. do 3m nemodifikovaného asfaltu	M <sup>3</sup>	3 496,96	0,425	1 486,21
050	9999-971	Bet.zakl.B15-20 0,5x0,5x1,8m	KS	1 844,82	1,000	1 844,82
051	9999-934	Výkop jámy pro stožár - Zemina třídy 3-4, ručně	M <sup>3</sup>	778,93	0,500	389,47
052	9999-1285.1	Demontáž stožárových základů	KS	115,76	1,000	115,76
		<b>C e l k e m</b>				<b>6 282,47</b>

**Méněpráce (odst. 5 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
021	583800100-1	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá - původní vybouraná očištěná	T	139,39	0,765	-106,63
019	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M <sup>2</sup>	389,46	8,500	-3 310,41
028	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	264,83	1,000	-264,83
029	583802-1	obrubník kamenný zahradní 20/6/100	M	557,55	1,1588	-646,09
		<b>C e l k e m</b>				<b>-4 327,96</b>

### **SO 107 - Dešťová kanalizace**

#### **Odůvodnění víceprací:**

Realizace úprava revizních kanalizačních šachet. PD neřešila úpravu revizních šachet, které by částečně zasahovali do silničního obrubníku a do vozovky samotné. Z tohoto důvodu je nutné šachty vybourat opatřit kónusovým prefabrikátem a natočit buď mimo obrubník do pásu zeleně, nebo parkovacího stání. Úprava kanalizačních šachet se nachází v ul. Bořkovská po pravé straně od OK Bořkovská směrem na Bořkov až k firmě Tesco.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (SO 320.1 (ZHB) odvodnění komunikace OK Bořkovská) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

#### **Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

#### **SO 107**

#### **Vícepráce (odst. 5 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
013	894411141	Vybourání a zřiz. šachet, potrubí DN 400-500 vč. dodání konusu 1000/600, poklop D400	KUS	10 000,00	5,00	50 000,00
		<b>C e l k e m</b>				<b>50 000,00</b>

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

SO 320-1 - Odvodnění komunikací

SO 102.2 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

SO 107 - Dešťová kanalizace

▪ Cena víceprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	<b>323 333,21 Kč</b>
▪ Cena méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	<b>9 090,07 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	<b>332 423,27 Kč</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	<b>314 243,15 Kč</b>
▪ <b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>380 234,21 Kč</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	<b>65 991,06 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

<b>Zhotovitel</b>	:	SaM silnice a mosty a.s.	XXXX XXXX	.....
			Dne:	30. 5. 2018
<b>Projektant/ AD</b>	:	Nýdrle-projektová kancelář spol. s r.o.	XXXX XXXX	.....
		Snowplan spol. s r.o.	XXXX XXXX	.....
			Dne:	30. 5. 2018
<b>TDI</b>	:	Fram consult s.r.o.	XXXX XXXX	.....
			Dne:	30. 5. 2018
<b>Zástupce objednatele</b>	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.	XXXX XXXX	.....
			Dne:	30. 5. 2018



# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

#### **SO 102-2 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní**

##### **Odůvodnění víceprací:**

Realizace stará vodovodní armaturní šachta před Úřadem práce (ÚP). Po odstranění živičných vrstev byla nalezena stará armaturní šachta, která zasahovala do prostoru pod nově budovanou komunikací okružní křižovatky (OK) Bořkovská v prostoru parkoviště před ÚP. Tuto šachtu bude nutné z důvodu bezpečného provozu komunikace OK Bořkovská částečně odbourat (celý železobetonový strop a část všech stěn) a celou armaturní šachtu zasypat vhodným materiálem. To, že se pod asfaltovými vrstvami nalézá armaturní šachta, nebylo možné s náležitou péčí předpokládat.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

### **Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

#### **Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

##### **SO 102-2**

##### **Vícepráce (odst. 6 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
055	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	M	492,00	30,00	14 760,00
056	120901123	Bourání zdiva z ŽB v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (přeložka vodovodu 2,0 m <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup>	8 445,18	3,75	31 669,43
		<b>C e l k e m</b>				<b>46 429,43</b>

#### **SO 106-2 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Bořkovská – Nádražní**

##### **Odůvodnění víceprací:**

Při bourání starého chodníku v prostoru podél Komerční banky bylo zjištěno, že se pod stávajícím povrchem nachází armoovaný betonový podklad. Tento podklad je nutné vybourat, aby bylo možné pod nový chodník

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

provést nové konstrukční vrstvy, jak jsou navrženy v PD. Betonový armovaný podklad nešlo s náležitou péčí v místě chodníku předpokládat.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 106-2**

**Vícepráce (odst. 6 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny kladné	
					počet m. j.	Kč
039	113358	Odstranění podkladu zpevněných ploch z betonu, odvoz do 20 km	M <sup>3</sup>	1 282,350	20,40	26 159,94
040	97619	Vybourání drobných předmětů ostatních	KUS	2 728,806	10,00	27 288,06
		<b>C e l k e m</b>				<b>53 448,00</b>

**Méněpráce (odst. 6 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
005	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 300 mm	M <sup>2</sup>	50,02	68,00	-3 401,36
		<b>C e l k e m</b>				<b>-3 401,36</b>

**SO 006 - Přemístění stánku**

**Odůvodnění víceprací:**

Realizace SO 006 - přemístění stánku ul. Nádražní dle požadavku objednatele se realizovat nebude, protože stánek byl již zdemontován a odstraněn. Položka „přemístění stánku ul. Nádražní“ se nachází v ul. Nádražní po levé straně z výjezdu z OK Bořkovská směr ul. Luční, naproti parkovišti. To, že stánek již bude zdemontován, nebylo možné s náležitou péčí předpokládat.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

**SO 006**

**Méněpráce (odst. 6 § 222)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	Změny záporné	
					počet m. j.	Kč
003	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	M <sup>2</sup>	74,62	7,00	-522,34
005	966-2	Odpojení stánku od inženýrských sítí - elektrika	KUS	532,95	1,00	-532,95
001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	M <sup>3</sup>	1 172,49	2,00	-2 344,98
006	966-3	Opětovné připojení stánku k inženýrským sítím - elektrika	KUS	2 049,81	1,00	-2 049,81
002	275316121	Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M <sup>3</sup>	2 541,76	2,00	-5 083,52
004	966-1	Odstranění novínového stánku a přesun do nové polohy	KUS	10 658,98	1,00	-10 658,98
		<b>C e l k e m</b>				<b>-21 192,58</b>

**Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**

SO 102-2 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

SO 106-2 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Bořkovská – Nádražní

SO 006 - Přemístění stánku

▪ Cena víceprací dle odst. 6 §222 zákona bez DPH	<b>99 877,47 Kč</b>
▪ Cena méněprací dle odst. 6 §222 zákona bez DPH	<b>24 593,94 Kč</b>
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	<b>124 471,41 Kč</b>
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	<b>75 283,53 Kč</b>
▪ <b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>91 093,07 Kč</b>
▪ <b>DPH 21%</b>	<b>15 809,54 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX .....

Dne: 30. 5. 2018

**Projektant/  
AD** : Nýdrle-projektová  
kancelář spol. s r.o. XXXX XXXX .....

Dne: 30. 5. 2018

**TDI** : Fram consult s.r.o. XXXX XXXX .....

Dne: 30. 5. 2018

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic  
Libereckého kraje, p. o. XXXX XXXX .....

Dne: 30. 5. 2018



