

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení zjednodušené projektové dokumentace

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko **Frýdek-Místek**
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Zastoupeno : [redacted] na základě pověření ředitele
Tel : [redacted]
Fax: -
Pověřen k jednání ve věcech smluvních 1) [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
technických, realizace díla 2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska
a smlouvy 3) [redacted] – mostní technik střediska
dále jen objednatel

Zhotovitel: **MSS – projekt s.r.o.**
Se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle
Tel : [redacted]
Fax : xxx
Zastoupen : [redacted] jednatelkou společnosti
[redacted] jednatel společnosti
IČO : 26849836
DIČ : CZ 26849836
Zapsán v obch. rejstříku : u Městského soudu v Praze, spis. Zn. C123163
Bankovní spojení : [redacted]
[redacted]
Pověřen k jednání ve věcech 1) [redacted] jednatelka
technických, realizace stavby a smlouvy: [redacted] jednatel
dále jen zhotovitel

II.

Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou vícepráce k vypracování zjednodušené projektové dokumentace na stavbu „**Oprava propustku ev.č. 4733-2P v km 1,489 a ev.č. 4733 – 3P v km 2,078 před obcí Pazderna**“, které mají také vliv na plnění termínu.

V průběhu zpracování zakázky bylo zjištěno, že se jedná o stálé vodoteče ve správě Lesy ČR, s.p., které podmínily povolení zúžení propustků a následně vydání souhlasného stanoviska tím, že nebude zmenšena průtočná kapacita propustků nebo zúžené propustky vyhoví na průtok Q100. Za tímto účelem byl požádán Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o hydrologická data. Po dobu získání podkladů z ČHMÚ a projednávání s Lesy ČR, s.p. došlo k časovému prodloužení.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že termín předání zhotoveného díla dle čl. IV. Doba a místo plnění se prodlužuje do **15.7.2018**.

IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla dle čl. VI. odst.3 smlouvy, spočívající rozšíření inženýrských služeb uvedených v čl. II. tohoto dodatku.

Původní cena díla:

Dokumentace PDPS	120 000,- Kč
DPH 21%	25 000,- Kč
Cena vč. DPH	145 200,- Kč

Nová cena díla

Dokumentace PDPS	138 000,- Kč
DPH 21%	28 980,- Kč
Cena vč. DPH	166 980,- Kč

V.

Ostatní ujednání


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: *21.5.2018*

Ve Vsetíně dne: 18.5.2018


Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace -19-
středisko Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

vedoucí střediska Frýdek-Místek


HSC - projekt s.r.o.
pobočka
998
16. D
836

jednatel společnosti