

**DODATEK č.3 SMLOUVY**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci pro stavbu Silnice III/48415 – Zlatník – Visalaje – rekonstrukce silnice – 4 úseky

**Smluvní strany****Objednatel / příkazce:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy:

a

**Zhotovitel / příkazník:****DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

42767377

DIČ :

CZ42767377

Zapsán v obch. rejstříku :

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy:

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění a v této souvislosti také cena a platební podmínky. Na části stavby se vyskytly problémy s majetkoprávním vypořádáním, které nelze zajistit dohodou a z toho plyne nutnost vyvlastňovacího řízení, což prodlouží termín dokončení inženýrské činnosti a navazující odevzdání projektu PDPS. Stavba se pro účel další přípravy rozdělila na 4 úseky takto:

1.úsek SO 101	9,336 - 9,696 km sil. III/48415
2. úsek SO 102	10,069 - 10,229 sil. III/48415
3.úsek SO 103	10,392 - 10,722 sil. III/48415
4.úsek SO 104	10,871 - 11,426 sil. III/48415

Úseky č. 1-3 budou dokončeny v termínech dle smlouvy ve znění dodatku č.2, avšak u úseku č.4 bude dokončena inženýrská činnost do 6 měsíců od posledního pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění.

Vzhledem k tomu, že dokladová část byla zajišťována v rámci smluvní ceny na celou stavbu komplet, bude potřeba pro úsek č.4 zajistit za úhradu novou a aktuální dokladovou část, což obnáší vícepráce smluvně oceněné na 30 000,- Kč bez DPH.

V návaznosti na rozdílné termíny odevzdávání výsledků IČ a PDPS jednotlivých úseků se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek.

Původní smlouva z 26.11.2014 ve znění dodatků č.1 a 2 se mění takto:

**V Článku IV. Doba a místo plnění** se v odstavci 1. bod d) nahrazuje novým zněním:

- d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení samostatně pro úseky 1 – 3 a pro úsek č.4.

**V článku VIII. Platební podmínky** se odstavec 3 nahrazuje novým zněním:

1. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- Po předání zaměření, průzkumů a diagnostiky dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy
- po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, bude uhrazena cena projektovou dokumentací dle čl. III. odst 2 bod 2,1 za druhou část díla dle čl. VII odst.1 této smlouvy,
- po podpisu dodatku č.2 bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2,2 za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
- po podpisu dodatku č.3 bude uhrazena cena za předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. pro úseky č. 1-3, a to ve výši 60% ceny za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, tj. 142 230,- Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 94 820,- Kč bude uhrazeno po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. pro úsek č.4.


**V článku XIV. Doba a místo plnění** se v odstavci 1. termín pro předání stavebního povolení nahrazuje novým zněním:

- předání stavebního povolení pro úseky č. 1-3 do 4 měsíců od získání posledního majetkoprávního vypořádání, pro úsek č.4 do 6 měsíců od posledního pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění, termín po podání žádosti o SP úseku č.4 do 3 měsíců od posledního pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění.

**V článku XV. Úplata** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
UR	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí			

SP	Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení stavby Vícepráce – dokladová část pro úsek č.4			
	Správní poplatky – refakturaci bez DPH			
<b>Cena celkem</b>		<b>228 400,- Kč</b>	<b>39 564,-</b>	<b>267 964,-</b>

V článku XVI. Platební podmínky se odst. 2 nahrazuje novým zněním:

- Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých ucelených částí a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy. V případě SP bude fakturován samostatně úsek č.1-3 ve výši 89 100,- Kč bez DPH a samostatně úsek č.4 ve výši 30 000,- Kč bez DPH, vždy po podání žádosti o SP. Správní poplatky budou refakturovány dle skutečnosti.

### Závěrečná ujednání dodatku č.3

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne: 24. 05. 2018

V

SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úpěkova 795/1, 702 23 Ostrava