



TSKRP008SEJK

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„Evropská – zastávky MHD BUS, Praha 6, č. akce 130“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/007 /1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2121/04/17

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technický dozor objednatele

##### 2. Dodavatel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických:

Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Martin Pilát

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/17/4230/007 ze dne 08.08.2017 „Evropská – zastávky MHD BUS, Praha 6, č. akce 130“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy při realizaci stavby, a to z níže uvedených důvodů:

- Na základě obnažení stávajících konstrukcí BUS zastávek Nová Šárka a Dědina ve směru z centra i do centra byl zjištěn původní cementobetonový kryt v dobrém stavu. Bylo rozhodnuto o jeho ponechání a tím pádem o změně konstrukčních vrstev BUS zastávek. Dojde k provedení vyrovnávací vrstvy z ACP 16 FORTA FI na stávající cementobetonový kryt a ošetření jeho spár.
- Po odstranění asfaltového souvrství v chodníku bylo zjištěno, že se pod asfaltem nachází betonová vrstva v tl. cca 12 cm pod níž jsou vedeny inženýrské sítě. Na základě zjištění byla upravena skladba chodníku tak, aby nedošlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi.
- Na základě koordinace se stavbou č. 982, Evropská, Praha 6 došlo k realizaci menší výměry vodorovného dopravního značení, než předpokládala projektová dokumentace.
- Z důvodu dobrého stavu stávajících obrub bylo na stavbě dohodnuto, že není nutno osazovat novou obrubu do BUS zálivu.
- Z důvodu výškového uspořádání vozovky a chodníku nebylo možné zrealizovat úpravu chodníku na zastávce Dědina z centra bez demontáže přístřešku. Nové konstrukce byly v kolizi se skleněnou výplní přístřešku. Z toho vyplívá realizace nových základů a zpětná montáž přístřešku BUS.
- Na základě požadavku ODA MHMP při projednávání DIR byla nutná úprava SSZ v rozsahu, který projektová dokumentace neřešila.
- Z důvodu úpravy BUS přístřešku došlo na stavbě k dohodě ohledně změny asfaltového souvrství z asfaltu na litý asfalt kvůli lepší zpracovatelnosti směsi v okolí BUS přístřešku.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Původní cena bez DPH:                    | 5.498.693,54 Kč  |
| DPH 21 %:                                | 1.154.725,64 Kč  |
| Původní cena vč. DPH:                    | 6.653.419,18 Kč  |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | 819.486,79 Kč    |
| DPH 21%:                                 | 172.092,23 Kč    |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | 991.579,02 Kč    |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | -1.222.664,95 Kč |
| DPH 21%:                                 | -256.759,64 Kč   |

Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:

-1.479.424,59 Kč

**Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:**

**5.095.515,38 Kč**

**DPH 21/%**

**1.070.058,23 Kč**

**Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:**

**6.165.573,61 Kč**

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

#### **IV.**

##### **Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)**

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12, který zní:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

#### **V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 4.1.2018 pro Michaela Procházku a pro Ing. Jana Černého

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 06. 2018

za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted]

[Redacted signature]

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

V Praze dne

za Dodavatele:

[Redacted signature]

STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka, v plné moci  
ekonomický vedoucí oblasti

[Redacted signature]

STRABAG a.s.

Ing. Jan Černý, v plné moci  
technický vedoucí oblasti

[Redacted]

STRABAG

STRABAG a.s.  
příspěvkový závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(32)