



č. j.:  
2018/11811  
WZ

pl:  
2x2

VP00322526  
dz:  
13.06.2018 14:24:08

2017/0216

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/0216 ze dne 13. 6. 2017

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0216  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
IČO: 25205625  
DIČ: CZ25205625  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
zastoupený: generálním ředitelem  
  
zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních:  
b) technických:

a

**2. Zhotovitel:** **IDLER s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 15020  
IČO: 26355485  
DIČ: CZ26355485  
se sídlem: Plzeň, Houškova 2664/31, okres Plzeň-město, PSČ  
32600  
zastoupený: Karlem Würflem, jednatelem společnosti

tento

## d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 13. 6. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Provozní budova – obnova fasády, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Současně v důsledku dodatečných stavebních prací došlo k nemožnosti provedení některých Smlouvou sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora, obchodní společnosti projekt S15 s.r.o., a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zjišťovacím protokolu ze dne 4.6.2018.
3. Dodatečné stavební práce vznikly zejména z důvodu zjištění špatného technického stavu podlahové konstrukce, po odkrytí svrchních vrstev, a dále doplnění slaboproudých a silnoproudých rozvodů o datové zásuvky, zásuvkové moduly a podlahové krabice včetně příslušné kabeláže. Méněpráce pak spočívají zejména v nerealizaci původně uvažovaného betonového vyrovnávacího potěru pod dlažbu a vinyl.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, a to na zúžení předmětu díla o méněpráce, blíže specifikované ve Zjišťovacím protokolu ze dne 4.6.2018. Celková cena „méněprací“ činí, v souladu s cenovou kalkulací zhotovitele ze dne 28.5.2018, částku 186 850,50 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, a to na rozšíření předmětu díla o vícepráce, blíže specifikované ve Zjišťovacím protokolu ze dne 4.6.2018. Celková cena dodatečných stavebních prací činí, v souladu s cenovou kalkulací zhotovitele ze dne 28.5.2018, částku 642 377, 47 Kč bez DPH.
6. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 455 526, 97 Kč bez DPH.
7. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se celková cena díla sjednává v částce **22 343 616, 51 Kč** bez DPH.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly,

že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru  
objednatel.

V Plzni dne ..... 13.6.2018 .....

V Plzni dne ..... 12.6.2018 .....

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

generální ředitel

.....  
**IDLER s.r.o.**

Karel Würfl  
jednatel společnosti