

**Dodatek č. 2****ke Smlouvě o dílo č. 17080137 ze dne 31. 5. 2017**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby a prací: „CV011144 Chomutov, Karla Buriana, Selská -  
rekonstrukce“  
Číslo smlouvy objednatele: 1251/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele: 17080137

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a. s.  
**Sídlo:** Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
**Zastoupený:** Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
**Zástupce pro věci technické:** [redacted]  
**Adresa pro doručování:** Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**IČ:** 49099469  
**DIČ:** CZ49099469  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Metrostav a.s.  
**Sídlo:** Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**Zastoupený:** Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva  
**Zástupce pro věci technické:** [redacted]  
**Adresa pro doručování:** Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**IČ:** 00014915  
**DIČ:** CZ00014915  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 2, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1:

**II. Předmět dodatku****1) Čl. IV. Cena za dílo dle Smlouvy o dílo se mění:**

V odst. 4.1 se zvyšuje stanovená částka o hodnotu víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1, 2, 3 a 4 celkové výši **1.883.240,85 Kč** bez DPH.

|     |                                                              |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
| ZL1 | IO 01.1 - Kanalizace stoka A, opakovaná pokládka kanalizace  | 28 058,80  |
| ZL2 | IO 01.1 - Kanalizace stoka A, čerpání vody                   | 323 028,00 |
| ZL2 | IO 01.1 - Kanalizace stoka A, obnova povrchů komunikací      | 118 155,68 |
| ZL3 | IO 01.1 - Kanalizace stoka A, výměna podloží                 | 146 777,20 |
| ZL3 | IO 01.1 - Kanalizace stoka A, zásyp z nakupovaného materiálu | 281 107,27 |
| ZL3 | IO 01.2 - Kanalizace stoka B, zásyp z nakupovaného materiálu | 51 637,86  |

|     |                                                               |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| ZL3 | IO 02.1 - Vodovod - řad A, AA, zásyp z nakupovaného materiálu | 101 856,10 |
| ZL3 | IO 02.2 - Vodovod - řad B, zásyp z nakupovaného materiálu     | 29 289,63  |
| ZL4 | IO 01.2 - Kanalizace stoka B, obnova povrchů                  | 517 467,58 |
| ZL4 | IO 01.2 - Kanalizace stoka B, kolize s vodovodem              | 169 831,37 |
| ZL4 | IO 01.2 - Kanalizace stoka B, zapopílkování                   | 116 031,36 |

Nová cena díla je celkem **8.701.544,89 Kč** bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle Smlouvy o dílo .....6.818.304,04 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 ..... 0,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 ..... 1.883.240,85 Kč

Celková cena díla .....8.701.544,89 Kč

### **III. Ostatní ujednání**

- 1) V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS a.s. umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 3) Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4) V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 5) K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6) Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17080137. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 7) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 8) Nedílnou součástí smlouvy je  
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.
- 9) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Teplicích dne  
za objednatele:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

.....  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

-06- 2018

V Praze dne 30 -05- 2018  
za zhotovitele:

**Metrostav a.s.**

.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva

Jan Dudáš  
člen představenstva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                      |                                                                                                     | číslo : 4/2018   |                       |
| Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                      |                                                                                                     | Datum: 23.4.2018 |                       |
| Název akce:<br>Chomutov, Karla Buriana, Selská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poštou                   | E-mailem-<br>23.4.2018               | Faxem:                                                                                              | osobně           |                       |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | ano                                  |                                                                                                     |                  |                       |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | ne                                   |                                                                                                     |                  |                       |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | ano                                  |                                                                                                     |                  |                       |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | ne                                   |                                                                                                     |                  |                       |
| <b>Popis a zdůvodnění změny: dle § 222 odst. 5 ZZVZ (nezbytné stavební práce)</b><br><br><i>Obnova povrchů komunikací – na základě stávajícího stavu části stávajících komunikací (neúnosné podloží, rozšíření v místech s kolizí s vodovodem), je nezbytně nutné provést odstranění stávajících vrstev komunikace včetně obrubníků a následné provedení ochranných a podkladních vrstev komunikace včetně asfaltových vrstev. Jedná se o provedení nezbytných prací k dokončení díla a současně o provedení prací pro následný bezpečný provoz.</i><br><br><i>Kolize s vodovodem – při realizaci kanalizace stoky „B“ dle projektové dokumentace došlo ke kolizi se stávajícím vodovodem, který s navrženou trasou kolidoval. Je nutné provést jeho vymístění a to směrově i výškově. Práce je nutné provést jako nezbytné k dokončení projektu.</i><br><br><i>Zaplnění stávajícího potrubí popílkem (zapopílkování) – stávající trasa kanalizace neodpovídá vedení trase nově navržené dle projektové dokumentace s tím, že je částečně vedena pod chodníkem. Trasa nové kanalizace bude provedena dle projektové dokumentace s tím, že stávající se stane nepoužívanou. Z důvodů vyloučení potencionálních propadů v nadcházejících obdobích bude původní trasa vyplněna popílkem.</i><br><br><i>Všechny výše uvedené práce budou provedeny standardními technologickými postupy.</i> |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | záměr objednatele<br>ano | chyba v projektové dokumentaci<br>ne | chyba zhotovitele<br>ne                                                                             | vyšší moc<br>ne  | jiné okolnosti<br>ano |
| Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |
| <b>Ocenění změny:</b><br><p style="text-align: center;"><b>Celkem + 803.330,31 Kč + DPH</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>8.701.544,89 bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                      | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>v rámci termínového dodatku č.1 k SoD</b> |                  |                       |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>803.330,31 Kč bez DPH</b><br>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 803.330,31 Kč bez DPH, tj. <b>11,78%</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. <b>0%</b> nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.905.050,05 Kč bez DPH, tj. <b>27,94 %</b> nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                      |                                                                                                     |                  |                       |

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 49.850,- Kč bez DPH, tj. 0,73 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento návrh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE NEBYLY
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): NE, TECHNICKÉ DŮVODY
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

04-06-2018

Datum

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.