

1 2 6 5 / 2 0 1 8 / P A J I

**DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
 Číslo objednatele: CES ...../.....  
 „LN027025 Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické [redacted]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : [redacted]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeské vodovody a kanalizace a. s., [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

Jindřich Turek

se sídlem : Zámecká 197, 403 23, Velké Březno  
 zapsaná u Krajského soudu:  
 zastoupená : Jindřich Turek  
 zástupce pro věcitechické : Jindřich Turek  
 IČ : 45996385  
 DIČ : CZ7405082905  
 bankovní spojení : [redacted]  
 telefon : [redacted]  
 fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted] [redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

**Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je bod III. Čas plnění a bod IV. Cena za dílo a doplnění bodu XVI Ochrana osobních údajů.**

### III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do : 31.10. 2018

### IV. Cena za dílo

4.1 Cena díla vč. dodatku č.2 : 1.884.465,01 Kč (bez DPH)  
 : 21% DPH  
 :2.280.202,66 Kč (vč. DPH)

## XVI. Ochrana osobních údajů

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

- 16.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
- 16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
- 16.1.3 ochrana majetku a osob správce;
- 16.1.4 ochrana právních nároků správce;
- 16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
- 16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

- 16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše);
- 16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.0 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.0 výše);
- 16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 16.0 výše).

16.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 16.0 až 16.0 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

- 16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
- 16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
- 16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
- 16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
- 16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- 16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
- 16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

### **Odůvodnění:**

Při zahájení prací je zjištěno, že obec plánuje navýšení infrastruktury a ve spolupráci s provozem SčVK, AD a objednatelem je dohodnuto nutné navýšení kapacity potrubí na dimenzi DN160mm. Dojde k záměně tohoto potrubí a to včetně navrženého způsobu svařování potrubí pomocí elektrospojek, které nelze použít pro bezvýkopový způsob pokládky potrubí a s tím souvisejících položek.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

Datum: 04-06-2018

13-06-2018

Objednatel:  
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:  
Jindřich Turek

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2018	
Zhotovitel:	Jindřich Turek				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.5. 2018	
Název akce: <b>LN027025 Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO 4x A4			
	na jinou část smlouvy:	NE			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Při zahájení prací je zjištěno, že obec plánuje navýšení infrastruktury a ve spolupráci s provozem SČVK, AD a objednatelem je dohodnuto nutné navýšení kapacity potrubí na dimenzi DN160mm. Dojde k záměně tohoto potrubí a to včetně navrženého způsobu svařování potrubí pomocí elektrospojek, které nelze použít pro bezvýkopový způsob pokládky potrubí a s tím souvisejících položek.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem +366.390,45 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>1.884.465,01 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>+123 (stodvacet tři) kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>366.390,45Kč bez DPH, tj. 24,14 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel: [redacted] o Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou [redacted]					
Podpis: [redacted] 04-06-2018					
DIČ: CZ7405 08 2905					

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle aktuální cenové úrovně URS.*

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis:

\_\_\_\_\_

Datum:

6.6.2018

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis:

\_\_\_\_\_

Datum:

05-06-2018

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

\_\_\_\_\_

Podpis:

\_\_\_\_\_

Datum:

8.6.2018

\_\_\_\_\_

Podpis:

Datum:

8.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.