

**DODATEK**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/OSMHS/S/0178 UZAVŘENÉ DNE 02.05.2018**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Ing. Tomáš Kuča, starosta  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu:  
Kontaktní osoba:

Tel., fax, email:

Technický dozor  
objednatele:  
Tel., fax, email:

*(dále jen objednatel)*

**2. PROFIZA s.r.o.**

se sídlem: Podzámčí 847, 763 31 Brumov-Bylnice  
korespondenční adresa: Podzámčí 847, 763 31 Brumov-Bylnice  
IČO: 29244935  
DIČ: CZ29244935  
Zapsána: v obchodník rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl  
C, vložka 68066  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu:  
Tel.:  
Zastoupena: Daniel Baloušek, jednatel  
Oprávněn jednat ve  
věcech smluvních: Daniel Baloušek, jednatel  
Oprávněn jednat ve  
věcech technických: Daniel Baloušek, jednatel

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a  
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dne 07.05.2018 byla zahájena realizace stavby. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyvstal problém s vytýčením průběhu plynovodních přípojek k bytovým domům č.p. 849-853, došlo k přerušení prací na 10 pracovních dnů. Z důvodu těchto změn požádal zhotovitel o prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště. O této skutečnosti byl také proveden zápis ve stavebním deníku dne 08.06.2018 V návaznosti na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OSMHS/S/0178. Tento Dodatek č. 1 řeší změnu termínu plnění.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

1. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/OSMHS/S/0178 takto:

## VI.

### Termín plnění

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
  - a) termín pro předání staveniště: nejpozději 01.05.2018
  - b) termín zahájení prací: nejpozději 07.05.2018
  - c) lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 30.06.2018

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/OSMHS/S/0178 zůstávají v plném rozsahu beze změn:

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
4. K uzavření tohoto Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1382/35 ze dne 14.12.2016.

V Orlové dne:

Za objednatele:

.....  
Ing. Tomáš Kuča  
starosta města

V Brumově-Bylnici dne:

Za zhotovitele:

.....  
Daniel Baloušek  
jednatel společnosti