



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.			
Investor:	VOŠS a SPŠS arch. Jana Letzela v Náchodě	Datum: 27.4.2018		
Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Izolace suterénu proti vodě				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po provedení výkopů v soklové části objektu tělocvičny bylo zjištěno, že izolace proti vodě je poškozena v celém rozsahu až na základovou spáru v takovém rozsahu, že nebylo možné provést její napojení v hloubce 1100mm (dle PD), ale je nutné provést kompletní opravu až na základovou spáru.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí se změnou.				
.....				
Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou.				
.....				
Příloha: Rozpočet ZL č.1				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	27.4.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Izolace suterénu proti vodě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po provedení výkopů v soklové části objektu tělocvičny bylo zjištěno, že izolace proti vodě je poškozena v celém rozsahu až na základovou spáru v takovém rozsahu, že nebylo možné provést její napojení v hloubce 1100mm (dle PD), ale je nutné provést kompletní opravu až na základovou spáru.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
6.430,- Kč	161.266,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
154.836,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: