

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 23. 2. 2018, na realizaci stavby

„ZZS OK – Čerpací stanice pro heliport Olomouc“,
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a ,Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ 60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Společnost JR stavby CZ + STELO OIL – čerpací stanice
heliport


Správce společnosti: JR stavby CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26875080
DIČ: CZ 26875080
Zastoupený: Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

a

Společník: **STELO OIL spol. s r.o.**
Spisová značka: C 19813 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Jilemnického 24/36, Nedvězí, 779 00 Olomouc
IČ: 25826301
DIČ: CZ 2582630
Zastoupený: Ing. Petrem Novosadem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2018/00680/OI/DSM ze dne 23. 2. 2018

ČÁST A.

Dne 23. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2018/00680/OI/DSM na rekonstrukci stávající čerpací stanice leteckého petroleje
ZZS OK, vyložkování skladovací nádrže, dodávku nového výdejního stojanu pro
zvýšený výdej leteckého petroleje s kapacitou 80 l/min a navijákem hadice s elektrickým
pohonem v areálu ZZS OK v Olomouci, Hněvotínská ul. 60.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

*Při uzavírání smlouvy o dílo č. 2018/00680/OI/DSM došlo k nesouladu termínu plnění
30.4.2018 uvedeného v této smlouvě a mezi výzvou výběrového řízení ze dne
16.1.2018 č.sp. KÚOK/2017/OVZI/7541, kde je uveden termín dokončení 15.5.2018.*

*V současné době probíhá realizace čerpací nádrže pro heliport v Olomouci. V průběhu
prací byla projektantem upřesňována projektová dokumentace pro realizaci stavby,
která musela být následně předložena ke schválení Úřadu pro civilní letectví ČR. Při
pojednávání a odsouhlasení došlo k časové prodlevě, která měla vliv na postup a lhůtu
výstavby.*

S ohledem na shora uvedené se Čl. III Smlouvy o dílo mění a nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín zahájení prací: **1. 3. 2018**
Termín dokončení díla: **29. 6. 2018**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 4. 6. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 14 -06- 2018

Za objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 14 -06- 2018

Za zhotovitele:



Jaroslav Rošypal
jednatel společnosti JR Stavby
CZ, s.r.o.



Ing. Petr Novosad
jednatel společnosti STELO OIL spol. s.r.o.

