

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 2016-0459
uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č.účtu: 1721638359/0800
Tel.č.: 596 092 100/ 596 092 160

1.2. Zhotovitel: **Bohumínská stavební s.r.o.**
Sídlo: Čs. armády 505
735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických: Ivo Vrátník, vedoucí provozu
zodpovědný stavbyvedoucí: František Šebela
IČ: 29392918
DIČ: CZ29392918
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 2627424359/0800
Tel.č. . 596 097 741, 42, 44
e-mail: bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz
sebera@bohuminskastavebni.cz

Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku se doplňuje následující:

Vícepráce:

1. Kanalizace – zadní část kanalizace je obetonována, při vysekávání betonu došlo k rozbití stávající kanalizace. Nové potrubí bude obsypáno pískem a zásyp bude proveden kamenivem fr. 16-32 mm. Práce nejsou zahrnuty v rozpočtu.
2. Venkovní rampa – při zadání dílenské dokumentace subdodavateli bylo zjištěno, že navržená

rampa nevyhovuje, bylo nutno upravit dle skutečných prostorových poměrů.

- Schodiště pod únikovým schodištěm – projekt počítal pouze s vysrávkou, při betonáži patky pro únikové schodiště došlo k poškození. Jedná se o kompletní opravu schodiště do suterénu.
- Kuchyňka I. NP – projekt neřeší úpravu datové kabeláže, rovněž vyrovnání stěn omítkou po odsekání obkladů.
- Úprava stanice výtahu ve III. NP – po montáži rozvaděče je nutno dozdit sloupy.
- Úprava pokojů v I. a II. NP – dozdívky nevyhovujících příček v budoucích lázních pro kotvení WC a stoupačky ÚT, izolační stěrky uvedené v rozpočtu jsou jiné než v PD. Pro místnost 1.03 bylo nutno vysekat zárubeň a osadit menší dveře s otvíráním do chodby.
- Oprava a přeložka rozvodu kyslíku v místnosti 1.17.
- Úprava lázně a WC v I. a II. NP – nutné změny oproti PD, otlučení omítek a obkladů, izolační stěrky, které v rozpočtu chybí.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

III.

V čl. III. Doba plnění a místo plnění

Čl. III. se upravuje bod 3.1 e):

e) Termín dokončení stavby

24.11.2016

IV.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD vč. dodatku č.1 a č.2	7.068.893,15	1.484.467,56	8.553.360,71
Kanalizace	156.679,36	32.902,67	189.582,03
Venkovní rampa	106.000,85	22.260,18	128.261,03
Schodiště do suterénu VCP	60.171,03	12.635,92	72.806,95
Schodiště do suterénu MPC	-20.000,-	-4.200,-	24.200,-
Kuchyňka I. NP	17.614,07	3.698,95	21.313,02
Úprava stanice výtahu III. NP	2.537,20	532,81	3.070,01
Úprava pokojů	85.293,71	17.911,68	103.205,39
Kyslík	35.596,-	7.475,16	43.071,16
Úprava lázně, WC	33.800,48	7.098,10	40.898,58
Cena dodatku č.3 celkem	477.692,70	100.315,47	578.008,17
Cena dle SOD a dodatku č.1,2,3 celkem	7.546.585,85	1.584.783,03	9.131.368,88

V.

- Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.5.2016 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

za objednatele

V Bohumíně, dne: 9.11.2016

za zhotovitele

V Bohumíně, dne: 8.11.2016

Ing. Petr Vícha
starosta města

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v.r.
Místostarostou města

Ing. Jaroslav Sebera v.r.
jednatel společnosti