

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001a Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.1.

Číslo ZBV:
003

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel


Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena oprava fasády.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-0,00	113 487,00	113 487,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	Jméno		datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					

Objednatel

jméno Josef Macháček

datum

28.5.17

podpis

Zhotovitel

jméno Jiří Ambrož

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
618 348,33

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-0,00	113 487,00	295 970,18	47,86

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-5 823,20	908495,31	290 146,98	46,92

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>SOUHLASÍM</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>SOUHLASÍM</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>SOUHLASÍM</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLASÍM</i>	28.5.18	

3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Por. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							


Nová cena stavby bez DPH

34 877 146,98

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.08.		Dodatek 1 - Oprava fasády				
2.08.1.		SO 001a Příprava staveniště				
2.08.1.01.		Připočty				
2.08.1.01.1.						
2.08.1.01.1.15.		Oprava fasády dům č.p. 30 - podzemní část (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	45.468,50	45.468,50
2.08.1.01.1.16.		Oprava fasády dům č.p. 31 - podzemní část (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	68.018,50	68.018,50
2.08.1.01.1.	Celkem					113.487,00 CZK
2.08.1.01.	Celkem	Připočty				113.487,00 CZK
2.08.1.	Celkem	SO 001a Příprava staveniště				113.487,00 CZK
2.08.	Celkem	Dodatek 1 - Oprava fasády				113.487,00 CZK
2.	Celkem	Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				113.487,00 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 196/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	113.487,00 CZK
Částka DPH 21%	23.832,27 CZK
Celkem včetně DPH 21%	137.319,27 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 část 1.1.

Číslo ZBV:
 004

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava stávajících obrubníků, rádiusové, odpočet rovných.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-270 544,80	21 131,25	-249 413,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo p

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 011 300,29

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-270 544,80	21 131,25	21 131,25	0,42

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-270 544,80	4 761 886,74	-249 413,55	-4,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>Souhlas</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>Souhlas</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlas</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLAS</i>	<i>28.5.18</i>	

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Por. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Nová cena stavby bez DPH

34 627 733,43

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.09.		Dodatek 1 - Úprava nových obrubníků				
2.09.1.		SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				
2.09.1.01.		Přípočty				
2.09.1.01.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.09.1.01.1.2.		NPN - obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1+3 m OP3 25x20 (Vícepráce: 1)	m	7,500	2.012,50	15.093,75
2.09.1.01.1.3.		NPN - obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5 m OP3 25x20 (Vícepráce: 1)	m	3,000	2.012,50	6.037,50
2.09.1.01.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21.131,25 CZK
2.09.1.01.	Celkem	Přípočty				21.131,25 CZK
2.09.1.02.		Odpočty				
2.09.1.02.1.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.09.1.02.1.23.	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-10,500	1.292,00	-13.566,00
2.09.1.02.1.23.0	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-198,900	1.292,00	-256.978,80
2.09.1.02.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-270.544,80 CZK
2.09.1.02.	Celkem	Odpočty				-270.544,80 CZK
2.09.1.	Celkem	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení				-249.413,55 CZK
2.09.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava nových obrubníků				-249.413,55 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.	Celkem	Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				-249.413,55 CZK
Celkem rozpočet						-249.413,55 CZK
Částka DPH 21%						-52.376,85 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-301.790,40 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 část 1.1.

Číslo ZBV:
 005

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava změny sadové úpravy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-42 004,22	28 558,14	-13 276,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 12.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
50 743,53

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-42 004,22	28 728,05	28 728,05	56,61

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-42 004,22	37 467,36	-13 276,17	-26,16

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>Souhlasím</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>Souhlasím</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlasím</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>Souhlasím</i>	28.5.18	

3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Por. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6							
7							
8							
9							
10							

Nová cena stavby bez DPH

34 614 457,26

Za objednatele:

Za zhotovitel:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Miru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420()/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.10.		Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně				
2.10.1.		SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				
2.10.1.01.		Přípochty				
2.10.1.01.1.		Zemní práce				
2.10.1.01.1.10.	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	6,000	352,00	2.112,00
2.10.1.01.1.11.	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1)	kus	6,000	352,00	2.112,00
2.10.1.01.1.12.	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	6,000	352,00	2.112,00
2.10.1.01.1.13.	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	6,000	59,00	354,00
2.10.1.01.1.14.	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	m2	6,000	59,00	354,00
2.10.1.01.1.15.	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	t	0,001	11.744,00	11,74
2.10.1.01.1.16.	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1)	m3	0,900	587,00	528,30
2.10.1.01.1.17.	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin (Vícepráce: 1)	m3	0,900	587,00	528,30
2.10.1.01.1.19.	1902	Borka (Vícepráce: 1)	m3	0,600	705,00	423,00
2.10.1.01.1.20.	1903	Zahradnický substrát (Vícepráce: 1)	m3	3,000	1.174,00	3.522,00
2.10.1.01.1.21.	1904	Teracotem (100g/keř) (Vícepráce: 1)	kg	0,600	352,00	211,20
2.10.1.01.1.22.	1905	LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1)	kg	2,400	59,00	141,60

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.10.1.01.1.24.	1907	Zratiné (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	1.174,00	1.174,00
2.10.1.01.1.25.	1908	PPN 20% (Vícepráce: 1)	kpl	1,000	1.174,00	1.174,00
2.10.1.01.1.26.	1901	NPN - Prunus fruticosa globosa (síťvoň višně křovitá) obv. km. 10-12 cm (Vícepráce: 1)	kus	6,000	2.300,00	13.800,00
2.10.1.01.1.	Celkem	Zemní práce				28.558,14 CZK
2.10.1.01.2.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
2.10.1.01.2.1.	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m (Vícepráce: 1)	t	0,723	235,00	169,91
2.10.1.01.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				169,91 CZK
2.10.1.01.	Celkem	Připočty				28.728,05 CZK
2.10.1.02.		Odpočty				
2.10.1.02.1.		Zemní práce				
2.10.1.02.1.10.	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-8,000	352,00	-2.816,00
2.10.1.02.1.11.	183901113	Připrava nádob pro vysazování rostlin v nádobě do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou (Vícepráce: 1)	kus	-8,000	352,00	-2.816,00
2.10.1.02.1.12.	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-8,000	352,00	-2.816,00
2.10.1.02.1.13.	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	kus	-8,000	59,00	-472,00
2.10.1.02.1.14.	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	m2	-8,000	59,00	-472,00
2.10.1.02.1.15.	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (Vícepráce: 1)	t	-0,001	11.744,00	-11,74
2.10.1.02.1.16.	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 - 3x (50l/strom, 10l/keř) (Vícepráce: 1)	m3	-0,720	587,00	-422,64
2.10.1.02.1.17.	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin (Vícepráce: 1)	m3	-0,720	587,00	-422,64
2.10.1.02.1.18.	1901	Euonymus alatus 150-175cm (Vícepráce: 1)	kus	-8,000	2.936,00	-23.488,00
2.10.1.02.1.19.	1902	Borka (Vícepráce: 1)	m3	-0,800	705,00	-564,00
2.10.1.02.1.20.	1903	Zahradnický substrát (Vícepráce: 1)	m3	-4,000	1.174,00	-4.696,00
2.10.1.02.1.21.	1904	Teracotem (100g/keř) (Vícepráce: 1)	kg	-0,800	352,00	-281,60
2.10.1.02.1.22.	1905	LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1)	kg	-3,200	59,00	-188,80

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.10.1.02.1.23.	1906	LAV na borku (0,4kg/m2) (Vícepráce: 1)	kg	-3,200	59,00	-188,80
2.10.1.02.1.24.	1907	Zratiné (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
2.10.1.02.1.25.	1908	PPN 20% (Vícepráce: 1)	kpl	-1,000	1.174,00	-1.174,00
2.10.1.02.1.	Celkem	Zemní práce				-42.004,22 CZK
2.10.1.02.	Celkem	Odpočty				-42.004,22 CZK
2.10.1.	Celkem	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch				-13.276,17 CZK
2.10.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava stávající zeleně				-13.276,17 CZK
2.	Celkem	Část 1.1. nám. Miru - východní strana (podél městského úřadu)				-13.276,17 CZK
Celkem rozpočet						-13.276,17 CZK
Částka DPH 21%						-2.788,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-16.064,17 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802a Městský mobiliář

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.1.

Číslo ZBV:
006

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Přijemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava změny mobiliáře.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-287 504,00	367 434,20	79 930,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno Josef Macháček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.1.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
611 031,12

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-287 504,00	367 434,20	79 930,20	13,08

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-287 504,00	690 961,32	79 930,20	13,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>SOUHLASÍ</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>souhlasí</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>souhlasí</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLAS</i>	<i>28.5.18</i>	

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).


Přijata cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7							
8							
9							
10							

Nová cena stavby bez DPH

34 694 387,46

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420() / e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				
2.11.		Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				
2.11.4.		SO 802a Městský mobiliář				
2.11.4.01.		Přípočty				
2.11.4.01.2.		ODPADKOVÝ KOŠ SE STRÍŠKOU (Vícepráce: 1)	kus	4,000	11.386,80	45.547,20
2.11.4.01.4.	9004	LAVIČKA S OPĚRADLEM (Vícepráce: 1)	kus	10,000	3.523,00	35.230,00
2.11.4.01.4.0	9004	SLOUPEK CHODNÍKOVÝ S ŘETÍZKEM (Vícepráce: 1)	kus	19,000	3.523,00	66.937,00
2.11.4.01.6.		ZÁBRADLÍ TYP 4 (Vícepráce: 1)	m	40,000	4.500,00	180.000,00
2.11.4.01.7.		STOLEK K LAVIČCE (Vícepráce: 1)	kus	5,000	0,00	0,00
2.11.4.01.8.		SLOUPKY S KOŠEM (Vícepráce: 1)	kus	4,000	9.930,00	39.720,00
2.11.4.01.	Celkem	Přípočty				367.434,20 CZK
2.11.4.02.		Odpočty				
2.11.4.02.2.	9002	ODPADKOVÝ KOŠ (Vícepráce: 1)	kus	-4,000	7.869,00	-31.476,00
2.11.4.02.5.	9005	ZÁBRADLÍ TYP 1 + nátěr (Vícepráce: 1)	m	-40,000	3.523,00	-140.920,00
2.11.4.02.6.	9006	ZÁBRADLÍ TYP 2 (Vícepráce: 1)	m	-28,000	4.111,00	-115.108,00
2.11.4.02.	Celkem	Odpočty				-287.504,00 CZK
2.11.4.	Celkem	SO 802a Městský mobiliář				79.930,20 CZK
2.11.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava městského mobiliáře				79.930,20 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 196/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.	Celkem	Část 1.1. nám. Míru - východní strana (podél městského úřadu)				79.930,20 CZK
Celkem rozpočet						79.930,20 CZK
Částka DPH 21%						16.785,34 CZK
Celkem včetně DPH 21%						96.715,54 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská. ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO SO 001b Příprava staveniště

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.2.

Číslo ZBV:
007

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 712,60	544 028,51	539 315,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	Jméno		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				

Objednatel
jméno Josef Macháček
datum 29.5.18
podpis

Zhotovitel
jméno Jiří Ambrož
datum
podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 850 021,77

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-4 712,60	544 028,51	544 028,51	29,41

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-4 712,60	2 389 337,68	539 315,91	29,15

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>Souhlasím</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>Souhlasím</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlasím</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLAS</i>	28.5.18	

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8							
9							
10							

Nová cena stavby bez DPH

35 213 703,37

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722 e-mail: jiri.ambroz@strabag.com		Za objednatele: Tel.: +420(j) e-mail:	

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				
3.06.		Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1				
3.06.1.		SO 001b Příprava staveniště				
3.06.1.01.		Přípochty				
3.06.1.01..15.		NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m (Vícepráce: 1)	ks	852,000	240,00	204.480,00
3.06.1.01..16.		NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová (Vícepráce: 1)	m	568,000	408,00	231.744,00
3.06.1.01..17.	997221612	NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)	t	68,160	412,16	28.092,83
3.06.1.01..18.		NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 120 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1)	kus	45,440	252,00	11.450,88
3.06.1.01..19.		NPN - Připlátek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1)	m	568,000	48,00	27.264,00
3.06.1.01..20.		NPN - Opískování zabudovaných obrubníků na stavbě (Vícepráce: 1)	m	87,600	468,00	40.996,80
3.06.1.01.	Celkem	Přípochty				544.028,51 CZK
3.06.1.02.		Odpočty				
3.06.1.02..9.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-0,120	28,00	-3,36
3.06.1.02..10.	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-0,480	7,00	-3,36
3.06.1.02..11.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-10,512	28,00	-294,34
3.06.1.02..12.	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-42,048	7,00	-294,34
3.06.1.02..13.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1)	m	-87,600	47,00	-4.117,20

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.06.1.02.	Celkem	Odpočty				-4.712,60 CZK
3.06.1.	Celkem	SO 001b Příprava staveniště				539.315,91 CZK
3.06.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 1				539.315,91 CZK
3.	Celkem	Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				539.315,91 CZK
Celkem rozpočet						539.315,91 CZK
Částka DPH 21%						113.256,34 CZK
Celkem včetně DPH 21%						652.572,25 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
část 1.2.

Číslo ZBV:
008

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava stávajících kamenných obrubníků a nové kamenné obrubníky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-942 907,24	120 759,74	-821 907,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-942 666,98	120 759,74	120 759,74	1,02

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-942 666,98	11 000 899,37	-821 907,24	-6,95

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>Souhlas</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>Souhlas</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlas</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLAS</i>	<i>28.5.18</i>	

3.6.16.4

Přehled změn stavby**Název a evidenční číslo stavby:**

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijátá cena stavby	Rezerva
(nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěší, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zelené a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9							
10							

Nová cena stavby bez DPH

34 411 796,13

Za objednatele:



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				
3.07.		Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 2 + nové kamenné obrubníky				
3.07.2.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.07.2.01.		Připočty				
3.07.2.01.1.		Zakládání				
3.07.2.01.1.1.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	12,960	3.585,00	46.461,60
3.07.2.01.1.	Celkem	Zakládání				46.461,60 CZK
3.07.2.01.2.		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3.07.2.01.2.35.	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	108,000	207,00	22.356,00
3.07.2.01.2.36.	5838037401	obrubník kamenný přímý, žula 6x6x20cm (Vícepráce: 1)	m	110,160	411,00	45.275,76
3.07.2.01.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce - bourání				67.631,76 CZK
3.07.2.01.3.		Přesun hmot				
3.07.2.01.3.1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným (Vícepráce: 1)	t	56,020	119,00	6.666,38
3.07.2.01.3.	Celkem	Přesun hmot				6.666,38 CZK
3.07.2.01.	Celkem	Připočty				120.759,74 CZK
3.07.2.02.		Odpočty				
3.07.2.02.23.0	5838033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-579,360	1.292,00	-748.533,12

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.07.2.02.24.	5638033301	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1)	m	-89,352	1.292,00	-115.442,78
3.07.2.02.25.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého (Vícepráce: 1)	m	-87,600	253,00	-22.162,80
3.07.2.02.26.	274322611	Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)	m3	-15,768	3.585,00	-56.528,28
3.07.2.02.	Celkem	Odpočty				-942.666,93 CZK
3.07.2.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				-821.907,24 CZK
3.07.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava stávajících kamenných obrubníků 2 + nové kamenné obrubníky				-821.907,24 CZK
3.	Celkem	Část 1.2. nám. Míru - zbyváající část				-821.907,24 CZK
Celkem rozpočet						-821.907,24 CZK
Částka DPH 21%						-172.600,52 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-994.507,76 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 část 1.2.

Číslo ZBV:
 009

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přilohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Dle požadavku objednatele vyčíslena úprava stávajících druhů kamenných dlažeb.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jaroslav Rybář datum podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby Jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno Josef Macháček datum 28.5.18 podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS1

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.2.	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
11 822 806,61

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-977 051,14	1 006 521,36	1 127 281,13	9,54

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 919 718,12	11 852 276,83	29 470,22	0,25

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	<i>Souhlas</i>		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jaroslav Rybář	<i>Souhlas</i>		
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Bém	<i>Souhlas</i>		
Objednatel:	Josef Macháček	<i>SOUHLAS 28.5.18</i>		

3.6.16.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru,
ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez 1 - zadat	Rezerva 2 - zadat
34 587 000,00	0,00

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANONE)	Cena navrhovaných méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena méněprací a víceprací
1	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS1	ANO	-5 823,20	9 667,44	3 844,24
2	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS2	ANO	0,00	172 815,74	172 815,74
3	část 1.1.	SO 001a Příprava staveniště	ZS3	ANO	0,00	113 487,00	113 487,00
4	část 1.1.	SO 101a Chodníky pro pěši, dopravní značení	ZS4	ANO	-270 544,80	21 131,25	-249 413,55
5	část 1.1.	SO 801a Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch	ZS5	ANO	-42 004,22	28 728,05	-13 276,17
6	část 1.1.	SO 802a Městský mobiliář	ZS6	ANO	-287 504,00	367 434,20	79 930,20
7	část 1.2.	SO SO 001b Příprava staveniště	ZS7	ANO	-4 712,60	544 028,51	539 315,91
8	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS8	ANO	-942 666,98	120 759,74	-821 907,24
9	část 1.2.	SO 101b Chodník pro pěši, dopravní značení	ZS9	ANO	-977 051,14	1 006 521,36	29 470,22

10

Nová cena stavby bez DPH

34 441 266,35

Za objednatel

Za zhotovitel

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-PJ Jihlava Brněnská 65 586 01 Jihlava	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Náměstí Míru 31 Moravské Budějovice 676 02	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Jiří Ambrož Tel.: +420545423711/ 602 576 722	e-mail: jiri.ambroz@strabag.com	Za objednatele: Tel.: +420()	e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				
3.08.		Dodatek 1 - Úprava druhu dlažeb				
3.08.1.		SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				
3.08.1.01.		Připočty				
3.08.1.01.1.						
3.08.1.01.1.2.	583811550	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm (Vícepráce: 1)	m2	453,388	2.220,00	1.006.521,36
3.08.1.01.1.	Celkem					1.006.521,36 CZK
3.08.1.01.	Celkem	Připočty				1.006.521,36 CZK
3.08.1.02.		Odpočty				
3.08.1.02.1.						
3.08.1.02.1.4.	583821961	dlažba kamenná žulová reliéfní povrch tl.6cm (Vícepráce: 1)	m2	-453,388	2.155,00	-977.051,14
3.08.1.02.1.	Celkem					-977.051,14 CZK
3.08.1.02.	Celkem	Odpočty				-977.051,14 CZK
3.08.1.	Celkem	SO 101b Chodník pro pěší, dopravní značení				29.470,22 CZK
3.08.	Celkem	Dodatek 1 - Úprava druhu dlažeb				29.470,22 CZK
3.	Celkem	Část 1.2. nám. Míru - zbývající část				29.470,22 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	29.470,22 CZK
Částka DPH 21%	6.188,75 CZK
Celkem včetně DPH 21%	35.658,97 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko