

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 10. 10. 2017, o provedení projektových inženýrských prací a činností pro akci

„Střední škola polytechnická, Olomouc – Rekonstrukce domova mládeže“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 23331, dne 7. 12. 2000.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
IČ: 25870092
DIČ: CZ 25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 1808426359/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03480/OI/DSM ze dne 10. 10. 2017.

ČÁST A.

Dne 10. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03480/OI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Střední škola polytechnická, Olomouc – Rekonstrukce domova mládeže“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Důvodem je změna rozsahu předmětu díla oproti zadávací dokumentaci, která řeší přístavbu únikového schodiště vně budovy místo původně navrženého umístění vevnitř budovy (což původně nepřipouštěl platný Územní plán statutárního města Olomouce). Povolení stavby je proto řešeno žádostí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení místo předpokládaného pouze stavebního povolení. Řízení o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení má delší správní lhůty, a proto se navrhuje změna termínu plnění předání pravomocného stavebního povolení.

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) předání DSP do:	31. 01. 2018
b) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do:	16. 07. 2018
c) Předání DPS do:	16. 08. 2018

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 5. 6. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 14 -06- 2018

V Olomouci dne:

Objednatel:

Zhotovitel: F. B. TOB



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec
jednatel