

## DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15 538 209 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

### - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Zdvižné mosty“

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

#### ZHOTOVITELEM

účastníci Společnosti „Společnost SP + VPÚ Podjezdné výšky Část 3.“ založené  
Smlouvou o Společnosti ze dne 23. 11. 2015

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

204

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

a

Obchodní firma: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23. 11. 2015.

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: **Ing. Tomáš Slaviček**, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**, místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Tomáš Slaviček**, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

## I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 Smlouvy je:

- úprava projektové dokumentace, která vyplynula z koordinačních jednání se stavbou Plavební komora Hořín. Jedná se o úpravy objektů SO 435 Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27 a PS 732 - Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany – Hořín a dále pak o úpravy všeobecných částí dokumentace jako je Souhrnná technická zpráva, Průvodní zpráva, Souhrnný rozpočet apod. Výše uvedené úpravy objektové skladby jsou součástí stavby 3C Silniční most na místní komunikaci – Vraňany. Úpravou projektové dokumentace dojde k navýšení ceny. Změny vyplynuly z potřeby optimalizace ovládání fáze zdvihu mostních konstrukcí a ovládání plavební komory Hořín s cílem zefektivnění práce obsluhy na velině PK.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/RVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje:

a) Ruší se text čl. VI. SMLUVNÍ CENA odst. 1 a nahrazuje se textem v tomto znění:

### VI. SMLUVNÍ CENA

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: 18 529 000,- Kč**

(slovy : osmnáctmilionůpětsetdvacetdevěttisíc Kč)

DPH 21% 3 891 090,- Kč

**včetně DPH: 22 420 090,- Kč**

(slovy : dvacetdvamilionůčtyřístatdvacetisícdevadesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A .....	460 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) .....	9 110 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) .....	300 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) .....	550 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) .....	300 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D).....	7 080 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D1.....	89 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E .....	280 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 600hodin = celkem bod F	
.....	360 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.	

b) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a nahrazuje se textem v tomto znění:

#### **VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

2. Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

- a) bod A .....do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
- b) bod B - 1) ..... do 150 dnů od data účinnosti smlouvy,
- c) bod B - 2) ..... do 430 dnů od data účinnosti smlouvy,
- d) bod C - 1) ..... do 460 dnů od data účinnosti smlouvy,
- e) bod C - 2) ..... do 610 dnů od data účinnosti smlouvy,
- f) bod D ..... do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení,
- f1) bod D1..... do 21 dnů od data účinnosti dodatku č. 6.

c) Ruší se text čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5 a nahrazuje se textem v tomto znění:

5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je:

Příloha č. 1 - Smluvní podmínky

Příloha č. 2 - Bankovní záruka za provedení díla

Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby.

Výše upravená Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby ,  
součástí tohoto dodatku č. 6.

### III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č.  
15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu  
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI  
STRANAMI.

- 8. 05. 2018

V Praze dne ..... 2018

Za OBJEDNATELE




Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel


Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 21.05. 2018

Za ZHOTOVITELE




Ing. Tomáš Slaviček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slaviček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykáček  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

**Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby**

**Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě**

**003 Zdvizné mosty**

003 A Silniční most ma místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

**Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby**

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH			
		Soubor staveb	Jednotlivé stavby		
		003	003 A	003 B	003 C
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	460 000	105 800	151 800	202 400
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	9 110 000	2 095 300	3 006 300	4 008 400
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	300 000	69 000	99 000	132 000
C - 1	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	550 000	126 500	181 500	242 000
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	300 000	69 000	99 000	132 000
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	7 080 000	1 650 000	2 310 000	3 120 000
D1	Úprava projektové dokumentace dle dodatku č. 6	89 000	0	0	89 000
E	Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby	280 000	64 400	92 400	123 200
F	Autorský dozor (600 hodin)	360 000	82 800	118 800	158 400
	<b>Celkem</b>	<b>18 529 000</b>	<b>4 262 800</b>	<b>6 058 800</b>	<b>8 207 400</b>

## 003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	105 800	22 218	128 018
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	2 095 300	440 013	2 535 313
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	69 000	14 490	83 490
C - 1	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	126 500	26 565	153 065
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	69 000	14 490	83 490
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	1 650 000	346 500	1 996 500
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby	64 400	13 524	77 924
F	Autorský dozor (600 hodin)	82 800	17 388	100 188
	<b>Celkem</b>	<b>4 262 800</b>	<b>895 188</b>	<b>5 157 988</b>

## 003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	151 800	31 878	183 678
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	3 006 300	631 323	3 637 623
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	99 000	20 790	119 790
C - 1	Zhotovení čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	181 500	38 115	219 615
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	99 000	20 790	119 790
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	2 310 000	485 100	2 795 100
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby	92 400	19 404	111 804
F	Autorský dozor (600 hodin)	118 800	24 948	143 748
	<b>Celkem</b>	<b>6 058 800</b>	<b>1 272 348</b>	<b>7 331 148</b>

Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

	Položka k fakturaci v SOD	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
A	Vyhodnocení veškerých Objednatelům předaných informací, podkladů a průzkumů a provedení případných doplňkových průzkumů	202 400	42 504	244 904
B-1	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	4 008 400	841 764	4 850 164
B-2	Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy atd.	132 000	27 720	159 720
C - 1	Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	242 000	50 820	292 820
C - 2	Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci	132 000	27 720	159 720
D	Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - koncept PDPS	3 120 000	655 200	3 775 200
D1	Úprava projektové dokumentace dle dodatku č.6	89 000	18 690	107 690
E	Provedení vytyčení základních vytyčovacíh bodů stavby	123 200	25 872	149 072
F	Autorský dozor (600 hodin)	158 400	33 264	191 664
	<b>Celkem</b>	<b>8 207 400</b>	<b>1 723 554</b>	<b>9 930 954</b>

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR


Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě-dokumentace pro stavební povolení a související činnosti "Zdvížené mosty"

Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 6		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1		
Datum vydání: 06.06.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	změna projektové dokumentace z důvodu optimalizace ovládní fáze zdvihu mostních konstrukcí a ovládní plavební komory Hořín s cílem zefektivnění práce obsluhy na velině PK					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				dne 16.3.2018	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: úprava projektové dokumentace vyplývající z koordinačních jednání konaných 15.11.2017 a 9.1.2018 stavby Plavební komory Hořín. Jedná se o úpravy objektů SO 435 Komerový systém - zdvih mostu - km 9,27 a PS 732 - Dálkové ovládní zabezpečovacího zařízení mostů Vraňany -Hořín a dále pak o úpravy všeobecných částí dokumentace -Souhrnné technické zprávy, průvodní zprávy Souhrnného rozpočtu. Výše uvedené úpravy objektové skladby jsou součástí stavby 3C Silniční most na místní komunikaci -Vraňany. Úpravou projektové dokumentace dojde k navýšení ceny. Změny vyplynuly z potřeby optimalizace ovládní fáze zdvihu mostních konstrukcí a ovládní plavební komory Hořín s cílem zefektivnění práce obsluhy na velině PK.</i></p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.</b></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, aktualizace projektové dokumentace, jejich podkladů a stanovisek musí být zpracována původním zhotovitelem (projektantem), který odpovídá za kvalitu, odbornost a úplnost. Rovněž související posudky musí být zpracovány původním zhotovitelem, neboť jejich zpracování přímo souvisí a navazuje na zhotovitelem navržené a garantované technické řešení. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, převod aut. práv, atd.).</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO</p>						



<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	18.440.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  dle článku VII Termín a místo plnění - bod C-2) do 610 dnů od data účinnosti smlouvy a bod D1 do 21 dnů od data účinnosti dodatku č.6
Cena SoD po změně	18.529.000,- Kč	
jedná se o změnu o 4,8 %	89.000,- Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>	nebyl sjednán	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>	dopis 209/002071/2018 ze dne 14.3.2018	
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
nebylo sjednáno		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Úprava projektové dokumentace má vliv na její původní cenu, rozšiřuje se předmět plnění, pozměňuje se termín, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/RVC/017/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
změna ceny se týká bodu D1, změna termínu se týká bodu C-2), D1	729.000,-Kč	2018, 2019
garant smlouvy: Bohuslav Bauer	podpis: ..	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: ..	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková	podpis: ..	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: ..	

