



ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 1/2018	
Zhotovitel:	SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO: 288 51 587		
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 1.6.2018	
Název akce: AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KOLA V LITOMĚŘICÍCH – II			
Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001834			
Způsob odeslání/předání/datum:		E-mailem-ano	
Odkazy:	na specifikaci:	/	
	na výkresy:	/	
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL 1	
	na jinou část smlouvy:	/	
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none">- Přípojka NN – nový požadavek investora- Demolice septiku – zjištěna nepředpokládaná skutečnost v PD ve výkopu- Změna obrubníků, slepecká dlažba – změna řešení podle požadavku ČEZU- Lišty nopové fólie - nový požadavek investora- Instalace HW a SW pro použití Inkarty ČD a.s. – nový požadavek investora- D+M ruční pumpička – nový požadavek investora- změna umístění 1 ks stromu Tilia tomentosa (L2) a 1 ks Magnolia soulangiana (M) oproti PD, nová poloha viz zakres v příloženém výkresu (odsouhlaseno správcem městské zeleně) – změna bez vlivu na cenu díla – z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem v místě určeném podle PD pro výsadbu některých stromů- Prodloužení lhůty dokončení díla – v důsledku změn popsanych v předchozích odrážkách a dále z důvodu, že LTE připojení internetu jako náhradní řešení není dostatečné z hlediska zkušebního provozu parkovací věže			
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele		
Ocenění změny:			
77 679 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla	Prodloužení lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
77 679 Kč bez DPH	20 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 77 679 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH , tj. 0,6 % nabídkové ceny.			
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4			

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

XXXXX

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.