

## Dodatek č. 2

**Smlouvy o dílo na akci:** „Monitorovací vrty – Obří pramen“, Kód akce: A598

č. smlouvy: OZNHČBČ/Př/152/2017

**Smluvní strany:**

**č. 117014**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl A XVIII, vložka 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím oddělení zahlazování následků  
hornické činnosti a báňské činnosti  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím oddělení hydrogeologie

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost AZS + AZC“  
Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem

**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zastoupena:** Ing. Tomášem Novákem, členem představenstva,  
Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

AZ SANACE a.s.  
Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov  
IČO. 250 33 514, DIČ: CZ25033514  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093  
„Vedoucí společník“

a

AZ Consult, spol. s r. o.  
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096  
„Společník“

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Monitorovací vrty - Obří pramen“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A598, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou

Smlouvu uzavřenou dne 26. 6. 2017, pod č. Objednatele OZNHČBČ/Př/152/2017 a č. Zhotovitele 117014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2017 a uzavírají k předmětné Smlouvě tento Dodatek č. 2.

## I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění Smlouvy z následujících důvodů:

Během majetkoprávního vypořádání v rámci územního a vodoprávního schvalovacího řízení vrtu Prosetice 1 bylo zjištěno, že vrt nelze umístit na původně projektovaný pozemek (p. č. 2260/3, k. ú. Teplice), ale je nutno ho posunout na sousední pozemek p. č. 2256. Z tohoto důvodu musí být zahájeno nové schvalovací řízení.

V důsledku nových požadavků Magistrátu města Teplice v rámci územního řízení vyplývajících z novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů lze předpokládat delší časový horizont k vydání závazného stanoviska (dle sdělení Magistrátu města Teplice 2 – 4 měsíce). Na základě této skutečnosti je nutné prodloužit termín plnění Smlouvy.

## II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

### 1. Článek III. Smlouvy ve znění:

#### **III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 20. června 2018**

**se nahrazuje novým zněním:**

#### **III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. března 2019**

### 2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

## III. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 Smlouvy po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 15. 6. 2018

V Ústí nad Labem dne 18. 6. 2018

.....  
Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
Ing. Tomáš Novák, člen představenstva

.....  
Mgr. Petr Dvořák, člen představenstva  
„Společnost AZS + AZC“  
(Zhotovitel)