

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

S00JP015PHK4

číslo smlouvy objednatele: **4400170076**

1532.41006920E0

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Ing. Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Videňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

jejímž jménem jedná Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Jurygáček

zástupce ve věcech stavby: Ing. Ondřej Kolaja, hlavní stavbyvedoucí

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

dále jen „zhotovitel“

„Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka“**I. PREAMBULE:**

Dne 15. 6. 2017 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400170076, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice – Klečůvka".

V průběhu realizace stavebních prací byly objednatelem pozastaveny stavební práce, a to z důvodu úpravy rozsahu veřejného osvětlení a změny typu svítidel na cyklostezce. Tím došlo ke zdržení vlastních prací na veřejném osvětlení i na navazujících stavebních prací na díle o 28 dnů. Dále - na základě revize objektů veřejného osvětlení byly provedeny úpravy, ze kterých vyplývají vícepráce i

méněpráce, v rozsahu povoleném § 222 (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

V průběhu realizace dále došlo ke změnám v umístění části opěrných stěn - gabionů, ve III. etapě. Jedná se o zrušení části stěny v KM 0,285 - 0,365 a současně navýšení objemu opěrné stěny v KM 0,125 - 0,145, vše v rámci povolené záměny stavebních prací podle § 222 (7), hodnota těchto stavebních prací je ve výsledku stejná.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů

Doplňuje se text bodu 3. :

3. Předmět plnění se zužuje o méněpráce 868.023,00 Kč bez DPH a rozšiřuje o vícepráce 905.617,00 Kč bez DPH, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku.

článek III. Doba a místo plnění, staveniště

Nové znění první části bodu 3:

3. Dokončení stavebních prací:

Dílo bude řádně ukončeno a předáno:

nové znění: Etapa I. + II. + IV. nejpozději do 28.12.2017.

Termín dokončení celého díla do 31.5.2018 se nemění.

článek IV. Cena za dílo

Nové znění bodu 2:

Cena za kompletní dílo:

24.336.231,79 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha – soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: č.u.36/2R/2018, 22.1.2018, RO 2/18/tab. 39
Datum a číslo jednací: č.u.36/2R/2018, 22.1.2018, RO 2/18/tab.42

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.5.2017, 105/11R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 18.12.2017, 68/25R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 29 -05- 2018

objednatel
statutární město Zlín



zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.

