

Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1  
460 01 Liberec

V Praze dne 07.05. 2018

**Cenová nabídka na dodatečné práce k akci „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – projektová příprava“**

Vážený,

na základě proběhlých jednání Vám předkládáme cenovou nabídku na dodatečné práce ke Smlouvě o dílo č. DS201701120 ze dne 25.9. 2017 a zároveň tímto žádáme o uzavření Dodatku č.2 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Na základě negativního odborného vyjádření NPÚ č.j. NPU-353/11246/2018 ke Studii akce „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – projektová příprava“ ze dne 3.4. 2018, jsme byli nuceni přerušit projekční práce do doby, než se nastalá situace vyřeší. Studie obnovy dotčeného objektu byla zpracována v souladu se zadáním Objednatele, opakovaně konzultována mj. se zástupci NPÚ, ÚOP v Liberci -přesto bylo vydáno, se značným prodlením, negativní vyjádření. Pro vyřešení této situace jsme připravili na 16.4.2018, na jednání Interní odborné komise NPÚ, prezentaci výše uvedené Studie. Zápis z tohoto jednání se závaznými závěry ION NPÚ nám byl zaslán 19.4.2018. Na základě závěrů z tohoto jednání se domníváme, že je možné v projekční činnosti pokračovat.


V souvislosti s tímto zdržením bychom chtěli Objednatele požádat o navýšení odměny za projekční práce v rozsahu:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Vícenáklady spojené s přípravou prezentace Studie pro jednání IOK NPÚ:   | 26.000,- Kč                 |
| b. Vícenáklady spojené s delší dobou zpracování PD -přerušení a opětovné rozeběhnutí projekčních prací:   | 28.800,- Kč                 |
| c. Vícenáklady spojené s úpravou již zpracované Dokumentace pro stavební povolení (zpracování všech dodatečných připomínek IOK ke Studii), týkající se i všech profesních částí PD a výkazu výměr s položkovým rozpočtem: | 67.200,- Kč                 |
| <b>CELKEM</b>   | <b>122.000,- Kč bez DPH</b> |

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S úctou

.....  
Ing.arch. Jakub Masák  
jednatel společnosti



Příloha: Záznam z jednání IOK NPÚ ze dne 16.4. 2018