

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek číslo 1 ke smlouvě č. 5/2017/Mah ze dne 1.8. 2017 (RN U Fialovy hájenky)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím
Správy toků – oblast povodí Dyje ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BaN STAV s.r.o.

sídlo: Růžová 946, 675 31 Jemnice

zastoupené: Karel Březina - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se vzájemnou dohodou shodly na změně znění smlouvy o dílo takto :

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo 5/2017/Mah uzavřené v rámci díla „RN U Fialovy hájenky“ je změna znění čl. II, odst.3 Smlouvy o dílo, tj. změna v termínu dokončení stavby.

Změna termínu dokončení stavby je způsobena z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsících únor a březen 2018 pro betonáže a málo vhodnými zeminami do hráze, kdy musely být odebrány vzorky zemin do laboratoře a stanovení postupů geotechnikem pro použití těchto zemin na hutnění hráze vodní nádrže.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 5/2017/Mah na zhotovení díla „RN U Fialovy hájenky“ takto:

II.

Doba plnění

Původní znění:

Odst.3.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 29.6.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní , o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst 2 z důvodu na straně objednatele, nebylo-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-

li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nový stav:

Odst.3.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.7. 2018. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 5/2017/Mah ze dne 1.8. 2017 „RN U Fialovy hájenky“ zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 11.6.2018

V Jemnici dne: 4.6. 2018

za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Honian
vedoucí
oblasti

za zhotovitele
Karel Březina
jednatel
BaN STAV, s. r.o.