

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy
zhotovitele: 282/2014

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha**

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXX

XXXXX

tel. XXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatelům Milanem Novým

Sídlo:

Milan Nový

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra

dále jen „zhotovitel“.

Na základě Žádosti o změnu termínů, kterou Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník obdržel od zpracovatele návrhu KoPÚ Strážnice u Mělníka dne 10.5.2018, se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014), č. zhotovitele 282/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj (poznámka: od 1.1.2017 z důvodu organizační změny: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha) a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. Praha ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod čj: SPU 240076/2018 ze dne 17.5.2018.

I.

Položkový výkaz činností s harmonogramem prací jako Krycí list nabídkové ceny pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Strážnice u Mělníka, kterým se řídí ust. čl. III. „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“, a který je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014, se mění u hlavního fakturačního celku 2. Návrhové práce, termíny ukončení prací uvedených pod body 2.4. a 2.5. následovně:

- termín ukončení prací uvedených pod bodem 2.4. se mění na **15.11.2018**
- termín ukončení prací uvedených pod bodem 2.5. se mění na **28.2.2019**

Ke změnám termínů ukončení prací uvedených pod body 2.4. a 2.5 u hlavního fakturačního celku 2. Návrhové práce, dochází z těchto důvodů: - ani po vyhotovení třetí varianty návrhu nového uspořádání pozemků není dosaženo souhlasu vlastníků alespoň 60% výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (komplikovaná jednání s většími vlastníky zapsanými na LV 641, LV 664 a LV 667 v k.ú. Strážnice u Mělníka) - dodatečné zapsání „Přírodní památky Žerka“ do katastru nemovitostí (zápis leden 2018) – nutná aktualizace již podepsaných návrhů nového uspořádání pozemků.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele 282/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.

III.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 20. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPU pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

Položkový výkaz činností s harmonogramem prací jako Krycí list nabídkové ceny

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

K DODATKU č. 5

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Strážnice u Mělníka

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu	ha	880	100	88 000	30.9.2016
1.1.A	Analýza a studie odtokových poměrů	ha	880	30	26 400	30.9.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	400	8 400	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1300	13 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	880	490	431 200	15.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	---	---	---	---	31.5.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom. plánů	100bm	45	1300	58 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	80	65	5 200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	---	---	---	---	30.9.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom. plánů	100bm	135	1050	141 750	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	176	65	11 440	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	2	1000	2 000	
1.5.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2	---	---	---	---	30.9.2016
	- vytyčení pozemků	100bm	7	900	6 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	13	60	780	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	870	120	104 400	31.1.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) Kč bez DPH					897 370,- Kč	

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	870	150	130 500	30.9.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území (cca 4 % území)	ha	36	900	32 400	30.9.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území)	ha	36	250	9 000	30.9.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	868	487	422 716	15.11.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4000	12 000	28.2.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) Kč bez DPH					606 616,- Kč	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	1475	105	154 875	do 3 měsíců od výzvy
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1365	65	88 725	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	870	160	139 200	do 3 měsíců od výzvy
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) Kč bez DPH					382 800,- Kč	Dokončení díla 15.11.2019

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH	897 370,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	606 616,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	382 800,-- Kč
Celková cena bez DPH	1 886 786,-- Kč
DPH	396 225,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 283 011,10 Kč

V Praze dne 20. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.