

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ev. číslo objednatele SML/0570/2017

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Město Litomyšl
se sídlem: 57001 Litomyšl - Litomyšl-Město, Bří Šťastných 1000
IČ: 000276944
DIČ: CZ00276944
Osoba oprávněná jednat:

(dále jen „objednatel“)

odpovědná osoba ve věcech technických:

a

název/jméno: Pavel Haupt
se sídlem: Kunčice 274, 561 51 Letohrad
zapsaný v: živnostenském rejstříku u Městského úřadu V Žamberku
IČ: 632 01 038
DIČ: CZ6907225677

zastoupený/jednající prostřednictvím:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

odpovědná osoba ve věcech smluvních: Pavel Haupt

odpovědná osoba ve věcech technických: Pavel Haupt

hlavní stavbyvedoucí: Pavel Haupt

I.

Předmět dodatku

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo takto:

A

V článku I. Předmět plnění, v odstavci 1, v odrážce - Řešení zeleně v průmyslové zóně v Litomyšli - 1. etapa – Ateliér zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdeněk Sendler a Ing. Václav Babka – IČ 12189391, se doplňuje ...“a Koordinační situace – REVIZE 2018“.....z důvodu rozporu mezi rozpočtem



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

a částí dokumentace SO 01 – SADOVÉ ÚPRAVY. V rozpočtu je uvedena výsadba *Fraxinus excelsior*, kdežto ve výkresové části je zakreslena výsadba *Populus nigra 'Italica'*. Vysazeno bude 8 ks *Fraxinus excelsior* 'Atlas' na jiné vhodné místo ve stejné lokalitě.

B

Dále se mění bod II. Místo a termín plnění, odstavec 2, odrážka b. – Výsadby – Průmyslová zóna z původního termínu 1. 11. 2017 – 10. 5. 2018 na termín 1. 11. 2017 - 30. 11. 2018. Důvodem změny je nutnost posunu termínu výsadby 2 ks *Quercus robur* a 1 ks *Acer platanoides* v místech, kde v současné době probíhá stavební činnost (pozemková parcela č. 2312/50 a 2312/43 v k.ú. Litomyšl) a posunu termínu výsadby 8 ks *Tilia platyphyllos* a 6 ks *Acer pseudoplatanus* na pozemkové parcele č. 3172/5 v k. ú. Litomyšl, kde po vytyčení vodovodního řádu bylo nutno výsadbu posunout do míst, kde je nyní obdělávané pole. Zadavatel se dohodl s nájemcem pole, že místo výsadeb bude uvolněno po sklizni plodiny na podzim 2018.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 dodatku je výkres „Koordinační situace – REVIZE 2018“.
3. Tento dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva oboustranně potvrzené výtisky.

V Litomyšli dne 15.6.2018

[Redacted signature]

za objednatele

statutární zástupce

Schváleno usnesením

RaM č. 466/2018

Doporučili

[Redacted signature]

V Ústí nad Orlicí dne 15.6.2018

[Redacted signature]

za zhotovitele

Pavel Haupt



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí