

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá
----------------	----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.	SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice
--	---

Dotčená část stavby:	SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice		
Název / označení změny:	Změna konstrukčního řešení autobusových zastávek		
Podklad pro změnu:	Zápis z KD stavby ze dne 26.10.2017		
Zápis z jednání:	25.9.2017		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	18.10.2017		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	25.9.2017

Zdůvodnění a popis změny:

V původní DPS bylo navrženo provedení autobusových zastávek ze žulových kostek. Na základě požadavku zhotovitele byla provedena změna typu autobusových zastávek z betonu a žulových kostek na konstrukce Ksc a CB kryt. Změna byla odsouhlasena následným správcem komunikace SVS MP a zástupcem OI MMP. Zastávka z CB krytu vykazuje lepší parametry týkající se její životnosti a účelu, pro který se provádí.
Celkem rozdíl: **+ 80 610,17Kč.**

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		80 610,17	Kč bezDPH
přípočty celkem:		803 351,22	Kč bezDPH
odpočty celkem:		-722 741,05	Kč bezDPH

*Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy ve SD
výrobní dokumentace*

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	13.12.2017	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	13.12.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	5.1.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	5.1.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	2.1.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	2.1.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich	13.12.2017	