

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956**

Stavební akce:	Rekonstrukce ulice Dlouhá
----------------	----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.7	SO 701 Oplocení areálů 28.ZŠ a Sokola Letná
---	--

Dotčená část stavby:	SO 701 Oplocení areálů 28.ZŠ a Sokola Letná		
Název / označení změny:	Změna oplocení		
Podklad pro změnu:	Změna projektové dokumentace zpracovaná projektantem DF		
Zápis z jednání:	Zápis z 1. koordinační porady	Zápis z jednání ze dne 13.7.2017	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	20.2.2018		
Návrh pro změnu podal:	Jan Holub	Dne:	

Zdůvodnění a popis změny:

Projektová dokumentace ve stupni DPS byla zpracována na základě zaměření terénu provedeného v daném období. Po provedení projektové dokumentace byly provedeny v místě oplocení terénní úpravy, na základě kterých nebylo možné provedení nového oplocení dle původní DPS. Dle zjištění stavu na místě stavby zpracoval projektant změnu projektové dokumentace, která spočívá ve změně založení plotu a provedení tvámic vyplněných betonem.
Celkem rozdíl: **+ 280 970,40 Kč.**

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		280 970,40 Kč	bez DPH
přípočty celkem:		1 204 685,61 Kč	bez DPH
odpočty celkem:		-923 715,21 Kč	bez DPH

*Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy ve SD
výrobní dokumentace*

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - provozně obchodní náměstek	Ing. Jaroslav Loučím	27.3.2018	
zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí	Jan Holub	27.3.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	28.3.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	28.3.2018	
- TDS	Jaroslav Polák	27.3.2018	
- rozpočtář OI MMP	Iva Baierová	28.3.2018	
- projektant a AD	Ing. Bohumil Frohlich	27.3.2018	