

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [redacted]  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

##### **GEOtest, a.s.**

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 699  
Zastoupený: [redacted]  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
Bankovní spojení: KB, a.s., Brno - město  
Číslo účtu: 11506621/0100  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM030677/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Morava, Bohuslavice / Vitošov – dosypání hráze**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dne 6. 11. 2017 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 pod č. PM030677/2017-504 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
2. Součástí plnění díla je mimo jiné i zajištění povolení kácení dřevin z prostoru ochranné hráze. Bez zajištění povolení kácení by celý návrh opravy dle zpracovávané projektové dokumentace nebyl účelný, jelikož hráz nelze uvést do řádného stavu, aniž by byly dřeviny z hráze odstraněny. Projednání navrženého řešení výrazně komplikuje skutečnost, že hráz se z podstatné části nachází na pozemcích soukromých vlastníků. I přes vynaložené úsilí se v mnoha případech doposud nepodařilo zajistit souhlas vlastníků se stavbou a s kácením dřevin.

K časové prodlevě v průběhu provádění díla došlo také z důvodu odevzdání konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP“), který ovšem nezohledňoval ekonomické hledisko opravy (cca 4 x převyšoval hodnotu původně avizovanou ze strany zpracovatele PD). Tato skutečnost byla zjištěna až při odevzdání konceptu, kdy si objednatel vyžádal odborný odhad nákladů na provedení stavby dle návrhu zapracovaném v předkládaném konceptu DSP. Předložený koncept se pohyboval v nákladech zcela neadekvátních k charakteru celkové stavby a k hodnotě stávajícího vodního díla (hráze). Z tohoto důvodu objednatel odmítl DSP převzít a požadoval přepracování DSP, k čemuž bylo nezbytné ze strany objednatele prokázat, že je možné navrhnout levnější variantu opravy. Nezbytná úspora v rozpočtových nákladech vznikla navržením levnějšího, a přitom funkčního, řešení ochrany hráze proti působení bobra. K další (velmi podstatné) úspoře

dojde za přesuny zeminy. Ze strany objednatele se podařilo projednat možnost zřízení mezideponie (kde bude docházet i k podstatnému třídění materiálu) na pozemku sousedícím přímo s předmětnou hrází – s dojezdovou vzdáleností do 1 km od předmětné stavby (koncept předložený zhotovitelem uvažoval s deponií vzdálenou 15 km od stavby). Zřízením mezideponie v blízkosti opravované hráze dojde ke zkrácení dojezdové vzdálenosti a tím k velké úspoře za přepravu materiálu, která tvoří významnou část nákladů stavby.

3. S ohledem na časovou náročnost projednávání dokumentace a s ohledem na nutnost přepracování konceptu DSP nebylo možné splnit předmět díla v termínech stanovených v dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je termín pro předání DSP stanoven na 10. 11. 2017). K projednávání dodatku bylo možno přistoupit až po prokázání adekvátnosti požadavku objednatele na přepracování dokumentace, tedy až po ověření reálnosti a projednatelnosti možných změn, vedoucích k úspoře nákladů pro následnou realizaci stavby dle PD, což bylo časově velice náročné. Dne 17. 5. 2018 se objednateli podařilo projednat plochy pro možné zřízení mezideponie a získat souhlas obce s využitím pozemků. Tyto podklady byly ze strany objednatele předány zhotoviteli, který uznal efektivnost přepracování DSP dle návrhu objednatele. Přepracování konceptu DSP nemá vliv na cenu dle SoD. Zhotovitel za podmínky odsouhlasení prodloužení termínu k předání DSP nebude uplatňovat žádný nárok na vícenáklady.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení DSP (včetně kompletní dokladové části dle SoD) a její předání:

**do 30. 09. 2018**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavby:

**do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem**

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

**do 30 dnů od vydání stavebního povolení/od  
ohlášení stavby**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

V Brně dne: 18. 6. 2018

V Brně dne: 8. 6. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
GEOtest, a.s.

předseda představenstva