

D O D A T E K č . 1, K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev.č. 14611-3 Dobrá Voda

číslo smlouvy zhotovitele:41/2016

číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 4 -11- 2016
Č.j.:	18714/2016
Přiděleno:	9/4.srp.
Počet listů/ příloh:	

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Sídlo: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**
Zastoupený: **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva**
tel.: 543 532 231 fax: 543 532 232
IČ: 253 17 628 DIČ: CZ: 253 17 628

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Borek tel.: 543 532 231

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] tel.: 543 532 284

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED] tel.: 543 532 284

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

1

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1. smlouvy následovně:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 30.11.2016**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 15 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)**

Vzhledem k tomu, že v době předání staveniště na místě stavby probíhaly dokončovací práce na rekonstrukci vodovodu obce, bylo mostní provizorium osazeno se zpožděním. Další zdržení vzniklo zvýšením hladiny Dobrovodského potoka způsobené vypouštěním rybníka a to v době provádění bednění opěr, které muselo být odloženo.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

- 4 -11- 2016

České Budějovice dne:

Za objednatele:

- 1 -11- 2016

V Brně dne:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

firesta

Ing. Pavel Borek
Člen představenstva





FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod Praha
adresa Weilova 2e/1450
102 23 Praha 10
telefon/fax 267 215 931
e-mail schovajsa@firesta.cz
č. jednací
vyřizuje
místo, datum Praha, 18. 10. 2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
Nemanická 2133/10
370 10, České Budějovice

Věc: Most ev.č.14611-3
Žádost o projednání posunu termínu dokončení díla

Vážený pane řediteli,

Stavba „**Most ev.č.14611-3**“, kterou pro Vás realizujeme dle smlouvy o dílo (č. 19/VZ/2016 – číslo objednatele a 41/2016 – číslo zhotovitele) se dostala vzhledem k plánovanému termínu dokončení do zpoždění.

Stavba byla zahájena převzetím staveniště 1.8.2016 s plánovaným koncem (100 dní) 8.11.2016. Časové problémy a první posun harmonogramu prací vznikl hned na začátku stavby, kdy stavba mostu, respektive přípravné práce pro osazení mostního provizoria, byly v kolizi s dokončovacími pracemi stavby obecního vodovodu, jejímž investorem byla obec Dobrá Voda u Českých Budějovic. Mostní provizorium tak bylo dokončeno a doprava na něj převedena až 11. 8. 2016. Další a ještě podstatnější zdržení přišlo v týdnu od 26.9.2016 do 4.10.2016, kdy vlivem upouštění rybníka došlo k prudkému zvýšení hladiny vody Dobrovodského potoka. V té době se stavba nacházela ve stádiu, kdy byly betonovány základy mostní konstrukce a křídel a bylo potřeba zahájit bednění stěn a stropu rámové konstrukce. To však, z důvodu přívalu vody a nemožného odvodu provizorním převedením pomocí plastových trub, nebylo možné realizovat.

Po zjištění výše uvedených komplikací, jsme přistoupili k navýšení počtu pracovníků, abychom prodloužení eliminovali. Bylo však potřeba zohlednit i nutný pracovní prostor pro jednotlivé činnosti, technologickou kázeň jednotlivých pracovních činností a BOZP. Tudíž navýšení počtu pracovníků nemá takový efekt na časovou úsporu, jaký byl očekáván.

Situace stavby byla probrána i na posledním kontrolním dni. Předložili jsme nový harmonogram prací termínem dokončení díla do 30.11.2016.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o projednání prodloužení termínu realizace stavby

S pozdravem

Ing. Vlastimil Schovajsa
Ředitel OZ Čechy

Příloha: aktualizovaný harmonogram stavby

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 602 00 Brno

tel (+420) 543 532 231 233
fax (+420) 543 532 232
e-mail firesta@firesta.cz
www firesta.cz

IČO 25317628
DIČ CZ25317628