

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Sídlo: Vejprnická 56, 318 02 Plzeň

IČO: 69456330

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem

E-mail: reditel@staff.souepl.cz

Tel.: +420 377 308 100 / 111 spojovatelka

(dále „Objednatel“)

a

2. S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.

Sídlo: K Vejvodáku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO: 46883037

DIČ: CZ46883037

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 107482

Zastoupený: Zdeňkem Horejšem - jednatelem

E-mail: shrokycany@shrokycany.cz

Tel.: +420 371 724 001, +420 371 722 603

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2800137944/2010

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „**SOUE – přístavba učeben a úprava nemovitostí v areálu – přístavba pavilonu D**“.
- 2.2. Předmětem SOD bylo provedení stavebních úprav spočívající ve vybudování přístavby pavilonu D v objektu Objednatele. Podrobná specifikace a rozsah stavebních prací byly obsaženy v oceněném soupisu prací a v projektové dokumentaci, které tvořily Přílohu SOD.

- 2.3. V průběhu realizace akce „SOUE – přístavba učeben a úprava nemovitostí v areálu – přístavba pavilonu D“ došlo při postupu stavebních prací k řešení některých konstrukčních detailů a zároveň byly projednávány dodatečné změny a nové požadavky budoucího provozovatele Sportovního gymnázia Plzeň. Po posouzení jednotlivých návrhů na změny, nebyly některé původně předpokládané práce realizovány a naopak došlo k realizaci některých stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 2.4. Předpokládané vyvolané změny stavebních prací změnily částečně rozsah závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 2.5. Smluvní strany se tedy dohodly na pokračování ve stavebních pracích, tak, aby byl dodržen smluvní termín dokončení dle článku V. „SOD“.
- 2.6. Dne 28. 05. 2018 se uskutečnilo jednání k veřejné zakázce „SOUE – přístavba učeben a úprava nemovitostí v areálu – přístavba pavilonu D“, kde byly podrobně zpracovány změny v jednotlivých položkách rozpočtu a po započtení víceprací a méněprací ve změnových listech č. 1 až č. 9, byla smluvní hodnota původní veřejné zakázky ve výši (bez DPH): 24 354 532,11 Kč vypočítána na hodnotu 24 440 292,83 Kč (bez DPH).
- 2.7. Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to v souladu s ustanovením § 222, odst. 4), Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, jehož naplnění bylo prokázáno zápisem ze dne 28. 05. 2018.
- 2.8. Smluvní strany se tak ve smyslu ustanovení článku XV. bod 15.5.3. „SOD“ dohodly na změně ceny za dílo, kdy původní čl. VIII. – Cena za dílo, se mění v článku VIII, v bodě 8.2., takto:

8.2. Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši **24 440 292,83 Kč**,
slovy: **dvacetčtyřmiliónůčtyřistačtyřicettisídvěstědevadesátdvě** koruny české, **osmdesát tři** haléřů bez DPH (dále jen „cena za dílo“).
Cena včetně DPH činí **29 572 754,32 Kč**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články Smlouvy o dílo, ze dne 05. 09. 2018 se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
- 3.3. Datum platnosti Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo bude stanoven ke dni podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, bude uveřejněn v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém nástroji E-ZAK

(<https://ezak.cnpk.cz>). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v Registru smluv do 15 dnů po uzavření.

V Plzni dne 14. 6. 2018

V Rokycanech dne 14. 6. 2018

.....
Ing. Jaroslav Černý
ředitel
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň,
Vejprnická 56

za Objednatele

.....
Zdeněk Horejš
jednatel společnosti
S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.

za Zhotovitele