

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2017/020A

číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**
Zastoupený: [REDAKCE] – ředitelem divize Silničního stavitelství
tel.: 286 003 305 fax: 286 003 520
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556, datum zápisu 18. 5. 2000.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: 286 003 305
-------------------------------	-----------	-------------------

Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
---------------------------------	-----------	-----------------

Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
--------------------------	-----------	-----------------

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem se na základě přiložených změnových listů č. 1 a 2 mění rozsah díla z článku 2. odst. 2.2 a smluvní cena z článku 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 29/VZ/2016, dále projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou“ ve stupni DSP+ZDS/DPS, (dále jen „PD“), vypracovanou projekční kancelář AP2projekt s.r.o., Zátkovo ná-
břeží 448/7, 370 01 Č. Budějovice, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou
součástí SoD a dále obsahem změnových listů č. 1 a 2.

4.1 Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	16 269 821,17 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	318 642,23 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	-338 715,38 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	16 249 748,02 Kč
DPH 21%	3 412 447,08 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	19 662 195,10 Kč

slovy: devatenáctmilionů šest set šedesát dvatisíc jednodvadesát pět korun českých deseti haléřů
včetně DPH.

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zá-
konů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem jejich případného pou-
žití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto i předchozím dodatkem a dodatkovou
smlouvou.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění
v registru smluv.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce
Změnový list č. 2 – méněpráce

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 29. 05. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Jihlava, dne: 28. 05. 2018

CO
obli
Pla

ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Akce: Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl	20.4.2018	
	stavbyvedoucí		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká navýšení v II.etapě- přeložky kabelů Eon a Cetin v místě staničení 0,260- 0,410, dále u stanice PHM a přeložka kabelu Cetin ve staničení 0,220-0,230. U objektu č.p. 23 (nebylo řešeno v projektové dokumentaci, bylo nutné z důvodu nedostatečného krytí provést přeložky stávajících sítí). Dále navýšení objemu frézování asfaltových ploch u komunikace a to v rozsahu celé I. etapy od staničení 0,00-0,576 o celkovém objemu 620m³.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.








Popis prací, které budou souviset se změnou:

Příloha: rozpočty, geodetické zaměření objemu frézování.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Navýšení 318 642,23,- Bez DPH

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing. Jan Sticha	
Projektant	SOUHLASÍ		
TDI			
Zhotovitel	SOUHLASÍ		

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: JOO17239C - Rekonstrukce sil II/160 - průtah Rožmberkem nad Vltavou - Změnové listy - SUS

Objekt: ZI č.1 - Frézování

001	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 808-188=620,000000			181 660,00
-----	--------	---	--	--	------------

Součet za Objekt: ZI č.1 - Frézování

181 660,00

CELKEM Objekt: ZI č.1 - Frézování

181 660,00

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JOO17239C - Rekonstrukce sil II/160 - průtah Rožmberkem nad Vltavou - Změnové listy - SUS					
Objekt: ZI č.1 - Přeložka kabelu CETIN st 0,220-0,230 a čp 23					
002	131317	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 16KM "čp 23" 0,4*0,6*22=5,280000 "st 0,22-0,23" 0,4*0,6*10=2,400000			3 853,82
001	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 7,68-3,84=3,840000			364,80
003	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "čp 23" 0,4*0,3*22=2,640000 "st 0,22-0,23" 0,4*0,3*10=1,200000			2 933,61
Součet za Objekt: ZI č.1 - Přeložka kabelu CETIN st 0,220-0,230 a čp 23					7 152,23
CELKEM Objekt: ZI č.1 - Přeložka kabelu CETIN st 0,220-0,230 a čp 23					7 152,23

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JOO17239C - Rekonstrukce sil II/160 - průtah Rožmberkem nad Vltavou - Změnové listy - SUS					
Objekt: ZI č.1 - Přeložka kabelu CETIN a EON v km 0,260 - 0,410					
001	01	Materiál Vlastní mimo číselník E.ON dle soupisu pro montáže-za			18 412,50
002	02	Montáž materiálu			49 081,25
003	03	Zemní práce			58 586,25
004	04	Projektová a inženýrská činnost			3 750,00
Součet za Objekt: ZI č.1 - Přeložka kabelu CETIN a EON v km 0,260 - 0,410					129 830,00
CELKEM Objekt: ZI č.1 - Přeložka kabelu CETIN a EON v km 0,260 - 0,410					129 830,00

Akce: Rekonstrukce silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Oldřich Jakl	20.4.2018	
	stavbyvedoucí		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

Změna se týká úspory v položce sanace podloží komunikace v II.etapě v celém rozsahu v tl. 130mm. Dále úspora v neprovedení osazení uliční vpusti č.13-1ks (dle požadavku AD). Dále úspora v sanaci podloží komunikace v I.etapě od staničení 0,576 a to celkem výměra 1224m² v tl.200mm = 244,81m³.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Na základě žádosti objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Viz příloha k Změnovému listu.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Celkem snížení - 338 715,38,- bez DPH

Vyjádření:

		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	
	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Investor		ing.Jan Štícha	29.5.2018
Projektant	SOUHLASÍ		
TDI			
Zhotovitel	SOUHLASÍ		

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JOO17239C - Rekonstrukce sil II/160 - průtah Rožmberkem nad Vltavou - Změnové listy - SUS					
Objekt: ZI č.2 - Odpočet UV					
001	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH I "uv 13" -1=-1,000000			-10 260,00
Součet za Objekt: ZI č.2 - Odpočet UV					-10 260,00
CELKEM Objekt: ZI č.2 - Odpočet UV					-10 260,00

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JOO17239C - Rekonstrukce sil II/160 - průtah Rožmberkem nad Vltavou - Změnové listy - SUS					
Objekt: ZI č.2 - Úspora v sanaci v tl. 0,2 m					
002	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVK -1224,06*0,2=-244,812000			-36 721,80
001	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA -1224,06*0,2=-244,812000			-90 335,63
Součet za Objekt: ZI č.2 - Úspora v sanaci v tl. 0,2 m					-127 057,43
CELKEM Objekt: ZI č.2 - Úspora v sanaci v tl. 0,2 m					-127 057,43

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: JOO17239C - Rekonstrukce sil II/160 - průtah Rožmberkem nad Vltavou - Změnové listy - SUS					
Objekt: ZI č.2 - Úspora aktivní zony 13 cm II etapa rok 2017					
001	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ -2985*0,13=-388,050000			-58 207,50
002	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA			-143 190,45
Součet za Objekt: ZI č.2 - Úspora aktivní zony 13 cm II etapa rok 2017					-201 397,95
CELKEM Objekt: ZI č.2 - Úspora aktivní zony 13 cm II etapa rok 2017					-201 397,95

██████████
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

středa, 2. května 2018

Věc: Rekonstrukce silnice II/160 – Průtah Rožmberk nad Vltavou

Změnový list č. 1. Vícepráce:

Navýšení rozsahu prací, uvedených v ZL č. 1, odpovídá stavu inženýrských sítí a jejich poloze v prostoru komunikace II/160. Tento stav je možné prakticky vždy řešit až po odkrytí podzemních vedení v rámci sanace aktivní zóny. Tyto práce byly dokumentovány, včetně geodetického zaměření a budou součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Tloušťku živichých vrstev, které tvoří povrch komunikace, je nesnadné odhadnout při použití nedestruktivních metod, které jsou součástí průzkumu stavu vozovky při zpracování projektové dokumentace. V minulosti byla komunikace udržována často nerovnoměrně a tak se konstrukce vozovky může měnit velmi často, což je zjištělné až při vlastním provádění prací.

Změnový list č. 2. Méněpráce:

Návrh sanace aktivní zóny (0,50 m pod plání) byl obsažen v zadávací dokumentaci stavby vzhledem k tomu, že geologická nesourodost zemin v daném místě byla ze strany geotechnického průzkumu předpokládána. Zpracovatel ZDS proto předpokládal upřesnění vhodnosti zeminy formou odběru vzorků a posouzení statickou zatěžovací deskou, a poté posouzení odebraných vzorků v laboratoři. Předpokládaný rozsah výměny byl odborně posouzen a upřesněn, viz. zápisy ve stavebním deníku a protokoly o laboratorním zkoušení.

Dodatečné vypuštění 1 ks uliční vpusti bylo navrženo ze strany zpracovatele projektové dokumentace po posouzení skutečného stavu spádových (odtokových) poměrů v dané části vozovky.

Doporučuji na návrhy zhotovitele (ZL č. 1 a ZL č. 2) přistoupit.


██████████
Technický dozor stavby


inbest Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
spol. s r.o.
IČ 60851970, DIČ CZ60851970



Číslo dokladu : AP2/29/SI/2018

Vyřizuje : 

Telefon : 

E-mail : 

Datum : 30.4.2018

Akce : Rekonstrukce silnice II/160 – průtah Rožmberk nad Vltavou

Místo : Rožmberk nad Vltavou

Věc : VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA K ZL 1 – ZL 2

ZL 1

- Vzhledem k nedostatečnému krytí stávajících sítí bylo nutné provést přeložky. Kabely CETIN a E.ON v km 0,260-0,410 byly ve skutečnosti uloženy v jiném místě, než dle vyjádření správců těchto sítí pro potřeby projektové dokumentace.
- Dle geotechnického průzkumu (podkladem byla i diagnostika vozovky od firmy RODOS – zpracováno pro SÚS) mělo povrch silnice tvořit asfaltové souvrství v tl. 3-10 cm. Dle skutečnosti byla tloušťka tohoto souvrství v km 0,000-0,576 až 25 cm.

ZL 2

- V PD byla dle geotechnického posouzení navržena sanace podloží v tl. 0,5 m. Po posouzení geologem na místě stavby a v závislosti na provedení hutních zkouškách bylo nutné provést sanaci podloží pouze v tl. 0,37 m.
- V rámci dostatečných odtokových poměrů okolo vpusti č.13 nebylo nutné tuto vpust osadit.
- Vzhledem k skutečnému stavu stávající konstrukce vozovky v km 0,000-0,576 (viz ZL 1) nebylo nutné provádět sanaci podloží v tl. dle PD.

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČO:28149271
DIČ:CZ28149271

