



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo; ev. č. SML 4/18/0105, ev. č. EUROVIA CS, a.s. 1517.802 5060 LLO

číslo objednatele: 4/18/0117

číslo zhotovitele: 1517.802 5060 LLO

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

### 1. Účastníci dodatku

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.**  
PSC, sídlo: 110 00, Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod  
Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec  
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na  
základě plné moci ze dne 18.12.2017  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17. výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1.

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci smlouvy podepsali dne 11. 5. 2018 Smlouvu o dílo; ev. č. SML 4/18/0105, ev. č. EUROVIA CS, a.s. 1517.802 5060 LLO (dále jen **Smlouva**).

- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu navýšení finančního plnění o 591.891,16 Kč bez DPH vlivem dodatečných prací způsobených okolnostmi vyskytnuvšími se při realizaci předmětu plnění, které účastníci smlouvy nemohli předvídat. Po odtěžení konstrukce vozovky v ul. Uralská se při zatěžovacích zkouškách ukázalo, že ve třech místech plán vozovky nesplňuje minimální požadavky únosnosti. Z tohoto důvodu je třeba provést sanační práce v podloží, které jdou nad rámec původně předpokládaných nákladů stavby.

Dalším důvodem k uzavření dodatku je chybějící hydroizolace s degradovaným betonovým potěrem u prefabrikovaného propustku v místech stavby v ul. Uralská. Je třeba provést odbourání degradovaného betonového povrchu, provedení nového spádového betonu, nanést asfaltový penetrační nátěr a hydroizolaci z natavovacích pásů a v rýhách bude zřízena drenáž DN150.

Posledním důvodem k uzavření tohoto dodatku je chybějící odvodnění ve spodní části ul. Uralská, které bude dodatečně vyřešeno zřízením nové uliční vpusti z PVC DN200 do stávající betonové šachty.

Položkový rozpočet těchto dodatečných prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

### **3. Změny smlouvy**

- 3.1 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.1 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:**

*„5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:*

*Cena díla bez DPH: 5 183 891,16 Kč*

*DPH 21%: 1 088 617,14 Kč*

*Cena díla včetně DPH: 6 272 508,30 Kč*

*Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a v odstavci 2.2. Dodatku č. 1 a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.“*

### **4. Ostatní**

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### **5. Závěrečná ustanovení, doložky**

- 5.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností

tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- 5.5 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.6 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č 697/2018 ze dne 5. 6. 2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis dodatečných prací podle Dodatku č. 1.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne: 15. 06. 2018

V Liberci dne: 19-06-2018

Za objednatele



Za Zhotovitele



Tibor Batthyány  
primátora



Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci

 **EUROVIA**   
EUROVIA CS, a.s. VINCIA  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11