

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. A3817\_019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14  
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace  
IČ: 00100528  
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**  
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti  
IČ: 258 58 343  
DIČ: CZ25858343  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

### Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro změnu využití stavby „Pavilon G, Černá Louka, Ostrava“ včetně zajištění stavebního povolení. K této smlouvě smluvní strany dne 22.08.2017 uzavřely Dodatek č.1. Pro označení smlouvy ve znění Dodatku se dále používá pojem Smlouva.

Na základě Dodatku č.1 Smlouvy měl zhotovitel objednateli předat projektovou dokumentaci do 31.10.2017.

Dne 21.09.2017 bylo objednatelem rozhodnuto o nerealizaci záměru dočasné divadelní scény ve stávajícím objektu Pavilonu G z ekonomických důvodů, kdy nároky DOSS, zvláště pak HZS MSK ve věci požární ochrany objektu byly vyhodnoceny jako neúměrně vysoké už ve vazbě na dočasnost programu divadelní scény v záměru.

Po dohodě smluvních stran měla být projektová dokumentace vypracována dle nového zadání objednatele, které bylo Přílohou Dodatku č.2.

V průběhu prací na projektové dokumentaci nového zadání z Dodatku číslo 2 bylo zjištěno, že:

- stávající areálová trafostanice nevyhovuje novým požadavkům na připojení Pavilonu G a bude se muset vybudovat nová ve spolupráci se společností ČEZ a.s.
- dále bylo zjištěno, že projektovou dokumentaci nelze dokončit bez dokumentace speciální části divadelní a AV techniky, kterou v době prací na projektu neměl zadavatel nasmlouvanou.
- z výše uvedených důvodů byly práce na projektové dokumentaci dle Dodatku číslo 2 pozastaveny ke dni 31/03/2018.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodl na znění Dodatku číslo 3, kterým se mění termín pro předání projektové dokumentace z 30. 4. 2018 na 31.12.2018.

**Článek 2. Dodatku.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně:

**Článku III odst. 1 Smlouvy – stanovení nového termínu vypracování projektové dokumentace:**


- Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně plánu BOZP a rozpočtu / výkazu výměr nejpozději do 31.12.2018.
- Zajištění stavebního povolení v termínu dle správních lhůt veřejnoprávních orgánů.

**Článek 4 Dodatku.**


Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 13.04.2018

V Ostravě dne 13.04.2018



Za zhotovitele:  
Vladimír Milata – jednatel společnosti



Za objednatele:  
Jiří Nekvasil – ředitel organizace

