

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 40 / 2018 / TS – 2 (č. smlouvy zhotovitele 180102)

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, **DIČ:** CZ27478246
jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**
K Hřebčinci 181, Nemošice, 530 03 Pardubice
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 36654
IČ: 04806859 **DIČ:** CZ04806859
jednající: Janem Kafkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s. Pardubice, **číslo účtu:** 273739177/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 28.3.2018 smlouvu o dílo na zakázku „Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II“ a dne 22.5.2018 dodatek č. 1.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. IV. Termíny realizace stavby** této smlouvy a to následovně:

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o 10 kalendářních dní a to do dne 21.9.2018.

Zdůvodnění: Termín byl posunut z důvodu nutnosti ověření statických výpočtů nosné konstrukce střechy.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. **méněpracem ve výši 471 161,00 Kč bez DPH.** Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku snižuje. Méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 2“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem ve výši 484 084,31 Kč bez DPH.** Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 2“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku, se celková cena díla, uvedená v čl. V. smlouvy o dílo po dodatku č. 1 k této smlouvě, po odečtu méněprací a přípočtu víceprací, mění na **14 709 566,75 Kč bez DPH,** které bude účtováno v platných sazbách DPH.

IV.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Ve Dvoře Králové n. L., dne 11.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MVDr. Přemysl Rabas
statutární ředitel

.....
Jan Kafka
jednatel